
**SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DEL
PONENTE VIA GIOTTO 2,8-10 GENOVA.**

Commessa: LAS.22.00003.SER.00005

Operatore Bureau Veritas

Contratto Derivato: sottoscrizione in data 13/02/2024 dell'ordine di servizio prot.
6267/2024 del 31/01/2024.

CUP D34D22000190006 CIG A04B190060

Importo servizio: € 48.628,81 (IVA esclusa)

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO

Con Atto Dirigenziale N. 470/2022 del 04/03/2022 è stato aggiudicato l'Accordo quadro per l'affidamento del servizio di verifica dei progetti di fattibilità tecnica ed economica, definitivi ed esecutivi e di supporto alla validazione dei progetti per interventi sul patrimonio immobiliare nella disponibilità della Città Metropolitana di Genova (ID 4519) all'Operatore Economico Bureau Veritas Italia Spa, per l'importo massimo di € 700.000,00;

Con Atto Dirigenziale N. 144/2024 del 23/01/2024 è stato attivato il Contratto Derivato, relativo al servizio di verifica della Progettazione Esecutiva dell'intervento di "Realizzazione del nuovo Polo scolastico del Ponente di Via Giotto 2, 8 e 10 a Genova" CUP D34D22000190006

Contratto: sottoscrizione in data 13/02/2024 dell'ordine di servizio prot. 6267/2024 del 31/01/2024

Avvio del servizio: il servizio è stato avviato a seguito della sottoscrizione dell'ordine di servizio in data 13/02/2024.

Tempo stabilito per l'esecuzione: il tempo utile per l'espletamento dell'incarico veniva stabilito con lo stesso ODS alla lettera g), nel rispetto delle fasi e delle tempistiche di cui all'art. 12 delle Condizioni Generali dell'Accordo Quadro, quantificato in giorni 8.

Andamento dell'esecuzione: nel corso del servizio:

12.02.2024 Piano dei Controlli

14.02.2024 Rapporto Iniziale di Verifica Progetto - RIVP

19.02.2024 Consegna documentazione economica/contrattuale a base di gara

21.02.2024 Rapporto Iniziale di Verifica Progetto - RIVP rev.1

03.04.2024 Consegna progettuale

10.04.2024 Rapporto di Verifica Intermedio - RVI 01

19.06.2024 Consegna progettuale

21.06.2024 Consegna progettuale

28.06.2024 Rapporto di Verifica Intermedio - RVI 02

11.07.2024 Consegna progettuale Fase 1

12.07.2024 Nota di Esclusione RUP

15.07.2024 Rapporto Finale di Verifica Progetto - RFVP Fase 1

08.08.2024 Consegna progettuale Fase 2-3-4

16.08.2024 Termine per la conclusione della Verifica

28.08.2024 bozza definitiva di Rapporto Conclusivo di Verifica

02-03.09.2024 Integrazioni progettuali

06.09.2024 Ulteriori integrazioni progettuali

09.09.2024 Rapporto Finale di Verifica Progetto - RFVP rev.1 - Fasi 1-2-3-4

Ultimazione dell'esecuzione: il progetto, come sopra indicato, è stato validato con atto del RUP di validazione in data 10/09/2024.

Ritardo nell'esecuzione del servizio: Il tempo inizialmente stabilito dall'ODS per la redazione della verifica era fissato in giorni 8 a partire dal giorno di trasmissione degli elaborati progettuali pertanto la verifica avrebbe dovuto concludersi il giorno 16 agosto 2024; la prima verifica del progetto in realtà si è conclusa il giorno 28 agosto 2024, con 12 giorni di ritardo, mentre per quanto riguarda le verifiche successive, dovute alla reiterata richiesta di integrazioni, non si può imputarne il ritardo all'operatore incaricato della verifica.

Per quanto sopra il ritardo nell'esecuzione del servizio si ritiene limitato a giorni 12.

Esecuzione del servizio: Il servizio si è svolto in conformità delle norme contrattuali e delle disposizioni speciali date all'atto pratico dalla Direzione dell'esecuzione del contratto, ad eccezione del termine di esecuzione del servizio;

VALUTAZIONI SULLA CONFORMITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Ciò premesso, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento considerato che:

- il servizio è stato eseguito in conformità delle prescrizioni contrattuali; ad eccezione del termine di esecuzione del servizio
- il servizio è stato con un ritardo pari a giorni 12 naturali e consecutivi nei tempi di consegna delle prestazioni contrattuali;
- ai sensi dell'art. 8 del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale dell'Accordo Quadro e dell'art. 11 delle Condizioni Generali del contratto derivato gli inadempimenti sono stati contestati all'operatore economico in forma scritta, unitamente alla quantificazione delle penali applicabili (pec prot 61438 del 14/10/2024).
- L'operatore economico non ha presentato le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, entro e non oltre 5 (cinque) giorni, naturali e consecutivi, dalla comunicazione della contestazione stessa e che, pertanto, ai sensi dell'art. 11 delle Condizioni

Generali saranno applicate le penali quantificate in € **583,55** (**cinquecentoottantatre/55**).

- durante lo svolgimento del servizio non sono stati emessi certificati di pagamento

A T T E S T A

che il servizio sopra descritto, limitatamente alla verifica del progetto esecutivo, è stato regolarmente eseguito, ad eccezione del termine di esecuzione del servizio, dall'operatore economico Bureau Veritas Italia Spa, e liquida il corrispettivo pari a € **48.628,81** IVA esclusa, previo il pagamento della penale di € **583,55**, dei quali si propone il pagamento all'operatore economico suddetto a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Angelo ALLODI

(firmato digitalmente)