



Città Metropolitana
di Genova

Direzione Scuole, Edilizia e Patrimonio

Oggetto: **Commessa LAV.25.04**

Progetto per lavori di manutenzione ordinaria per il ripristino delle coloriture nei locali scolastici del complesso "Cristoforo Colombo" di via Bellucci, 2 - 16124 - Genova.

CUP D32B25000330003 – CIG B791E67C8F

Impresa: G.R. Restauro Conservativo S.r.l.

Importo contrattuale: € 80.222,12 IVA 10 % esclusa

Atto di Sottomissione del 26/08/2025

Nuovo importo contrattuale (IVA esclusa) € 99.337,75

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno 2025 il giorno 23 del mese di Settembre in Genova il sottoscritto Arch. Giorgio Guasco nella sua qualità di direttore dei lavori in oggetto, su incarico della stazione appaltante;

Vista la formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori del 19/09/2025 e pervenuta lo stesso giorno con nota Prot. n. 56018 del 19/09/2025;

Constatato che, come risulta dal relativo verbale, la consegna dei lavori sopraindicati ha avuto luogo il **04/08/2025** per cui, sulla base dei giorni contrattuali previsti pari a n. 60, i lavori dovevano essere ultimati il giorno **03/10/2025**;



Considerato che durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario predisporre la modifica al contratto ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 che è stata approvata con Atto n. 2467/2025 del 12/09/2025;

Atteso che, sulla base di quanto sopra detto, il termine per ultimare i lavori risulta essere quello del 19/10/2025 (giorni 16 come riconosciuti nell'Atto di Sottomissione);

Effettuati gli accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore sui luoghi di cantiere,

Atteso che l'appaltatore ***dovrà inoltre consegnare entro e non oltre 15 giorni dalla data del presente certificato tutte le certificazioni attestanti l'idoneità dei materiali e la loro posa in opera a regola d'arte, pena la decadenza del presente certificato ai sensi dell'art. 18 del capitolato speciale d'appalto.***


CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 19/09/2025 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

Vengono inoltre assegnati all'appaltatore ulteriori **10** giorni per opere di completamento e rifinitura non rilevanti ai fini della fruibilità del complesso scolastico da svolgersi negli orari ove non sia presente attività scolastica.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI


G.M. Restauro Conservativo S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Francesco Mantero


Arch. Giorgio Guasco

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROGETTO


Ing. A. Allodi