



“Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU”



Città Metropolitana  
di Genova

**Direzione  
Scuole e Governance  
Servizio Edilizia**

\*\*\*\*\*

Oggetto: **Commessa LAS.21.00006**  
**PNRR M4.C1.I 3.3 - Intervento di manutenzione straordinaria ai**  
**canali di gronda I.T.T.L. - San Giorgio - Sede - Calata Darsena -**  
**Ponte Parodi, snc - Genova - - 16126**  
**Impresa: PROTECNA s.r.l.**  
**Contratto n. 215/2022 del 28/07/2022**  
**Importo contrattuale : € 171.902,43 IVA esclusa**

\*\*\*\*\*

### **VERBALE DI SOSPENSIONE PARZIALE DEI LAVORI N. 1**

L'anno 2023 il giorno 20 del mese di Febbraio in Genova il sottoscritto Arch. Luca Cassissa nella sua qualità di direttore dei lavori in oggetto, su incarico della stazione appaltante;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 02 Settembre 2022;

Considerato che, durante il corso dei lavori si sono resi necessari alcuni cambi di lavorazione inizialmente non previsti, per cui si rende necessaria la predisposizione di una perizia di variante.

Considerato che, i lavori in oggetto non possono procedere temporaneamente, correttamente ed a regola d'arte



## ORDINA

all'impresa appaltatrice PROTECNA s.r.l. di sospendere parzialmente i lavori in data odierna e dispone di riprendere le stesse immediatamente dopo la cessazione delle cause sopra specificate.

Si dà atto che alla data odierna è stato inoltrato un primo stato avanzamento lavori a tutto il 24/01/2023;

Al fine di evitare qualsiasi pregiudizio alle opere già eseguite ed a salvaguardia dell'incolumità delle maestranze e di terzi, l'impresa dovrà adottare i seguenti provvedimenti:


-Effettuare sopralluoghi periodici per verifica aree di cantiere poste al piano secondo accertando le condizioni delle opere, la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e riferire al sottoscritto affinché si possano evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Si prende atto che la consistenza delle maestranze e della forza lavoro impiegata al momento della sospensione è la seguente: N. 2 operai.

Durante la sospensione parziale dei lavori si potrà continuare ad eseguire i lavori di tinteggiatura nei locali oggetto di intervento.

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione.

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

L'IMPRESA  
PROTECNA s.r.l.  


Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Luca Cassisa  


Ing. Angelo Allodi  
