



Città Metropolitana
di Genova

**Direzione
Scuole e Governance
Servizio Edilizia e Patrimonio**

Oggetto:

Commessa LAS.22.00017

ID 4599 PNRR M.4 C.1 I.1.3 –

REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA SCOLASTICA P

ER L'ISTITUTO KLEE PAUL / BARABINO NICOLA

VIA GIOVANNI MAGGIO, 11 GENOVA

CIG A0324FBB48 CUP D35E22000030006.

Impresa Aggiudicataria: COSTRUIRE ITALIANO S.R.L.

Importo contrattuale : 821.558,91 IVA esclusa

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 1

L'anno 2024 il giorno 27 del mese di Giugno in Genova il sottoscritto Arch. Luca Cassisa nella sua qualità di direttore dei lavori in oggetto, su incarico della stazione appaltante;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 20 marzo 2024;

Considerato che in ragione della presentazione, da parte dell'impresa affidataria, di proposta di variante migliorativa e in attesa dell'approvazione della stessa da parte degli uffici preposti, i lavori non possono procedere temporaneamente,

correttamente ed a regola d'arte

ORDINA

all'impresa appaltatrice COSTRUIRE ITALIANO s.r.l. di sospendere i lavori in data odierna e dispone, contestualmente, la ripresa degli stessi immediatamente dopo l'approvazione, da parte degli attori coinvolti, della variante summenzionata.

Si dà atto che alla data odierna è stata corrisposta solo l'anticipazione contrattuale;

Al fine di evitare qualsiasi pregiudizio alle opere già eseguite ed a salvaguardia dell'incolumità delle maestranze e di terzi, l'impresa dovrà adottare i seguenti provvedimenti:

-Effettuare sopralluoghi periodici per verifica aree di cantiere affinché si possano evitare danni a persone o cose.

Si prende atto che la consistenza delle maestranze e della forza lavoro impiegata al momento della sospensione è la seguente: nessun operaio.

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione.

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

COSTRUIRE ITALIANO s.r.l.

Arch. Luca Cassissa

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Angelo Allodi

(firmato digitalmente)