



Città Metropolitana
di Genova

Direzione
Servizi Generali, Scuole e Governance
Servizio Edilizia

Oggetto : Commessa **LAS.21.00011** – Adeguamento ad archivio del sottotetto edificio esistente del complesso scolastico Istituto Istruzione Superiore "Primo Levi" Via Trento Trieste 101, Borgo Fornari 16019 Ronco Scrivia (GE).
Impresa MILICI s.r.l.
Importo contrattuale € 51.115,98 IVA esclusa

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

N. 1

L'anno 2022 il giorno 11 del mese di Luglio in Genova il sottoscritto Ing. Federico Gallesi, Ph.D. nella sua qualità di direttore dei lavori in oggetto, su incarico della stazione appaltante;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 27/04/2022

Considerato che, i lavori in oggetto non possono procedere temporaneamente, correttamente ed a regola d'arte per le ragioni di seguito specificate:

- A seguito dei risultati delle indagini stratigrafiche eseguite si è evinto come non risultasse necessario provvedere alla stesura di intonaco intumescente



- sulla superficie del pavimento del locale sottotetto.
- Si è deciso di modificare le caratteristiche degli infissi alettati in esterno al fine di introdurre infissi in acciaio zincato per garantire una maggiore durabilità nel tempo.
 - Predisposizione di modifica contrattuale per recepire le risultanze di quanto sopra verificato ed approfondito;
 - Si rende noto inoltre che, a seguito di comunicazione da parte del DSGA della scuola, i locali non potranno essere resi accessibili dal 09/08/2022 al 18/08/2022 a causa di carenza del personale scolastico.

ORDINA

all'impresa appaltatrice Impresa Milici S.r.l. di sospendere i lavori in data odierna e dispone di riprendere gli stessi immediatamente dopo la cessazione delle cause sopra specificate.

Si dà atto che alla data odierna sono stati inoltrati:

- In data 22/04/2022 l'anticipazione prevista dall'art. 35 comma 18 D.L. 50/2016 (20% imp. Contr.) per un importo di € 12.472,30;
- n. 0 stati di avanzamento dei lavori tutti per un importo complessivo di lavori contabilizzati e liquidati pari a complessivi Euro 0.

Al fine di evitare qualsiasi pregiudizio alle opere già eseguite ed a salvaguardia dell'incolumità delle maestranze e di terzi, l'impresa dovrà adottare i seguenti provvedimenti:

- Interdizione dei locali oggetto dell'intervento (locale sottotetto)

Si prende atto che la consistenza delle maestranze e della forza lavoro impiegata

al momento della sospensione è la seguente:

- 3

e che non sono presenti mezzi meccanici e di cantiere.


Durante la sospensione dei lavori la forza lavoro e i macchinari dovranno essere contenuti nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Con il presente verbale si dispone inoltre durante il periodo di sospensione dei lavori, di eseguire regolari visite al cantiere con frequenza non inferiore a 10 giorni accertando le condizioni delle opere, la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e riferire al sottoscritto affinché si possano evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione.

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

L'IMPRESA
Impresa Milici S.r.l.


IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Federico Gallesi, Ph.D.


Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch.ta Roberta Burrone