



Città Metropolitana
di Genova

Direzione
Servizi Generali, Scuole e Governance
Servizio Edilizia

Oggetto : Commessa **LAS.21.00011** – Adeguamento ad archivio del sottotetto edificio esistente del complesso scolastico Istituto Istruzione Superiore “Primo Levi” Via Trento Trieste 101, Borgo Fornari 16019 Ronco Scrivia (GE).

Impresa MILICI s.r.l.

Contratto firmato in data 13/07/2021 e trasmesso in data 25/07/2022 con lettera Prot. n. 39831/2022 e atto di sottomissione del 11/08/2022

Importo contrattuale € 56.903,51 IVA esclusa

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

N. 1

L'anno 2022 il giorno 29 del mese di Agosto in Genova il sottoscritto Ing. Federico Gallesi, Ph.D. nella sua qualità di direttore dei lavori in oggetto, su incarico della stazione appaltante;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 27/04/2022 ;

Preso atto degli ulteriori giorni riconosciuti con l'atto di sottomissione del 11/08/2022;



Considerato che i lavori vennero sospesi dal 11/07/2022 come risulta dal relativo Verbale di sospensione n.1, alla data odierna e, quindi, per un totale di 49 giorni;
Considerato che sono venute a cessare le cause di sospensione dei lavori indicate nel verbale sopra richiamate;
Considerato altresì che non sussistono motivi ostativi alla ripresa, a regola d'arte, dei lavori in oggetto:

ORDINA

all'impresa appaltatrice Impresa Milici S.r.l. l'immediata ripresa dei lavori con decorrenza dalla data odierna.

Considerato che a seguito dei 49 gg della sospensione e degli ulteriori 15 giorni riconosciuti nella modifica contrattuale, per un totale complessivo di gg 64, il nuovo termine per completare i lavori, inizialmente previsto per il giorno 26/07/2022, ai sensi dell'art. 6 del contratto, viene a scadere il 28/09/2022;

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione.

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

L'IMPRESA

Impresa Milici S.r.l.



IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Federico Gallesi, Ph.D.



Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch.ta Roberta Burroni

