



Città Metropolitana
di Genova



Direzione Scuole e Governance
Servizio Edilizia e Patrimonio

Oggetto : Commessa LAI.22.00001

Intervento di ripristino del muro

Esterno e del cancello di accesso al parco di pertinenza del

Complesso SE.DI. Largo f. Cattanei 3 Genova - CUP

D32H22000630003 - CIG Z9A3AAA1B0

Impresa

Contratto ID.2023_035 del 04/05/2023

VILLA ENRICO- importo euro 28.690,11 iva esclusa ed euro 35.001,93

Iva inclusa.

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

N. 1

L'anno 2023 il giorno 7 del mese di settembre in Genova il sottoscritto RUP ai sensi dell'art.121 comma 2 del D.lgs. 36/23;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data **03/07/2023** ;

Considerato che, i lavori in oggetto non possono procedere temporaneamente, correttamente ed a regola d'arte per le ragioni di seguito specificate:

- Durante l'esecuzione delle ultime lavorazioni di messa in pristino del cancello di accesso al parco si è palesata la necessità di introdurre una

modifica progettuale inerente la regimentazione delle acque meteoriche e l'innesto, di una nuova griglia di convogliamento delle stesse, nella rete di adduzione delle acque bianche presente in loco per evitare il dilavamento e le conseguenti infiltrazioni che potrebbero recare danno alle porzioni sottostanti del nuovo muro.

Per la motivazione summenzionata lo scrivente RUP

ORDINA

all'impresa appaltatrice di sospendere i lavori in data odierna e dispone di riprendere gli stessi immediatamente dopo la cessazione delle cause sopra specificate ovvero all'emissione della nuova soluzione progettuale di variante che consenta la corretta esecuzione dell'intervento.

Si dà atto che alla data odierna non è stato inoltrato alcuno stato di avanzamento dei lavori.

Al fine di evitare qualsiasi pregiudizio alle opere già eseguite ed a salvaguardia dell'incolumità delle maestranze e di terzi, l'impresa dovrà adottare i seguenti provvedimenti:

- Mantenere ordine e pulizia in cantiere;
- Approntare tutti gli accorgimenti di sicurezza (griglie, tavole, reti) per delimitare e segregare l'area in totale sicurezza.

Si prende atto che la consistenza delle maestranze e della forza lavoro impiegata al momento della sospensione è la seguente:

- N. 2 operai della ditta VILLA ENRICO

e che i mezzi meccanici e di cantiere sono:

- Escavatore

- Betoniera
- Attrezzi e utensili vari di cantiere

Durante la sospensione dei lavori la forza lavoro e i macchinari dovranno essere contenuti nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori. A tal fine si reputa sufficiente la permanenza della seguente forza lavoro:

- 1 operaio con presenza non costante al fine di monitorare con cadenza settimanale lo stato del cantiere.

e dei seguenti mezzi meccanici:

- Tutti i mezzi elencati sopra

Con il presente verbale si dispone inoltre *all'appaltatore (e all'assistente di cantiere)* durante il periodo di sospensione dei lavori, di eseguire regolari visite al cantiere con frequenza non inferiore a 10 giorni accertando le condizioni delle opere, la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e riferire al sottoscritto affinché si possano evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione.

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

L'IMPRESA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VILLA ENRICO

Ing. Angelo Allodi

