



"Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU"



Città Metropolitana
di Genova

Direzione
Servizi Generali, Scuole e
Ufficio Riqualficazione



Oggetto:

Commessa LAS.21.00006

PNRR M4.C1.I 3.3 - Intervento di manutenzione straordinaria ai
canali di gronda I.T.T.L. - San Giorgio - Sede - Calata Darsena -
Ponte Parodi, snc - Genova - 16126

Impresa: PROTECNA s.r.l.

Contratto n. 215/2022 del 28/07/2022

Importo contrattuale a seguito di variante : € 176.664,00 IVA
esclusa

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N 1

L'anno 2023 il giorno 12 del mese di aprile in Genova il sottoscritto Arch. Luca Cassissa nella sua qualità di direttore dei lavori in oggetto, su incarico della stazione appaltante;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 02 Settembre 2022;

Atteso che, il termine per ultimare i lavori risultava essere quello del 28/02/2023.



Visto il verbale di sospensione parziale dei lavori n.1 in data 20/02/2023 in ragione di lavorazione inizialmente non previste, che hanno reso necessaria la predisposizione di una perizia di variante ;

Vista la determinazione dirigenziale N. 720/2023 della presa d'atto di modifica al contratto, ai sensi dell'art. 106, commi 2 e 12, d.lgs. 50/2016.

Considerato che alla data della sospensione erano state eseguite 172 giornate lavorative.

Considerato che sono venute a cessare le cause di sospensione dei lavori indicate nel verbale sopra richiamato;

Considerato altresì che non sussistono motivi ostativi alla ripresa, a regola d'arte, dei lavori in oggetto:

ORDINA

all'impresa appaltatrice PROTECNA s.r.l. l'immediata ripresa dei lavori con decorrenza dalla data odierna. Considerato che a seguito della sospensione di giorni (52), il nuovo termine per completare i lavori, inizialmente previsto per il 28/02/2023, ai sensi dell'art. 6 del contratto, viene a scadere il 19/04/2023;

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione.

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

L'IMPRESA
PROTECNA srl

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Luca Cassissa

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Angelo Allodi