



**Città Metropolitana  
di Genova**

**Direzione  
Scuole e Governance  
Servizio Edilizia e Patrimonio**

\*\*\*\*\*

**Oggetto :** Commessa LAS.21.00008 -

Intervento per ripristinare la regimentazione delle acque meteoriche e  
di falda

I.P.S.I.S. Gaslini Piero / Meucci Antonio, Piazzale Paul Valery, 5 –  
Genova

Impresa: EDILIZIA VERICI s.r.l.

Contratto prot. n. 4417 del 25/01/2023

Importo contrattuale : € 202.387,80 IVA esclusa

Importo contrattuale a seguito variante: € 202.387,80 IVA esclusa

\*\*\*\*\*

**VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI**

**N. 1 del 08/01/2024**

L'anno 2024 il giorno 08 del mese di gennaio in Genova – presso il cantiere di cui  
all'oggetto - il sottoscritto Arch. Luca Cassissa nella sua qualità di direttore dei  
lavori in oggetto, su incarico della stazione appaltante;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 06/03/2023;





Preso atto degli ulteriori 45 giorni riconosciuti con l'atto di sottomissione relativo alla perizia di variante e suppletiva approvata con determinazione dirigenziale n. N. 2946/2023 del 18/12/2023 ;

Visto il verbale di sospensione dei lavori n.1 in data 28/08/2023 ;

Considerato che sono venute a cessare le cause di sospensione dei lavori indicate nel verbale sopra richiamate;

Considerato altresì che non sussistono motivi ostativi alla ripresa, a regola d'arte, dei lavori in oggetto:

### ORDINA

all'impresa appaltatrice l'immediata ripresa dei lavori con decorrenza dalla data odierna.

Considerato che a seguito della sospensione avvenuta in data 28/08/2023 e quindi per totali giorni 134 (centotrentaquattro), il nuovo termine per completare i lavori, inizialmente previsto per il giorno 01/09/2023 (considerando i giorni aggiuntivi previsti dalla variante pari a n 45 consecutivi naturali e i rimanenti), ai sensi dell'art. 6 del contratto, viene a scadere il 26/02/2024.

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione.

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

L'IMPRESA

EDILIZIA VERICI s.r.l.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Luca Cassissa

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Angelo Allodi