



Città Metropolitana
di Genova

**Direzione
Scuole e Governance
Servizio Edilizia e Patrimonio**

Oggetto : Commessa LAS.18.00008

Lavori di adeguamento normativo antincendio edificio scolastico Liceo
Artistico "Klee Paul / Barabino Nicolò" succursale Salita delle Battistine,
10 - Genova 16122.

CUP: D35B18002290003 – CIG: B23DBAE159

Impresa ING. INS. INT. S.p.A.

Schema di Contratto del 09/09/2024

Importo contrattuale IVA esclusa € 141.677,60

VERBALE DI RIPRESA PARZIALE DEI LAVORI

N. 1

L'anno 2025 il giorno 10 del mese di Marzo in Genova il sottoscritto arch. Enrico Fazzino nella sua qualità di direttore dei lavori in oggetto, su incarico della stazione appaltante;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 16/09/2024;

Considerato che i lavori vennero sospesi il 17/02/2025 come risulta dal relativo verbale;

Considerato che in attesa della redazione e dell'approvazione della modifica



contrattuale è possibile eseguire i lavori non oggetto di variante così specificati:

- Installazione generatori aerosol ai sali di potassio per spegnimento incendio;
- posa in opera di rilevatori fumo;
- collegamenti elettrici alle suddette apparecchiature;
- allacci alla nuova riserva idrica;
- posa di n. 2 serramenti per vie di esodo.

Considerato altresì che non sussistono motivi ostativi alla ripresa delle suddette lavorazioni, a regola d'arte,

ORDINA

all'impresa appaltatrice l'immediata ripresa dei lavori suddetti con decorrenza dalla data del **11/03/2025**.

Considerato che a seguito della sospensione di giorni 22, il nuovo termine per completare i soli lavori non oggetto di variante, inizialmente previsto per il giorno **15/03/2025**, ai sensi dell'art. 6 del contratto, viene a scadere il **06/04/2025**;

A seguito di approvazione della modifica contrattuale verrà predisposto il verbale di ripresa totale dei lavori per il completamento delle restanti lavorazioni.

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione.

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ING. INS. INT. S.p.A.

Arch. Enrico Fazzino


ING. INS. INT.



INGEGNERIA INSEDIATIVA INTEGRATA

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Giorgio Guasco

