



Città Metropolitana
di Genova

**Direzione Scuole e Governance
Servizio Edilizia e Patrimonio**

Oggetto : Commessa LAS.18.00008

Lavori di adeguamento normativo antincendio edificio scolastico Liceo
Artistico "Klee Paul / Barabino Nicolò" succursale Salita delle Battistine,
10 - Genova 16122.

CUP: D35B18002290003 – CIG: B23DBAE159

Impresa ING. INS. INT. S.p.A.

Schema di Contratto del 09/09/2024

Importo contrattuale IVA esclusa € 141.677,60

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

N. 1

L'anno 2025 il giorno 17 del mese di Febbraio in Genova il sottoscritto Arch.
Enrico Fazzino, nella sua qualità di Direttore dei Lavori, su incarico della stazione
appaltante;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 16/09/2024;

Considerato che, i lavori in oggetto non possono procedere temporaneamente,
correttamente ed a regola d'arte per le ragioni di seguito specificate:

- Predisposizione di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120 del D.lgs
36/2023;



ORDINA

all'impresa appaltatrice ING. INS. INT. S.p.A. di sospendere i lavori in data odierna e dispone di riprendere gli stessi immediatamente dopo la cessazione delle cause sopra specificate.

Si dà atto che alla data odierna sono stati inoltrati n. 1 stati di avanzamento dei lavori tutti per un importo complessivo di lavori contabilizzati e liquidati pari a complessivi Euro 50.742,58 IVA al 10% esclusa.

Al fine di evitare qualsiasi pregiudizio alle opere già eseguite ed a salvaguardia dell'incolumità delle maestranze e di terzi, l'impresa dovrà adottare i seguenti provvedimenti:

- Normali procedure di sicurezza previste (con particolare attenzione alla delimitazione delle aree di cantiere per impedire l'accesso ai non addetti ai lavori, anche in ragione del fatto che l'istituto è interessato dallo svolgimento dell'attività scolastica)

Durante la sospensione dei lavori la forza lavoro e i macchinari dovranno essere contenuti nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Con il presente verbale si dispone inoltre *all'appaltatore e all'assistente di cantiere* durante il periodo di sospensione dei lavori, di eseguire regolari visite al cantiere con frequenza non inferiore a 10 giorni accertando le condizioni delle opere, la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e riferire al sottoscritto affinché si possano evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione.



Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ING. INS. INT. S.p.A.

Arch. Enrico Fazzino

ING. INS. INT.
INGEGNERIA INSEDIATIVA INTEGRATA
S.P.A.

Enrico Fazzino



Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Giorgio Guasco

