



Città Metropolitana
di Genova

Direzione Scuole Edilizia e Patrimonio
Servizio Edilizia



Oggetto : PNR R M4.C1.I3.3-"FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXT
GENERATION EU"

Commessa LAS.21.00001

Intervento di riqualificazione dell'edificio mediante adeguamento
sismico - Liceo Scientifico annesso Convitto Colombo - C. Colombo
- Corso Dogali 1 D Genova

IMPRESA: CESAG S.R.L.

IMPORTO CONTRATTUALE: € 2'288'343,29 IVA ESCLUSA

(CIG 9300253B8E, CUP: D36I20000020001)

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno 2025 il giorno 05 del mese di Settembre in Genova la sottoscritta Direttore
dei Lavori ing. Daniela Camilletti, su incarico della stazione appaltante:

- Visto il verbale di consegna dei lavori in data 29 Novembre 2023;
- Visto il verbale di sospensione parziale dei lavori in data 12 Giugno 2025, facente
seguito alla richiesta di sospensione inviata dall'appaltatore a mezzo PEC di cui
alla nota prot. n. 31409 del 26/05/2025
- Considerato che parte dei lavori in oggetto non possono procedere
temporaneamente, correttamente ed a regola d'arte per le ragioni di seguito
specificate:
 - Attesa per l'approvazione da parte del Ministero delle opere previste in

variante, in quanto tali opere includono la bonifica di materiale contenente amianto, intervento che risulta incompatibile con il completamento di alcune lavorazioni previste dal progetto originario;

- Considerata la richiesta di sospensione totale, essendo ultimate tutte le lavorazioni al momento attuabili, inviata dall'appaltatore a mezzo PEC di cui alla nota prot. n. 52682 del 03/09/2025

ORDINA

all'impresa appaltatrice Cesag. S.r.l di sospendere in data odierna le lavorazioni, e dispone di riprendere le stesse immediatamente dopo la cessazione delle cause sopra specificate, ovvero a valle dell'autorizzazione espressa dal Ministero.


Al fine di evitare qualsiasi pregiudizio alle opere già eseguite ed a salvaguardia dell'incolumità delle maestranze e di terzi, l'impresa dovrà adottare i seguenti provvedimenti:

- Normali procedure di sicurezza previste (con particolare attenzione alla delimitazione delle aree di cantiere per impedire l'accesso ai non addetti ai lavori)
- Durante la sospensione parziale dei lavori la forza lavoro e i macchinari dovranno essere contenuti nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Con il presente verbale si dispone inoltre *all'appaltatore e all'assistente di cantiere* durante il periodo di sospensione parziale dei lavori, di procedere con tutte le altre lavorazioni previste a progetto, e di eseguire regolari visite al cantiere con frequenza non inferiore a 10 giorni accertando le condizioni delle opere, la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e riferire al sottoscritto affinché si possano evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione.

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.



L'IMPRESA

CESAG S.r.l.



IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Daniela Camilletti



Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Angelo Allodi



