



**Direzione
Scuole e Governance
Servizio Edilizia e Patrimonio**



Oggetto : Commessa LAS.21.00008

Intervento per ripristinare la regimentazione delle acque meteoriche e di falda

I.P.S.I.S. Gaslini Piero / Meucci Antonio, Piazzale Paul Valery, 5 –

Genova

Impresa: EDILIZIA VERICI s.r.l.

Contratto prot. n. 4417 del 25/01/2023

Importo contrattuale : € 202.387,80 IVA esclusa

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI


N. 1

L'anno 2023 il giorno 28 del mese di Agosto in Genova il sottoscritto Arch. Luca Cassissa nella sua qualità di direttore dei lavori in oggetto, su incarico della stazione appaltante;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data **06/03/23** ;

Considerato che, i lavori in oggetto non possono procedere temporaneamente, correttamente ed a regola d'arte per le ragioni di seguito specificate:

- A seguito di impreviste opere e lavorazioni da realizzarsi in variante rispetto



al progetto autorizzato e quindi alla conseguente redazione di una perizia modificativa

ORDINA

all'impresa appaltatrice di sospendere i lavori in data odierna e dispone di riprendere gli stessi immediatamente dopo la cessazione delle cause sopra specificate ovvero all'approvazione della perizia di variante da parte degli organi ministeriali preposti.

Si dà atto che alla data odierna non è stato inoltrato alcuno stato di avanzamento dei lavori

Al fine di evitare qualsiasi pregiudizio alle opere già eseguite ed a salvaguardia dell'incolumità delle maestranze e di terzi, l'impresa dovrà adottare i seguenti provvedimenti:

- Verificare periodicamente il cantiere;
- Pulire periodicamente il cantiere;
- Verifica del corretto posizionamento della cartellonistica di sicurezza e della segregazione delle aree interessate dalle opere;
- Corretto stoccaggio delle apparecchiature di lavoro onde evitare a terzi la possibilità di manomissione o uso.

Si prende atto che la consistenza delle maestranze e della forza lavoro impiegata al momento della sospensione è la seguente:

- N 2 operai Ditta GRUPPO LISI (subappalto ditta VERICI srl)

e che i mezzi meccanici e di cantiere sono:

- Mini Escavatore
- Betoniera
- Utensili da lavoro vari

Durante la sospensione dei lavori la forza lavoro e i macchinari dovranno essere contenuti nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori. A tal fine si reputa sufficiente la permanenza della seguente forza lavoro:

- N 1 operaio

e dei seguenti mezzi meccanici:

- Attrezzature già indicate sopra

Con il presente verbale si dispone inoltre *all'appaltatore* durante il periodo di sospensione dei lavori, di eseguire regolari visite al cantiere con frequenza non inferiore a 15 giorni accertando le condizioni delle opere, la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e riferire al sottoscritto affinché si possano evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione.

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

L'IMPRESA

EDILIZIA VERICI SRL



IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Luca Cassissa



Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Angelo Allodi

