



Direzione Scuole e Governance

Oggetto: **Commessa LAS.21.00009**

Interventi di efficientamento energetico mediante riqualificazione delle
coperture e dei serramenti – via Salvador Allende, 41 – 42 – 44 – 48 –

Genova I.I.S.S. Majorana / Marsano / Liceo Da Vinci

CUP D38B20000950001

Impresa: R.T.I. GE.ST.IM. S.r.l.– VIRA S.r.l.

Importo contrattuale: 1.389.558,20 IVA esclusa

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 1

L'anno 2023 il giorno 20 del mese di dicembre in Genova il sottoscritto Ing. Filippo
Dogliani nella sua qualità di direttore dei lavori in oggetto, su incarico della stazione
appaltante;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data **17/03/2023**;

Considerato che, i lavori in oggetto non possono procedere temporaneamente,
correttamente ed a regola d'arte dovendo procedere con la progettazione di una
variante in corso d'opera dovuta a cause tecniche e di reperimento dei materiali.

ORDINA

all'impresa appaltatrice di sospendere i lavori in data odierna e dispone di
riprendere gli stessi immediatamente dopo la cessazione delle cause sopra
specificate.

Si dà atto che alla data odierna sono stati inoltrati n. 1 stati di avanzamento dei
lavori tutti per un importo complessivo di lavori contabilizzati e liquidati pari a

complessivi Euro 614.573,79 (seicentoquattordicimilacinquecentosettantatre/79).

Al fine di evitare qualsiasi pregiudizio alle opere già eseguite ed a salvaguardia dell'incolumità delle maestranze e di terzi, l'impresa dovrà adottare i seguenti provvedimenti:

- Conservare le copie delle chiavi fornite alla consegna dei lavori
- Mettere in sicurezza il carrello sollevatore, unico macchinario presente in cantiere.
- Non far accedere nessuno ai locali tecnici oggetto delle lavorazioni se non in presenza del Responsabile di Cantiere o del Direttore dei Lavori.

Con il presente verbale si dispone inoltre *all'appaltatore* durante il periodo di sospensione dei lavori, di eseguire regolari visite al cantiere con frequenza non inferiore a 20 giorni accertando le condizioni delle opere, la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e riferire al sottoscritto affinché si possano evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione.

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

R.T.I. GE.ST.IM. S.r.l.– VIRA S.r.l.

Ing. Filippo Dogliani

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Angelo Allodi