



Città Metropolitana
di Genova

**Direzione Scuole e Governance
Servizio Edilizia e Patrimonio**



Oggetto : **Commessa: LAS.22.00018**

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO
DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SEZIONE STACCATA DELL'I.I.S.S. MARSANO DI VIA
ASTE 1, SAN COLOMBANO CERTENOLI (GE)

Impresa: Edilge Costruzioni S.r.l.

Importo contrattuale: € 730.207,73 IVA esclusa

CIG: 9996824822

CUP: D45E22000680006

VERBALE DI SOSPENSIONE PARZIALE DEI LAVORI N. 1

L'anno 2024 il giorno 15 del mese di Febbraio in Genova la sottoscritta Direttore dei Lavori ing. Daniela Camilletti, su incarico della stazione appaltante:

- Visto il verbale di consegna dei lavori in data 23 Novembre 2023;
- Considerato che parte dei lavori in oggetto non possono procedere temporaneamente, correttamente ed a regola d'arte per le ragioni di seguito specificate:
 - Rinvenimento pitture murarie sulla parete orientata ad ovest, che ha richiesto l'intervento della Soprintendenza per espressione di apposito parere al riguardo;

ORDINA

all'impresa appaltatrice Edile Costruzioni S.r.l. di sospendere in data odierna i lavori relativi alla parete ovest dove sono state rinvenute le pitture murarie, e dispone di riprendere gli stessi immediatamente

dopo la cessazione delle cause sopra specificate, ovvero a valle del giudizio espresso dalla Soprintendenza.

Al fine di evitare qualsiasi pregiudizio alle opere già eseguite ed a salvaguardia dell'incolumità delle maestranze e di terzi, l'impresa dovrà adottare i seguenti provvedimenti:

- Normali procedure di sicurezza previste (con particolare attenzione alla delimitazione delle aree di cantiere per impedire l'accesso ai non addetti ai lavori)
- Durante la sospensione parziale dei lavori la forza lavoro e i macchinari dovranno essere contenuti nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Con il presente verbale si dispone inoltre *all'appaltatore e all'assistente di cantiere* durante il periodo di sospensione parziale dei lavori, di procedere con tutte le altre lavorazioni previste a progetto, e di eseguire regolari visite al cantiere con frequenza non inferiore a 10 giorni accertando le condizioni delle opere, la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e riferire al sottoscritto affinché si possano evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione.

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

L'IMPRESA
Edilge Costruzioni S.r.l.
EDILGE COSTRUZIONI S.R.L.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Daniela Camilletti



Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ing. Angelo Allodi