

PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica



**Direzione Scuole, Edilizia e Patrimonio  
Servizio Edilizia**



Oggetto: **Commessa LAV.23.04**

Intervento di adeguamento sismico – ISS Levi Primo – Sede – Corso Trento  
e Trieste, 87 – 16019 – RONCO SCRIVIA (CEA 13A)

Impresa **Geo Prospezioni S.r.l.**

Importo contrattuale: **€ 731.731,37** IVA esclusa

Importo contrattuale variato (con atto N.3351 del 28/11/2025): **€ 730 161,22**

IVA esclusa

\*\*\*\*\*

**VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 1**

L'anno 2025 il giorno 9 del mese di Dicembre in Genova il sottoscritto direttore dei  
lavori ing. Daniela Camilletti, su incarico della stazione appaltante;

- Visto il verbale di consegna dei lavori in data 23 novembre 2023;
- Visto il verbale di sospensione dei lavori n.1 in data 10 Giugno 2024;
- Considerato che sono venute a cessare le cause di sospensione dei lavori indicate nel verbale sopra richiamate, in quanto è stata predisposta e approvata con atto N.3351 del 28/11/2025 la variante ai lavori ai sensi dell'art.120 del D.Lgs 36/2023;
- Considerato altresì che non sussistono motivi ostativi alla ripresa, a regola

PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

d'arte, dei lavori in oggetto:

### **ORDINA**

all'impresa appaltatrice la ripresa immediata dei lavori con decorrenza dalla data del odierna del 09/12/2025.

Considerato che a seguito della sospensione di giorni 547 il nuovo termine per completare i lavori, inizialmente previsto per il giorno 16/09/2024, ai sensi dell'art. 7 del Contratto, viene a scadere il 16/03/2026.

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione.

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO