



Città Metropolitana
di Genova



**Direzione Scuole, Edilizia e Patrimonio
Servizio Edilizia**

Oggetto : **Commessa LAV.24.02**

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE E
COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA
ANTINCENDIO DELL'ALA NUOVA DELL'ISTITUTO "B. MARSANO"
PRESSO L'EDIFICIO DI VIA ALLA SCUOLA DI AGRICOLTURA, 9 –
GENOVA.

CUP D32B23002410003; CIG B188F95EE7

IMPRESA: New Alb S.a.s. di Perhati Krenar & C

CONTRATTO: scrittura privata del 5/08/2024 trasmessa con nota prot. n.
49113 del 05 agosto 2024

Importo contrattuale: 203.067,79 € IVA esclusa

Importo contrattuale variato con atto n.653/2026 del 06/03/2026: 259 688,81
€ IVA esclusa

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno 2026 il giorno 15 del mese di Aprile in Genova la sottoscritta Direttore dei Lavori

ing. Daniela Camilletti, su incarico della stazione appaltante:

- Visto il verbale di consegna dei lavori in data 7 Agosto 2024;

- Visto il verbale di sospensione totale dei lavori in data 18 Dicembre 2024 di cui alla nota prot. n. 75448 del 19/12/2024, dovuto a predisposizione di variante ai lavori ai sensi dell'art. 120 del D.LGS 36/2023;
- Visto l'atto N.653 del 06/03/2026 di approvazione della variante ai lavori ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera b) e dell'art. 120 comma 5 del D.lgs 36/2023
- Visto l'atto di sottomissione allegato alla variante ai lavori approvata con atto N.653 del 06/03/2026, con il quale sono stati concessi 30 giorni in aggiunta a quelli previsti nel contratto, al fine di garantire l'esecuzione a regola d'arte delle nuove lavorazioni;
- Considerato che sono venute a cessare le cause di sospensione dei lavori indicate nel verbale sopra richiamato, in quanto con l'atto n.653 del 06/03/2026 sono state approvate le opere previste in variante;
- Considerato altresì che non sussistono motivi ostativi alla ripresa, a regola d'arte, dei lavori in oggetto:

ORDINA

all'impresa appaltatrice la ripresa immediata dei lavori con decorrenza dalla data odierna del 15/04/2026.

Considerando che alla data di sospensione dei lavori erano ancora a disposizione dell'appaltatore n.18 giorni naturali e consecutivi al termine dell'appalto in base a quanto previsto all'art.7 del contratto, e considerando i giorni aggiuntivi riconosciuti all'appaltatore con l'atto di sottomissione per la variante sopra richiamata, il nuovo termine per completare i lavori, inizialmente previsto per il giorno 04/01/2025, risulta fissato al **01/06/2026**.

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione.

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

NEW ALB S.A.S.
Via Lago Figoletto 31 16161 Genova
Tel. 344.1200450 - 340.6856080
P.I.: 02518280991
S.D.I.: USAL8PV

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'IMPRESA FIRMA CON RISERVA

NEW ALB S.A.S.
Via Lago Figoletto 31 16161 Genova
Tel. 344.1200450 - 340.6856080
P.I.: 02518280991
S.D.I.: USAL8PV

