



Città Metropolitana  
di Genova



**Direzione Scuole e Governance**  
**Servizio Edilizia e Patrimonio**

Oggetto : **Commessa LAV.24.02**  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE E  
COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA  
ANTINCENDIO DELL'ALA NUOVA DELL'ISTITUTO "B.  
MARSANO" PRESSO L'EDIFICIO DI VIA ALLA SCUOLA DI  
AGRICOLTURA, 9 – GENOVA.

CUP D32B23002410003; CIG B188F95EE7

IMPRESA: New Alb S.a.s. di Perhati Krenar & C

CONTRATTO: scrittura privata del 5/08/2024 trasmessa con nota  
prot. n. 49113 del 05 agosto 2024

\*\*\*\*\*

**VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI**

L'anno 2024 il giorno 18 del mese di Dicembre in Genova la sottoscritta Direttore  
dei Lavori ing. Daniela Camilletti, su incarico della stazione appaltante:

- Visto il verbale di consegna dei lavori in data 7 Agosto 2024;
- Considerato che i lavori in oggetto non possono procedere  
temporaneamente, correttamente ed a regola d'arte per le ragioni di seguito  
specificate:

- Predisposizione di variante ai sensi dell'art 120 c. 1 lett. b del D.lgs 36/2023

### ORDINA

all'impresa appaltatrice **New Alb S.a.s.** di sospendere i lavori in data odierna e dispone di riprendere gli stessi immediatamente dopo la cessazione delle cause sopra specificate.

Si dà atto che alla data odierna è stato inoltrato un primo stato di avanzamento dei lavori in data 26/4/2024.

Al fine di evitare qualsiasi pregiudizio alle opere già eseguite ed a salvaguardia dell'incolumità delle maestranze e di terzi, l'impresa dovrà adottare i seguenti provvedimenti:

- Normali procedure di sicurezza previste (con particolare attenzione alla delimitazione delle aree di cantiere per impedire l'accesso ai non addetti ai lavori)

Durante la sospensione dei lavori la forza lavoro e i macchinari dovranno essere contenuti nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Con il presente verbale si dispone inoltre *all'appaltatore e all'assistente di cantiere* durante il periodo di sospensione dei lavori, di eseguire regolari visite al cantiere con frequenza non inferiore a 10 giorni accertando le condizioni delle opere, la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e riferire al sottoscritto affinché si possano evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione.

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

L'IMPRESA

**New Alb S.a.s.**

**NEW ALB S.A.S.**  
Via Lago Figoi, 31 - 16161 Genova  
Tel. 344.1290410 - 349.6856080  
P.I.: 0257828090  
S.D.I.: USAL8PV

  
IL DIRETTORE DEI LAVORI

**Ing. Daniela Camilletti**

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

  
**Ing. Angelo Allodi**