

Protocollo n. 52340/2022
Classificazione 15.02
Fascicolo 2021/37
Prot. prec. n.
Ns. rif.
Servizio Servizio Edilizia
Ufficio Ufficio Prevenzione incendi e progetti speciali
Genova, 05/10/2022

A: IMPRESA MILICI SRL
IMPRESA.MILICI@PEC.IT

p.c. Arch. Roberta Burroni
Arch. Benedetta Profice
Arch. Stefania Andreini

OGGETTO: **ORDINE DI SERVIZIO** - COMMESSA **LAS.21.00011** – ADEGUAMENTO AD ARCHIVIO DEL SOTTOTETTO EDIFICIO ESISTENTE DEL COMPLESSO SCOLASTICO ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "PRIMO LEVI" VIA TRENTO TRIESTE 101, BORGO FORNARI 16019 RONCO SCRIVIA (GE).

IMPRESA MILICI S.R.L.
CONTRATTO FIRMATO IN DATA 13/07/2021 E TRASMESSO IN DATA 25/07/2022 CON LETTERA PROT. N. 39831/2022 E ATTO DI SOTTOMISSIONE DEL 11/08/2022
IMPORTO CONTRATTUALE € 56.903,51 IVA ESCLUSA

ORDINE DI SERVIZIO N. 1

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, Ing. Federico Gallesi, a seguito del sopralluogo in cantiere in data odierna, riscontrata la mancata comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori da parte dell'impresa prevista in data 28/09/2022, ha rilevato l'assenza di maestranze in cantiere e la mancata ultimazione dei lavori.

ORDINA

all'Impresa di riprendere immediatamente le attività di cantiere e procedere al completamento dei lavori, comunicando contestualmente che saranno applicate le penali contrattuali a partire dalla data del 28/09/2022 sino alla comunicazione dell'impresa dell'avvenuta ultimazione dei lavori o dal riscontro della stessa da parte del sottoscritto.

Il presente ordine di servizio deve essere restituito debitamente firmato in segno di ricevuta.

IL DIRETTORE DEI LLAVORI

Ing. Federico Gallesi, Ph.D.

sottoscritta da
(FEDERICO GALLESÌ)
con firma digitale

Per ricevuta:

Impresa Milici Srl