



Città Metropolitana
di Genova

Direzione Scuole e Governance



Oggetto: **Commessa LAS.21.00022**

Intervento di efficientamento energetico mediante manutenzione straordinaria alle coperture e restauro oratorio e galleria napoleonica – liceo scientifico annesso convitto colombo - sede - via Bellucci, 4 Genova.

Impresa: RWS S.r.l.

Importo contrattuale: € 1.214.875,79 IVA esclusa

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 1

L'anno 2024 il giorno 24 del mese di Ottobre in Genova il sottoscritto Arch. Giorgio Guasco nella sua qualità di direttore dei lavori in oggetto, su incarico della stazione appaltante;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 28 Novembre 2023;

Considerato che, durante il corso dei lavori si sono resi necessari alcuni cambi di lavorazione inizialmente non previsti, per cui si è resa necessaria la predisposizione di una perizia di variante da inviare, per l'approvazione di competenza, all'unità di Missione PNRR come da convenzione stipulata con lo stesso Ministero.

Considerato che i lavori in oggetto non possono procedere correttamente ed a regola d'arte senza il parere del suddetto ministero e senza relativa approvazione

interna da parte della stazione appaltante degli atti di modifica contrattuale,

ORDINA

all'impresa appaltatrice RWS S.r.l. di sospendere i lavori in data odierna e dispone di riprendere le stesse immediatamente dopo la cessazione delle cause sopra specificate.

Si dà atto che alla data odierna sono stati inoltrati due stati di avanzamento dei lavori: il primo a tutto il 01/07/2024 ed il secondo a tutto il 18/09/2024;

Al fine di evitare qualsiasi pregiudizio alle opere già eseguite ed a salvaguardia dell'incolumità delle maestranze e di terzi, l'impresa dovrà adottare i seguenti provvedimenti:

- Effettuare sopralluoghi periodici per verifica aree di cantiere poste al piano della copertura (telo di copertura provvisoria del tetto) e al piano terra (accesso carraio) accertando le condizioni delle opere, la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e riferire al sottoscritto affinché si possano evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Si prende atto che la consistenza delle maestranze e della forza lavoro impiegata al momento della sospensione è la seguente: N. 4 operai.

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione.

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

L'IMPRESA

 **R.W.S. S.r.l.**
Via Argine Sx, 8 35010 Vigonza (PD)
C.F. e P.IVA 00732060280

RWS S.r.l.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Giorgio Guasco

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Angelo Allodi