



Direzione Scuole e Governance

Oggetto: **Commessa LAS.21.00020**

Intervento di riqualificazione spazi piano terra per realizzazione laboratori cucina e servizi annessi, con efficientamento impianti e strutture – ipssar Polo Marco succursale. Via Soracco, 7 – 16040 - San Colombano Certenoli - GE.

Impresa: Gruppo Sapa S.r.l.

Importo contrattuale: € 350.006,79 IVA esclusa

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 1

L'anno 2023 il giorno 27 del mese di Novembre in San Colombano Certenoli il sottoscritto nella sua qualità di direttore dei lavori in oggetto, su incarico della stazione appaltante;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 25 Ottobre 2022;

Visto il verbale di sospensione dei lavori n. 1 in data 19 Giugno 2023;

Vista il decreto del sub commissario delegato all’edilizia scolastica n° 2527/2023 del 06/11/2023 con il quale si autorizza la ripresa dei lavori anche in pendenza del nulla osta da parte del Ministero dell’istruzione.

Considerato che sono venute a cessare le cause di sospensione dei lavori

indicate nel verbale sopra richiamate;

Considerato altresì che non sussistono motivi ostativi alla ripresa, a regola d'arte,
dei lavori in oggetto:

ORDINA

all'impresa appaltatrice l'immediata ripresa dei lavori con decorrenza dalla data
odierna.

In particolare le opere ad oggi ancora da portare a termine sono:

- 1) Pavimentazioni e rivestimenti;
- 2) Provvista e posa di Serramenti;
- 3) Completamento impianto termoidraulico;
- 4) Completamento impianto elettrico e di rilevazione fumi.

Considerato che a seguito della sospensione avvenuta in data 19/06/2023 e
quindi per totali giorni 160 (centosessanta), il nuovo termine per completare i
lavori, inizialmente previsto per il giorno 22/07/2023 (e quindi i giorni utili di
sospensione risultano pari a 33), ai sensi dell'art. 6 del contratto, viene a scadere il
29/12/2023;

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del
Procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione.

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Gruppo SAPA s.r.l.

Arch. G. Guasco

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Angelo Allodi