

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Missione 2 Componente 4 Investimento 3.1 Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano

Regione Liguria

Città Metropolitana di Genova

Stazione appaltante: Città Metropolitana di Genova.

Lavori: PNRR M2-C4-I3.1 - ID 4545 Lavori di tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano Lotto 1 PROGETTO "P.N.R.R. FORESTAZIONE EXTRAURBANA NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 2022" (COD GE02) - CUP D12F22000550006 – Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU - CIG 9415095E2B.

Contratto: in corso di stipula.

Determinazione di aggiudicazione: DD N. n. 2453/2022 del 28/10/2022.

Impresa esecutrice dei lavori: Vivai Barretta Garden s.r.l. Via Circumvallazione esterna 10 - 80017 Melito di Napoli (NA) CF/p.IVA 05145331210 Pos INPS Napoli Vomero, n. posizione 5132869251, INAIL n. posizione 18166730 in avalimento con Consorzio Stabile Real Italy Scarl e Impresa Costruzioni Perito Edile Pietro Torchia;

Importo a base di gara: Euro 1.244.570,00 (oltre IVA al 22%) di cui Euro 51.874,00 per oneri della sicurezza.

Ribasso offerto: 28,713% (esclusi oneri sicurezza), da applicare sui prezzi unitari, tenendo invariato l'importo dell'affidamento del servizio.

Importo contrattuale Euro 902.111,20 (oltre IVA al 22%) di cui Euro 51.874,00 per oneri della sicurezza.

CIG 9415095E2B.

CUP D12F22000550006.

L'anno 2023 il giorno 14 del mese di febbraio,

Il sottoscritto Paolo Derchi in qualità di Direttore dei lavori, visto l'andamento delle attività di cantiere, ai fini di uno svolgimento adeguato e conforme alle prescrizioni progettuali e del Capitolato Speciale d'Appalto segnala quanto segue:

- in data 07/02/2023 ed in data 08/02/2023 sono state fornite in cantiere ed accettate dalla D.L. le seguenti specie e quantità: *Pistacia lentiscus* 1878, *Arbutus unedo* 850, *Myrtus communis* 789, *Cistus salvifolius* 950—*Fraxinus ornus* 100, *Ostrya carpinifolia* 100, *Quercus pubescens* 150, *Quercus ilex* 383
- nei giorni successivi sono state effettuate ulteriori forniture non ancora formalmente accettate dalla D.L. ma presenti in cantiere
- le operazioni di impianto sono state avviate e seguite dalla scrivente D.L. in contatto con Vs. Caposquadra
- si segnala tuttavia che la mescolanza tra le specie, così come fornita, non rispecchia le percentuali che si dovranno verificare al compimento totale delle opere e si invita a tenerne conto (si veda la corrispondenza mail con la quale la D.L. ha fornito le relative tabelle)

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Missione 2 Componente 4 Investimento 3.1 Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano

- tenuto conto di quanto sopra si segnala ai soli fini di organizzazione del cantiere che un contingente di piante (segnatamente piante arbustive) dovrà essere conservato fino alla stagione autunnale per il completamento degli impianti essendo le stesse attualmente esuberanti le necessità. La conservazione potrà essere effettuata a scelta dell'Impresa o presso vivai volanti in loco o presso il Vivaio Fornitore, previo trasporto presso il medesimo.
- si ricorda inoltre che in sede di Consegna Lavori e comunque in ottemperanza alle prescrizioni progettuali era prevista a protezione delle specie *Ostrya carpinifolia* e *Quercus pubescens* la posa di shelter a scongiurare danni dal morso del bestiame: la fornitura di shelter non è stata effettuata e le piante sono attualmente a rischio di danneggiamento
- si ricorda ancora che ai fini dell'individuazione delle piante poste a dimora occorre accelerare la fornitura e la posa delle previste cannuce di segnalazione

Relativamente all'organizzazione del cantiere, alla logistica ed alla disponibilità di maestranze si raccomanda a Codesta Impresa la massima sollecitudine nel valutare un cronoprogramma che consenta di dare ultimate le opere entro la prima decade di dicembre 2023, tenuto conto della sospensione (dalla metà marzo all'autunno).

Del che si è redatto il presente Ordine di Servizio in doppio originale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

Un esemplare in originale del presente atto viene inviato al responsabile del procedimento che ne rilascia, a richiesta, copia conforme all'esecutore.

Genova, lì 14/02/2023

Dott. Paolo Derchi, in qualità di Direttore dei lavori

Visto:

Dott. Agostino Ramella, in qualità di R.U.P.
