



Direzione Scuole e Governance
Servizio Edilizia e Patrimonio

Oggetto : Commessa: LAS.21.00019-SER.00003

Servizio di Bonifica bellica e Indagini Archeologiche per l'intervento di
riqualificazione edilizia del complesso ex "Maestre Pie" Via Gerolamo
Speroni, 37 - 16036 RECCO (GE)

PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3

Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia
Scolastica.

Impresa: "BST Bonifiche "S.r.l. di Anguillara Sabazia ROMA

Scrittura Privata del 19 Gennaio 2023.

Importo contrattuale € 84.360,23 IVA esclusa

CUP D76I20000010001 CIG: 94330184B5



VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

N. 1

L'anno Duemilaventitre il giorno ventisette del mese di febbraio in Recco Via Speroni, 37 il sottoscritto Geom. Ferdinando ROSAZZA BATTORE nella sua qualità di direttore dei lavori in oggetto, su incarico della stazione appaltante;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data **25/01/2023**;

Considerato che, i lavori in oggetto non possono procedere temporaneamente, correttamente ed a regola d'arte per le ragioni di seguito specificate:

- Impossibilità di accesso dei mezzi indispensabili agli scavi in profondità

ORDINA

all'impresa appaltatrice di sospendere i lavori in data odierna e dispone di riprendere gli stessi immediatamente dopo la cessazione delle cause sopra specificate.

Si dà atto che alla data odierna sono stati inoltrati n. 0 stati di avanzamento dei lavori tutti per un importo complessivo di lavori contabilizzati e liquidati pari a complessivi Euro 0.

Al fine di evitare qualsiasi pregiudizio alle opere già eseguite ed a salvaguardia dell'incolumità delle maestranze e di terzi, l'impresa dovrà adottare i seguenti provvedimenti:

- Nessuno in quanto fino ad oggi sono stati svolti solo adempimenti burocratici

Si prende atto che la consistenza delle maestranze e della forza lavoro impiegata al momento della sospensione è la seguente:

- Nessuno

e che i mezzi meccanici e di cantiere sono:

- Nessuno

Durante la sospensione dei lavori la forza lavoro e i macchinari dovranno essere contenuti nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori. A tal fine si reputa sufficiente la permanenza della seguente forza lavoro:

- Nessuna

e dei seguenti mezzi meccanici:

- Nessuno

Con il presente verbale si dispone inoltre all'assistente di cantiere durante il periodo di sospensione dei lavori, di eseguire regolari visite al cantiere con frequenza non inferiore a 20 giorni accertando le condizioni delle opere, la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e riferire al sottoscritto affinché si possano evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione.

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

BST bonifiche s.r.l.
Via dei Faggi, 21
00061 Anguillara Sabazia - RM
P.Iva 14724651002

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Ferdinando ROSAZZA BATTORE

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing./Arch. Davide NARI




Direzione Scuole e Governance
Servizio Edilizia e Patrimonio

Oggetto : Commessa: LAS.21.00019-SER.00003

Servizio di Bonifica bellica e Indagini Archeologiche per l'intervento di
riqualificazione edilizia del complesso ex "Maestre Pie" Via Gerolamo
Speroni, 37 - 16036 RECCO (GE)

PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3

Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia
Scolastica.

Impresa: "BST Bonifiche "S.r.l. di Anguillara Sabazia ROMA

Scrittura Privata del 19 Gennaio 2023.

Importo contrattuale € 84.360,23 IVA esclusa

CUP D76I20000010001 CIG: 94330184B5

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

N. 1

L'anno Duemilaventitre il giorno 15 del mese di Aprile in Recco Via Speroni, 37 il
sottoscritto Geom. Ferdinando ROSAZZA BATTORE nella sua qualità di direttore
dei lavori in oggetto, su incarico della stazione appaltante;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data **25/01/2023** ;

Visto il verbale di sospensione dei lavori n.1 in data 27/02/2023 ;

Considerato che sono venute a cessare le cause di sospensione dei lavori
indicate nel verbale sopra richiamate;



Considerato altresì che non sussistono motivi ostativi alla ripresa, a regola d'arte,
dei lavori in oggetto:

ORDINA

all'impresa appaltatrice "BST Bonifiche "S.r.l. di Anguillara Sabazia ROMA
l'immediata ripresa dei lavori con decorrenza dalla data odierna.

Considerato che a seguito della sospensione di giorni **46**, il nuovo termine per
completare i lavori, inizialmente previsto per il giorno , ai sensi dell'art. 6 del
contratto, viene a scadere il **4 Giugno 2023** ;

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del
Procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione.

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

BST bonifiche s.r.l.

Via dei Faggi, 21

00061 Anguillara Sabazia - RM

Priva 147/1065/02

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Ferdinando ROSAZZA-BATTORE

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing./Arch. Davide NARI

