



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 132/2026

OGGETTO: C.C. 09/25_MIT_AI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, A TRATTI SALTUARI, DEL MANTO STRADALE DELLE S.S.P.P. 75 DEL PENNA E 72 DI ALPEPIANA. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 70.395,13= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA CIGIEMME SRL

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_157_2026.docx

Hash:

98CFB6BAA6BDAA5A2047DE8B6262904A6000AC1A6B8ED6661C7C9F29B31F72922DD9D180D92107
D4661FF8BF65568A4B183D8A80ED794F12D4C6F7BD87A11737

Nome file allegato: Scan CRE CC 09-25_MIT_AI.pdf

Hash:

782F62564A27AD074CC9C44458009D72D1C54D0BAF13878C52F179080AD8EE2C59530A2BF500246
64B717DCF32C1756E48782F327E4114A4255167D93651273B

**Sottoscritta da
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 132/2026

Oggetto: C.C. 09/25_MIT_AI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, A TRATTI SALTUARI, DEL MANTO STRADALE DELLE S.S.P.P. 75 DEL PENNA E 72 DI ALPEPIANA. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 70.395,13= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA CIGIEMME SRL.

In data 20/01/2026 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2026 - 2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2025-2027;

Premesso che:

- con atto dirigenziale della Direzione Territorio e Mobilità n. 1770 in data 27/06/2025 veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori: "CC: 09/25_MIT_AI – "Interventi di manutenzione straordinaria, a tratti saltuari, del manto stradale della S.P. 75 del Penna e S.P. 72 di Alpepiana" per un importo di euro 475.000,00= (oneri inclusi), con lo stesso atto si disponeva l'avvio della procedura di scelta del contraente per i suddetti lavori **CUP: D87H22001300001**;
- con atto dirigenziale della Direzione Territorio e Mobilità n. 2252 in data 13/08/2025 i lavori sono stati affidati, tramite piattaforma digitale "Tuttogare", all'Impresa **CIGIEMME S.R.L.** con sede a di Mezzanego Ge per l'importo totale di € **431.856,33=** (di cui € 343.980,60= per lavori, al netto del ribasso d'asta del 7,780%, € 10.000,00= per oneri di sicurezza € 77.875,73= per I.V.A. al 22%; oltre ad € 7.740,00= per somme a disposizione dell'Amministrazione (CIG: **B707765AB3**);
- Responsabile Unico del Progetto è stato nominato in data 26/06/2025 prot. 38240 l'Ing. Gianni Marchini, Direttore della Direzione Territorio e Mobilità, in parziale modifica dell'atto prot. 10760 in data 21/02/2025 con il quale è stato confermato progettista, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e direttore dei lavori il Geom. Daniele Sangiorgi, dipendente della stessa Direzione;

L'Impresa ha costituito garanzia fidejussoria definitiva n. 10022410002964 rilasciata il 28 agosto 2025 da BENE Assicurazioni S.p.A. Società Benefit – Ag. di Genova, per una somma garantita pari a €



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

17.699,03= a garanzia dei suddetti lavori;

In data 01/09/2025 prot. 52294 è stata stipulata scrittura privata, in data 15/09/2025 i lavori sono stati consegnati;

Visto l'atto dirigenziale n. 2481 del 12/09/2025 con il quale è stato autorizzato l'affidamento in subappalto di parziali lavorazioni di cui alla categoria OG3, all'impresa PAVITECNA S.r.l. con sede a Carasco GE;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegata parte integrante, redatta dai Servizi Tecnici in data 11/12/2025, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare all'impresa **CIGIEMME S.R.L** – alla quale sono stati corrisposti gli acconti complessivi di € 296.226,09= (più I.V.A. al 22% € 65.169,74=) – il saldo di € 57.700,93= che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% per I.V.A. ammonta a € 70.395,13= con un'economia di spesa di € 65,37= e ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto Il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

Importo lavori conto finale	€ 353.927,02=
Compreso oneri di sicurezza	
I.V.A. 22%	€ 77.863,94=
<u>Importo totale lavori</u>	<u>€ 431.790,96=</u>

Atteso che alla spesa di € **70.395,13=** (importo compreso di oneri di sicurezza e I.V.A.) si farà fronte con la seguente imputazione:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
CIGIEMME S.R.L	1005202.2003016 Imp. 3674/2025	€ 70.395,13=	2025

Richiamato il sopracitato atto n. 1770/2025 della Direzione Territorio e Mobilità con il quale è stato accertato l'intervento di cui secondo il Decreto Ministeriale n. 394/2021 di accessibilità e sicurezza strade Aree interne SNAI che finanzia gli interventi sull'area interna Antola-Tigullio e che prevede l'assegnazione di una azione in entrata ed uscita per ogni singolo intervento, e in particolare per l'intervento in oggetto come da tabella sottostante:

codice	azione	Importo	Anno di esigibilità	accertamento
40200.01	4003015	€ 475.000,00=	2025	1403



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Gianni Marchini, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

- 1) di prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori, **Codice Commessa:** CC: 09/25_MIT_AI – “Interventi di manutenzione straordinaria, a tratti saltuari, del manto stradale della S.P. 75 del Penna e S.P. 72 di Alpepiana (CUP: **D87H22001300001**) - (CIG: **B707765AB3**), la cui spesa è stata consuntivamente accertata in € 353.927,02= più I.V.A. per € 77.863,94= per un totale complessivo di **€ 431.790,96=**;
- 2) di autorizzare la liquidazione del saldo di complessivi **€ 70.395,13=** (oneri inclusi) all'Impresa **CIGIEMME S.R.L.** con la seguente imputazione di spesa:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
CIGIEMME S.R.	1005202.2003016 Imp. 3674/2025	€ 70.395,13=	2025

- 3) che di dare atto che a seguito delle liquidazioni e del saldo citati al punto 2), l'impresa dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
- 4) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 10022410002964 rilasciata il 28 agosto 2025 da BENE Assicurazioni S.p.A. Società Benefit – Ag. di Genova, per una somma garantita pari a € 17.699,03= a favore dell'Impresa CIGIEMME SRL a garanzia dei suddetti lavori;
- 5) di dichiarare economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da Certificato di regolare esecuzione) la somma di **€ 65,37=** risultante dalla differenza tra **€ 431.790,96=** somma effettivamente spesa per l'esecuzione dei lavori e quella di aggiudicazione di **€ 431.856,33=** oltre l'importo di **€ 43.143,67=** differenza tra l'importo di aggiudicazione e quello stanziato per il progetto di **€ 475.000,00=** per somme a disposizione amministrazione;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

- 6) di accantonare **€ 7.660,00=** come da progettazione per il fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 sulla prenotazione Imp. **3235/2025** somme a disposizione amministrazione;
- 7) di prendere atto che la spesa complessiva dell'intervento visto il punto 5 - 6) pari ad **€ 439.450,96=**, sarà rendicontata al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, per interventi su strade finanziati dal D.M. n. 394 del 13 ottobre 2021 di cui all'Acc. **1403/2025**;
- 8) di dare atto dell'economia sui lavori di **€ 65,37=** presente sull'Imp. **3674/2025** e di **€ 35.483,67=** economia sulle somme a disposizione presente sulla prenotazione **3235/2025**;
- 9) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
Ufficio Viabilità Levante

OGGETTO: CC. 09/25 MIT_AI_SP dell'Ufficio Viabilità Levante. SP 75 del
Penna e SP 72 di Alpepiana - Interventi di manutenzione
straordinaria, a tratti saltuari, del manto stradale, lungo la rete
stradale di competenza della Città Metropolitana di Genova -
Zona Levante (Comuni di Santo Stefano D'Aveto e Rezzoaglio)

A) Importo lavori € 383.000,00

di cui:

- Costo della manodopera € 49.657,31
- Lavorazioni € 323.342,69
- Oneri di sicurezza € 10.000,00

B) Somma a disposizione dell'Amm.ne € 92.000,00

Importo totale progetto (A+B) € **475.000,00**

Impresa: CIGIEMME S.R.L., Via Provinciale, 2 - 16046 Mezzanego GE

Contratto : Stipulato con scrittura privata il 01/09/2025 - protocollo n.52294
del 02/09/2025

Ribasso: 7,780%

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

art 116 e art 206 del D.lgs 36/2023

All II.14 art 1 c 2 lett g), t), z) del D.lgs 36/2023

* * *


RELAZIONE SUL CONTO FINALE

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 - PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto esecutivo è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR - Ufficio Viabilità Levante; il Responsabile del Progetto è l'Ing. Gianni Marchini, Direttore della Direzione Territorio e Mobilità, nominato con atto di nomina prot. n° 38240 in data 26/06/2025, in parziale modifica dell'atto prot. n.10760 del 21/02/2025 (con il quale era stato nominato l'Ing. Alessandro Dall'Aste), e con il quale è stato confermato Progettista, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e Direttore dei Lavori il Geom. Daniele Sangiorgi.

Il progetto, completato e sottoscritto e verificato il 14/05/2025, è stato validato ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 36/2023 il 14/05/2025, per un importo complessivo di € 475.000,00 così ripartito:

A) Somme per lavori	€	383.000,00
di cui		
- € 373.000,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta		
- € 10.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
a) Iva 22% sui lavori contrattuali	€	84.260,00
b) Imprevisti, spese tecniche etc.	€	7.740,00
Totale somme a disposizione	€	92.000,00
Totale quadro economico	€	475.000,00



Con la Determinazione dirigenziale della Direzione Territorio e mobilità - Servizio Amministrazione Territorio e Trasporti n. 1770 del 27/06/2025 è stato approvato il progetto esecutivo ed è stato disposto di dare avvio alla procedura negoziata senza bando per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto sulla piattaforma digitale "Tuttogare", è stato approvato il criterio di aggiudicazione, lo schema di lettera di invito, il Disciplinare di gara e i relativi allegati;

1.2 - FINANZIAMENTO: come risulta dalla Determina Dirigenziale n.2252 del 13/08/2025, l'opera è stata finanziata con Codice 10052.02 Capitolo 0 Azione 2003016 Impegno 3674/2025.

1.3 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE: l'intervento ha riguardato la risagomatura del piano viabile a tratti saltuari sulla SP 75 del Penna in comune di Santo Stefano D'Aveto e sulla SP 72 di Alpepiana in comune di Rezzoaglio.

1.4 - DIREZIONE LAVORI: I lavori vennero diretti dal Geom. Daniele Sangiorgi, (dipendente dell'Amministrazione della Città Metropolitana) nominato con Atto Dirigenziale n° 38240 in data 26/06/25 (in parziale modifica dell'atto prot. n.10760 del 21/02/2025);

1.5 - GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: A seguito di procedura negoziata senza bando per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto sulla piattaforma digitale "Tuttogare", è risultata aggiudicataria dell'appalto l'impresa CIGIEMME S.R.L., Via Provinciale, 2 - 16046 Mezzanego GE, che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base di gara del 7,780%; con Determina Dirigenziale n.2252 del 13/08/2025 il Dirigente della Direzione Territorio e mobilità - Servizio Amministrazione Territorio e Trasporti della Città

metropolitana di Genova ha disposto l'aggiudicazione della gara in oggetto all'operatore economico sopra indicato per un importo netto contrattuale di € 343.980,60, oltre agli oneri di sicurezza di € 10.000,00 non soggetti a ribasso d'asta, per un importo contrattuale complessivo di € 353.980,60.

Il contratto è stato stipulato con Scrittura Privata del 01/09/2025 prot. n.52294 del 02/09/2025 sulle scorte delle somme autorizzate con il sopra indicato Atto dirigenziale.


L'imposta di bollo relativa al contratto ed ai suoi allegati è stata assolta, a cura dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 18 comma 10 Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 e dell'allegato I.4, Tabella A, per un importo complessivo di Euro 120,00# con quietanza F24 Elide n. 37 B0503431950250825-0002854 del 25/08/2025, conservata, in copia, anche agli atti dall'Amministrazione.

1.6 - CAUZIONE CONTRATTUALE: l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 117 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, per l'importo di € 17.699,03, mediante garanzia fideiussoria n° 10022410002964 rilasciata il 28/08/2025 da BENE ASSICURAZIONI S.p.a. Società Benefit - Ag. Genova.

1.7 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE:

Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.

1.8 SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 475.000,00 di cui € 383.000,00 quale netta autorizzata per lavori e precisamente:



A)	Somme per lavori (al netto del ribasso d'asta)	€	383.000,00
	di cui		
-	€ 373.000,00 per lavori (netto)		
-	€ 10.000,00 per oneri per la sicurezza		
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
c)	I.V.A. 22% sui lavori contrattuali	€	84.260,00
d)	Imprevisti, spese tecniche etc.	€	<u>7.740,00</u>
	Totale somme a disposizione	€	<u>92.000,00</u>
	Totale quadro economico consuntivo	€	<u>475.000,00</u>

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale in data 15/09/2025;

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell'art. 7 della Scrittura Privata i lavori dovevano concludersi entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto entro il 29/10/2025.

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso dell'esecuzione dell'opera i lavori vennero sospesi per 10 giorni, a causa di condizioni meteo avverse, come da verbale di sospensione in data 17/10/2025 e ripresi in data 27/10/2025 come da relativo verbale del 27/10/2025.

2.4 - SCADENZA DEFINITIVA: A seguito di quanto richiamato ai punti precedenti il nuovo termine utile per dare ultimati i lavori è divenuto quello del 08/11/2025.

2.5 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 05/11/2025, come da certificato in data 05/11/2025, e quindi entro il termine utile sopra riportato.

2.6 - PENALI PER RITARDO:

Non è stato necessario applicare penali in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 - SUBAPPALTI: Durante l'esecuzione dei lavori è stato autorizzato il subappalto per parziali lavorazioni di cui alla categoria OG3, alla Ditta PAVITECNA S.R.L. con sede in Carasco (GE), con Atto Dirigenziale n.2481 del 12/09/2025.

4 - DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 - ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di servizio.

6 - LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia.

7 - PAGAMENTI IN ACCONTO: Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 296.226,09 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto a norma della Scrittura Privata.

Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

8 - IL CONTO FINALE è stato redatto dal direttore dei lavori in data 05/11/2025 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a :

€ 70.395,13 (IVA inclusa) così ottenuto:

- IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE
- Importo lavori al netto conto finale € 353.927,02



- a cui si deduce 1 Certificato di	
Pagamento	€ 296.226,09
- RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	€ <u>57.700,93</u>
• IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE	
- IVA 22% su € 353.927,02	€ 77.863,94
- da cui si deduce IVA 22% sui	
certificati precedenti	€ 65.169,74 (1° certificato)
- RESTANO	€ <u>12.694,20</u>
- RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO	
DELL'IMPRESA	€ <u><u>70.395,13</u></u>

9 - RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

• IMPORTO INIZIALE APPROVATO

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

Importo lavori ribassati	€ 343.980,60
Oneri di sicurezza	€ 10.000,00
SOMMANO	€ 353.980,60

Somme a disposizione della stazione appaltante

- I.V.A. sui lavori	€ 77.875,73
- Imprevisti, lavori di sistemazione	€ 7.740,00
- per ribasso d'asta del 7,780%	€ 29.019,40
- per I.V.A. su ribasso d'asta	€ <u>6.384,27</u>
Totale somme a disposizione	€ <u>121.019,40</u>
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 475.000,00

- **IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO**

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

-	Importo netto conto finale	€ 353.927,02
-	IVA sul conto finale	€ 77.863,94

SOMMANO € 431.790,96

Pertanto rimane una differenza attiva sui lavori di € 43.209,04 così ripartita:

-	Risparmio sui lavori	€ 53,58
-	Risparmio su IVA	€ 11,79
-	Imprevisti, lavori di sistemazione	€ 7.740,00
-	per ribasso d'asta del 7,780%	€ 29.019,40
-	per I.V.A. su ribasso d'asta	<u>€ 6.384,27</u>

TORNANO € 475.000,00

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc.

10 - TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con codice INAIL n.3760248 di Chiavari (GE), P.A.T. 7154243 - 93235933 presso l'INAIL di Chiavari.



13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI:

L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi.

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

La ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI

In sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori attesta che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il responsabile del procedimento conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 - PROVE SUI MATERIALI

Durante lo svolgimento dei lavori sono state effettuate prove e campioni sui materiali come risulta dall'allegato "fascicolo sui materiali". Le prove eseguite hanno dato esiti soddisfacenti.

18 - ANDAMENTO DEI LAVORI

Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.



19 - ATTUAZIONE ART 116 DEL D.lgs 36/2023

I p.ti 1-16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti degli art. —Art 116 del D.lgs 36/2023.

20 - COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE)

20.1 - VISITA SUI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, e al responsabile unico del progetto, in data 05/11/2025 il sottoscritto Geom. Daniele Sangiorgi si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del signor Chiesa Gianluca.

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi:

risagomatura del piano viabile a tratti saltuari sulla SP 75 del Penna in comune di Santo Stefano D'Aveto e sulla 72 di Alpepiana in comune di Rezzoaglio.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Geom. Daniele Sangiorgi direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:



- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono qualitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con codice INAIL n.3760248 di Chiavari (GE), P.A.T. 7154243 - 93235933 presso l'INAIL di Chiavari.

CERTIFICA

che i lavori di manutenzione straordinaria, a tratti saltuari, del manto stradale della SP 75 del Penna, nel Comune di Santo Stefano D'Aveto, tra il km 10+000 e il km 11+900, il centro abitato di Amborzasco (tra il km 1+300 ed il km 1+700 circa) nonchè il tratto al km 0+600, e della SP 72 di Alpepiana, nel Comune di Rezzoaglio, tra il km 3+900 ed il km 6+500 circa, compresi i centri abitati di Vicosoprano e Vicomezzano, SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice Impresa CIGIEMME S.r.l., Via Provinciale 2, 16046 - Mezzanego GE,

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo netto confermato/corretto dello Conto

finale € 353.927,02

B) Detrazioni

- Per somme in acconto già erogate;	€ 296.226,09
Rest a credito liquido della ditta	€ 57.700,93


(diconsi euro cinquantasettemilasettecento/93)

che possono essere corrisposte all'Impresa CIGIEMME S.r.l. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 11/12/25

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Daniele Sangiorgi



L'IMPRESA ESECUTRICE

CIGIEMME S.r.l.

Impresa Esecutrice Stradale

Via Prov. S. Siro Foss, 2 - 16046 MEZZANEGO (A)

Tel.: 0185 321997 - 0185 8564423-4-5

C.F.P.IVA: 01070310804

Ai sensi art 116 del D.lgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ing. Gianni Marchini





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: C.C. 09/25_MIT_AI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, A TRATTI SALTUARI, DEL MANTO STRADALE DELLE S.S.P.P. 75 DEL PENNA E 72 DI ALPEPIANA. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 70.395,13= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA CIGIEMME SRL

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	4020001	0	4003015	+	475.000,00					1403	2025		
Note: Decreto Ministeriale n. 394/2021 - Annualità 2025 - Acc. CC. 09/25_MIT_AI													
USCITA	1005202	0	2003016	+	70.395,13			3674	2025			D87H22001300001	B707765AB3
Note: Saldo Impresa Cigiemme Srl - Lav. 83													
USCITA	1005202	0	2003016	-	65,37	3235	2025	3674	2025			D87H22001300001	B707765AB3
Note: economia sui lavori													
USCITA	1005202	0	2003016	+	7.660,00	3235	2025	5107	2025			D87H22001300001	
Note: Accantonare fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023													
USCITA	1005202	0	2003016	-	35.483,67	3235	2025					D87H22001300001	
Note: economia sulle somme a disposizione													
TOTALE ENTRATE:				+	475.000,00								
TOTALE SPESE:				+	42.506,09								

Genova li, 21/01/2026

Sottoscritto dal responsabile



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

**della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale**