



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità

## Attestazione documenti allegati

Atto N. 1335/2026

**OGGETTO: C.C. 10/24\_MIT\_EXTRA - SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ CENTRO - INTERVENTI DI MIGLIO-RAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA PER L'U-TENZA STRADALE. (COMUNI VARI) S.P. 333 DI USCIO. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EU-RO 19.463,50= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA TEAS SRL**

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

### Allegati:

Nome file allegato: PR\_DET\_PROP\_1446\_2026.docx

Hash:

1ECCEDDDF1312E9179934A849110C50DFCEA25DBEB28F50A525B3530C3CBF6D9CF0B0245BA0249  
7DF471BD22A5C0F85810751C86794D1244EEDC9CB48D52E98A

Nome file allegato: CRE\_SP333.pdf

Hash:

DE381839BD6803B16B15CB4C702606829F115F332045C562DE74554B87061D87BB8E06339CBD89A  
1CEED57192E2AE9E02269A645CAE5CD06E92BCC473475972C

**Sottoscritta da  
(GIANNI MARCHINI)  
con firma digitale**



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Territorio e mobilità

Atto N. 1335/2026

**Oggetto: C.C. 10/24\_MIT\_EXTRA - SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ CENTRO - INTERVENTI DI MIGLIO-RAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA PER L'U-TENZA STRADALE. (COMUNI VARI) S.P. 333 DI USCIO. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EU-RO 19.463,50= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA TEAS SRL.**

In data 06/05/2026 il dirigente GIANNI MARCHINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2026 - 2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Premesso che:

Con Atto dirigenziale n. 3070/2025 in data 31/10/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo di euro 150.000,00= (compreso di oneri di sicurezza, I.V.A. e somme a disposizione) relativo all'intervento SP dell'Ufficio Viabilità Centro - di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale mediante manutenzione straordinaria dei dispositivi di ritenuta per l'utenza stradale Comuni vari S.P. 333 di Uscio CUP: **D47H20001670001** – CC: 10/24\_MIT\_EXTRA);

Con il suddetto Atto dirigenziale i lavori sono stati affidati, tramite piattaforma digitale "Tuttogare", all'Impresa TEAS SRL con sede a Sestri Levante GE per l'importo totale di euro **134.596,50=** (di cui euro 105.325,00= per lavori, al netto del ribasso d'asta del 4,250%, euro. 5.000,00= per oneri di sicurezza euro 24.271,50= per I.V.A. al 22%; oltre ad euro 9.700,00= per somme a disposizione dell'Amministrazione (CIG: **B8D340D256**);

L'Impresa ha costituito garanzia fidejussoria definitiva n. 2225091 rilasciata in data 07/11/2025 da Revo Insurance S.P.A. – Ag. ASSITEC sas di Simoncini M. Genova cod. 087 dell'importo di euro 5.516,25= a garanzia dei suddetti lavori;



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

In data 14/11/2025 prot. 74986 è stata stipulata la scrittura privata e in data 12/01/2026 i lavori sono stati consegnati;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **20/04/2026**, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare all'Impresa TEAS SRL alla quale sono stati corrisposti gli acconti complessivi di euro 94.338,62= (oltre euro 20.754,50= per quota IVA al 22%) – il saldo di euro 15.953,69= che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% ammonta a **euro 19.463,50=** con un economia di spesa di euro **39,88=** rispetto all'importo di aggiudicazione e, ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

Importo lavori conto finale	
Compreso oneri di sicurezza	€ 110.292,31=
I.V.A. 22%	€ 24.264,31=
<b><u>Importo totale lavori</u></b>	<b><u>€ 134.556,62=</u></b>

Atteso che alla spesa di euro **19.463,50=** (importo compreso di oneri di sicurezza, I.V.A.) si farà fronte con la seguente imputazione di spesa:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
<b>TEAS SRL</b>	10052.02 2002964 Imp. <b>4201/2025</b>	<b>€ 19.463,50=</b>	<b>2026</b>

Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 683/2024 del 19/03/2024 con cui, in virtù del Decreto ministeriale n. 123 del 19/03/2020 avente ad oggetto "*Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Integrazione al programma previsto dal Decreto Ministeriale prot. 49 del 16 febbraio 2018*" registrato alla Corte di Conti il 14 aprile 2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 127 del 18 maggio 2020 - Programma annualità 2020-2024 -, è stato disposto l'accertamento in entrata per il 2024 di € 3.665.350,16=, come da tabella sottostante:



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Codice	Azione	Importo	Anno di esigibilità	Accertamento
4020001	4002945	€ 3.665.350,16=	2024	902

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Francesca Villa, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

### DISPONE

- di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **20/04/2026**, relativo alla regolare esecuzione ed ultimazione degli interventi SP dell'Ufficio Viabilità Centro - di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale mediante manutenzione straordinaria dei dispositivi di ritenuta per l'utenza stradale (Comuni vari) S.P. 333 di Uscio, (CUP: **D47H20001670001**) (CIG: **B8D340D256**) CC: **10/24\_MIT\_EXTRA**, la cui spesa è stata consuntivamente accertata in euro 110.292,31= più I.V.A. per euro 24.264,31= per un totale complessivo di euro **134.556,62=**;
- di autorizzare la liquidazione del saldo di complessivi euro **19.463,50=** (importo compreso di oneri di sicurezza, I.V.A.) si farà fronte con la seguente imputazione di spesa:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
<b>TEAS SRL</b>	10052.02 2002964 Imp. <b>4201/2025</b>	<b>€ 19.463,50=</b>	<b>2026</b>

- di dare atto che dopo la liquidazione del saldo citato al punto 2) l'operatore economico dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
- di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 2225091 rilasciata in data 07/11/2025 da Revo Insurance S.P.A. – Ag. ASSITEC sas di Simoncini M. Genova cod. 087 dell'importo di euro 5.516,25= a garanzia dei suddetti lavori;



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Territorio e mobilità

5. di dichiarare economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da certificato di regolare esecuzione) la somma di euro 39,88= risultante dalla differenza tra euro 134.556,62=, somma effettivamente spesa per l'esecuzione dei lavori e quella di aggiudicazione di euro 134.596,50= oltre a euro 9.700,00= per somme a disposizione amministrazione;
6. di accantonare euro 1.840,00= come da progettazione per il fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023. n.36 sulla prenotazione Imp. 4200/2025 somme a disposizione amministrazione per cui i servizi finanziari prenderanno il relativo impegno;
7. di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento è risultata pari a euro 136.396,62= e sarà rendicontata al MIT, di cui al Decreto Ministeriale 123/2020 "Finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane" annualità 2024 di cui all'Acc. 902/2024 interamente riscosso;
8. di dare atto che l'economia realizzata è di euro 7.899,88= presente nei seguenti impegni/prenotazioni
  - € 39,88= Imp. **4201/2025**;
  - € 7.860,00= pren./Imp. **4200/2025**;
9. di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente  
(GIANNI MARCHINI)  
con firma digitale**



Città Metropolitana  
di Genova

L'imposta di bollo assolta in misura for-  
fettaria ed in modalità telematica ai  
sensi dell'art. 18 c.10 del D.Lgs. 36/2023  
(rif. All. I.4 tabella A)

## DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

Servizio Infrastrutture e Mobilità

Ufficio Lavori Pubblici

**OGGETTO: CC: 10/24\_MIT\_EXTRA SP dell'Ufficio Viabilità centro - Interventi di mi-  
glioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale mediante  
manutenzione straordinaria dei dispositivi di ritenuta per l'utenza stradale.**

**(Comuni vari) SP 333 DI USCIO**

<b>Importo lavori:</b>	€ 115.000,00
- Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 110.000,00
- Di cui Oneri della sicurezza	€ 5.000,00
<b>Somme a disposizione dall'Amm.ne</b>	€ 35.000,00
<b>Importo totale progetto:</b>	€ 150.000,00

Impresa: TEAS s.r.l.

Scrittura privata del 14/11/2025 protocollo 74986 del 15/12/2025

Ribasso: 4,25%

### RELAZIONE SUL CONTO FINALE

### E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 116 del D.Lgs 36/2023, all. II.14 e art. 12 del D.M. 49/2018)

\* \* \*

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 - PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto esecutivo è stato redatto a cura della Direzione Terri-  
torio e Mobilità – Servizio Infrastrutture e Mobilità – Ufficio lavori Pubblici; il Responsabile Unico  
del Progetto è l'ing. Francesca Villa, e progettista l'Ing. Ravera nominati con Atto di Nomina diri-  
genziale prot n° 60574 in data 09/10/2025.

Il progetto, completato e sottoscritto e verificato il 06/10/2025, è stato validato ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 36/2023 il 06/10/2025, per un importo complessivo di € 150.000,00 così ripartito:

<b>A) Somme per lavori</b>	<b>€ 115.000,00</b>
Di cui	
- € 110.000,00 per lavorazioni	
- € 5.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	
<b>B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>	<b>€ 35.000,00</b>
Di cui	
- € 6.860,00 Imprevisti e accantonamenti	
- € 1.840,00 Spese Tecniche	
- € 1.000,00 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche	
- € 25.300,00 IVA Lavori	
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€ 150.000,00</b>

Visto che l'importo è inferiore a 150.000,00 € è stato possibile procedere tramite procedura affidamento diretto.

Considerato che il Responsabile del Procedimento, ha ritenuto opportuno interpellare l'Operatore Economico TEAS s.r.l., con sede in Via Aurelia 55/2, Sestri Levante 16039, mediante richiesta di offerta sulla piattaforma TUTTOGARE.

Che tramite la piattaforma TUTTO GARE in merito il suddetto Operatore Economico, entro la data di scadenza del 23/10/2025, ha presentato tutta la documentazione relativa, ed ha in particolare offerto un ribasso del 4,25% (quattro/25 percento) sull'importo ribassabile dei lavori di € 110.000,00.

Che il RUP con propria Relazione del 27/10/2025, verificata la congruità di tutta la documentazione della procedura, in particolare dell'offerta a preventivo con i costi della manodopera dichiarati, propone l'aggiudicazione all'operatore economico TEAS SRL.

Con Atto Dirigenziale 3070/2025 del 31/10/2025 è stato approvato il progetto relativo a SP dell'Ufficio Viabilità centro - Interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura

stradale mediante manutenzione straordinaria dei dispositivi di ritenuta per l'utenza stradale. (Comuni vari) SP 333 DI USCIO

1.2 - FINANZIAMENTO: come risulta dall'Atto Dirigenziale 3070/2025 del 31/10/2025 l'opera è stata finanziata come da Determinazione dirigenziale n. 683/2024 del 19/03/2024 con cui, in virtù del Decreto ministeriale n. 123 del 19/03/2020 avente ad oggetto "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Integrazione al programma previsto dal Decreto Ministeriale prot. 49 del 16 febbraio 2018" registrato alla Corte di Conti il 14 aprile 2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 127 del 18 maggio 2020 – Programma annualità 2020/2024, è stato disposto l'accertamento in entrata per il 2024 di € 3.665.350,16, e in particolare: Codice 10052.02; Capitolo 0; Azione 2002964; Impegno 4201/2025.

### 1.3 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE

Le lavorazioni eseguite sono le seguenti:

al km 3+170 realizzazione di ml 15,50 di cunetta con aletta e ml 9,50 di cunetta semplice

al km 4+900 realizzazione di cordolatura semplice per una lunghezza di ml 25,00 e completa di barriera di sicurezza classe H2 e ripristino del bitume nel tratto di intervento

al km 7+050 realizzazione di cordolatura semplice per una lunghezza di ml 15,00 e completa di barriera di sicurezza classe H2 e ripristino del bitume nel tratto di intervento

al km 16+850 realizzazione di cordolatura semplice per una lunghezza di ml 65,00 e completa di barriera di sicurezza classe H2 e ripristino del bitume nel tratto di intervento

1.4 – DIREZIONE LAVORI: I lavori sono stati diretti da Ing. Marco Ravera, (dipendente dell'Amministrazione della Città Metropolitana) nominato con con Atto di Nomina dirigenziale prot n° 60574 in data 9/10/2025;

1.5 - GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: Visto che l'importo è inferiore a 150.000,00 € è stato possibile procedere tramite procedura di affidamento diretto ed è risultato aggiudicatario dell'appalto l'impresa TEAS S.R.L. che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base di gara

del 4.25 %; con Determinazione dirigenziale n. 3070- del 31/10/2025 il Dirigente della Direzione Territorio e Mobilità ha disposto l'affidamento dei lavori in oggetto all'operatore economico TEAS S.R.L. per un importo netto contrattuale di € 105.325,00 per lavorazioni ed € 5.000,00 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un importo contrattuale complessivo di € 110.325,00.

1.6 - CAUZIONE CONTRATTUALE: l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 117 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, ha presentato garanzia fideiussoria n 2225091 rilasciata il 07/11/2025 da REVO Insurance S.P.A. via dell'Agricoltura,7 Verona, per una somma garantita pari a € 5.516,25 giuste le riduzioni di legge

1.7 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.

1.8 SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 150.000,00 di cui € 110.325,00 - quale netta autorizzata per lavori e precisamente (**Quadro economico post offerta, approvato con Atto Dirig. n° 3070-del -31/10/2025-**):

<b>A) Somme per lavori (al netto del ribasso d'asta del 4.25%)</b>	<b>€ 110.325,00</b>
Di cui	
- €105.325,00 per lavorazioni	
- € 5.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	
<b>B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>	<b>€ 39.675,00</b>
Di cui	
- € 6.860,00 Imprevisti ed accantonamenti	
- € 1.840,00 Spese Tecniche	
- € 1.000,00 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche	
- € 24.271,50 IVA Lavori	
E inoltre:	
- € 4.675,00 Ribasso d'asta	

- € 1.028,50      IVA sul ribasso d'asta

**TOTALE QUADRO ECONOMICO POST OFFERTA**

**€ 150.000,00**

**2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:**

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale in data 12/01/2026;

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell'art. 7 della Scrittura Privata i lavori dovevano concludersi entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto entro il 11/04/2026.

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non sono occorse sospensioni dei lavori.

2.4 - TERMINI PER ESECUZIONE DI MAGGIORI LAVORI: non è stato necessario concedere all'impresa giorni ulteriori per l'esecuzione dei maggiori lavori.

2.5 - CONCESSIONE DI PROROGHE: La ditta non ha fatto pervenire richieste motivate di proroga.

2.6 - SCADENZA DEFINITIVA: In considerazione del fatto che non sono occorse sospensioni o proroghe sui tempi di esecuzione, il termine per l'ultimazione è rimasto quello previsto al precedente punto 2.2.

2.7 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 03/04/2026, come da certificato in data 03/04/2026, e quindi entro il termine utile sopra riportato.

2.8 - PENALI PER RITARDO: La penale prevista dell'art. 19 della Scrittura Privata non è stata applicata in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 - SUBAPPALTI: Durante l'esecuzione dei lavori non ci sono stati subappalti .

4 - DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 - ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di servizio.

## 6 - LAVORI IN ECONOMIA

Durante i lavori si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcune opere in economia, di modesta entità, non suscettibili di pratica valutazione a misura, al di fuori delle previsioni contrattuali di progetto. Tali lavori, rappresentati principalmente da spostamento utenze sono stati quantificati con apposite liste settimanali di manodopera, noli e forniture che sono state regolarmente inserite negli atti contabili.

7 - **PAGAMENTI IN ACCONTO:** Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 94.338,62 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto, a norma dell'art.17 della Scrittura Privata. Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

8 - **IL CONTO FINALE** è stato redatto dal direttore dei lavori in data 13/04/2026 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a € 110.292,31 (IVA esclusa), iva 22% € 24.264,31 per un totale di € 134.556,62, così ottenuto:

### ➤ IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE

• Importo lavori al netto conto finale	€ 110.292,31	
A cui si detrae:		
- Anticipazione	€ 22.065,00	
- 1° Certificato di Pagamento	€ 72.273,62	
• RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA		€ 15.953,69

### ➤ IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE

• IVA 22% su € 110.292,31	€ 24.264,31	
Da cui si detrae IVA 22%		
Anticipazione	€ 4.854,30	
- 1° Certificato di Pagamento	€ 15.900,20	
• Restano per IVA		€ 3.509,81

**RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA € 19.463,50**

## 9 - RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E

### SPESE:

#### • IMPORTO INIZIALE APPROVATO

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

- Importo lavori	€ 110.000,00
- Oneri della sicurezza	€ 5.000,00

**Sommario** € 115.000,00

Somme a disposizione della Stazione Appaltante

- IVA sui lavori	€ 25.300,00
- Altro	€ 9.700,00

**Totale somme a disposizione** € 35.000,00

**TOTALE QUADRO ECONOMICO** € 150.000,00

#### • IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

- Importo netto conto finale € 110.292,31

Di cui

Importo lavori € 105.292,31

Oneri della sicurezza € 5.000,00

- IVA sul conto finale € 24.264,31

**Totale** € 134.556,62

Pertanto rimane una differenza attiva di € 15.443,38

Così ripartita:

- Risparmio sui lavori	€ 32,69
- Risparmio su IVA	€ 1.035,69
- Risparmio ribasso d'asta	€ 4.675,00

- Risparmio su altro

€ 9.700,00

**TORNANO**

**€ 15.443,38**

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc.

**10 - TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI:** Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 210 del D.Lgs. 36/2023.

**11 - RISERVE DELL'IMPRESA:** L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

**12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:** L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di 93130104 di Genova.

**13 - INFORTUNI:** Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

**14 - CESSIONE CREDITI:** L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi come risulta dalla dichiarazione del responsabile del procedimento in data 10/04/2026, allegata alla presente.

**15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:** La ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

**16 - AVVISO AI CREDITORI:** In sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il responsabile del procedimento conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

**17 - PROVE SUI MATERIALI:** durante lo svolgimento dei lavori sono stati effettuati controlli sulla tipologia e qualità dei materiali, come risulta dal " fascicolo sui materiali". Le prove eseguite hanno dato esiti soddisfacenti.

**18 - ANDAMENTO DEI LAVORI:** Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

**19 – ATTUAZIONE ART. 116 DEL D.Lgs 36/2023:** I p.ti 1-16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal RUP ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 del D.Lgs 36/2023.

**20 – COLLAUDO DEI LAVORI ( CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE):** A norma dell'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023 e della Scrittura Privata, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

**20.1 - VISITA SUI LUOGHI:** Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, in data 09/04/2026 il sottoscritto Direttore dei Lavori si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del rappresentate legale Geom. Carlo Augusto Franco.

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi: realizzazione di cordolatura in C.A. e cunette con aletta.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

**20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE:** Il sottoscritto Ing. Marco Ravera direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;

- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in nette € 110.292,31, oltre a € 24.264,31 per IVA;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di €. 32,69;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL 91616613/73 di Chiavari (GE) continuativa e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopra descritto.

**CERTIFICA**

**che i lavori di SP dell'Ufficio Viabilità centro - Interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale mediante manutenzione straordinaria dei dispositivi di ritenuta per l'utenza stradale. (Comuni vari) SP 333 DI USCIO SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice TEAS S.R.L.,**

**LIQUIDA**

Il credito liquido dell'impresa come segue (al netto dell'IVA):

A) Importo netto confermato del Conto finale	€ 110.292,31
B) Detrazioni	
Per somme in acconto già erogate:	
anticipazione	€ 22.065,00
1° SAL	€ 72.273,62
<b>RESTANO A CREDITO LIQUIDO DELLA DITTA</b>	<b>€ 15.953,69</b>

(diconsi euro quindicimilanovecentocinquante / 69)

che possono essere corrisposte all'impresa TEAS S.R.L. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.  
Genova, 20/04/2026


IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Marco Ravera



L'IMPRESA APPALTARICE

TEAS S.R.L.  
TEAS S.R.L.  
Via Aurelia, 55/2  
16029 Sassiri Levante (GE)  
P.A. 0128700991  
C.F. 0293690104



Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

Visto

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ing. Francesca Villa





# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

**Proponente: Direzione Territorio e mobilità**

**Oggetto: C.C. 10/24\_MIT\_EXTRA - SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ CENTRO - INTERVENTI DI MIGLIO-RAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA PER L'U-TENZA STRADALE. (COMUNI VARI) S.P. 333 DI USCIO. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EU-RO 19.463,50= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA TEAS SRL**

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

## VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG	
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno			
ENTRATA	4020001	0	4002945	+	3.665.350,16					902	2024			
Note: Finanziamento straordinario MIT 2024														
USCITA	1005202	0	2002964	+	19.463,50			4201	2025			D47H20001670001	B8D340D256	
Note: Saldo Impresa TEAS SRL _ Lav. 76.														
USCITA	1005202	0	2002964	+	1.840,00	4200	2025	2815	2026			D47H20001670001		
Note: fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023. n.36														
USCITA	1005202	0	2002964	-	39,88			4201	2025			D47H20001670001	B8D340D256	
Note: economia sui lavori ECONOMIA portata sulla PREN. 4200/2026 - è finanziata da FPV e verrà registrata con il prossimo rendiconto														
USCITA	1005202	0	2002964	-	7.860,00	4200	2025					D47H20001670001		
Note: economia somme a disposizione ECONOMIA - è finanziata da FPV e verrà registrata con il prossimo rendiconto														
<b>TOTALE ENTRATE:</b>				+	3.665.350,16									
<b>TOTALE SPESE:</b>				+	13.403,62									



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Genova li, 08/05/2026

**Sottoscritto dal responsabile  
della Direzione Risorse  
(GIOVANNI LIBRICI)  
con firma digitale**