



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità

Attestazione documenti allegati

Atto N. 1580/2026

OGGETTO: C.C. 12/24_MIT_EXTRA - SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ LEVANTE- INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI SALTUARI DEI SISTEMI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE (COMUNI VARI). S.P. 44 DI S.VITTORIA DI LIBIOLA. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 15.596,49= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA S.IM.E.S. TIGULLIO SRL

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_1759_2026.docx

Hash:

53CFFA054CF353E1EAC092534705D92702FC56347FEFB74198909EAF0335A6DF93A454F263C40DF5
0A0E9CAAED4F766FF29B3905C6A9A8F910B3700C7D63FC0D

Nome file allegato: cc.12-24 mit.extra_CRE SP 44. firmato.pdf

Hash:

B343B7FF3B98D961168DC612BE849250869356D1CD860118013C84E9A792FABB7AE52E7D8A96BD
7379CAEF0657CCBB5B636F40E28E983E1208C9093F92683422

**Sottoscritta da
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Atto N. 1580/2026

Oggetto: C.C. 12/24_MIT_EXTRA - SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ LEVANTE- INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI SALTUARI DEI SISTEMI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE (COMUNI VARI). S.P. 44 DI S.VITTORIA DI LIBIOLA. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 15.596,49= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA S.IM.E.S. TIGULLIO SRL.

In data 28/05/2026 il dirigente GIANNI MARCHINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2026 - 2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Premesso che:

Con Atto dirigenziale n. 3145/2025 in data 07/11/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo di euro 100.000,00= (compreso di oneri di sicurezza, I.V.A. e somme a disposizione) relativo SP dell'Ufficio Viabilità Levante interventi di manutenzione straordinaria a- tratti saltuari dei sistemi di smaltimento delle acque (comuni vari) S.P. 44 di S. Vittoria di Libiola CUP: **D47H20001690001** – CC: 12/24_MIT_EXTRA;

Con il suddetto Atto dirigenziale i lavori sono stati affidati, tramite piattaforma digitale "Tuttogare", all'Impresa S.IM.E.S TIGULLIO SRL con sede a Carasco GE per l'importo totale di euro **93.610,60=** (di cui euro 73.530,00= per lavori, al netto del ribasso d'asta del 5,00%, euro. 3.200,00= per oneri di sicurezza euro 16.880,60= per I.V.A. al 22%; oltre ad euro 1.668,00= per somme a disposizione dell'Amministrazione (CIG: **B8E445B8D7**);

L'Impresa ha costituito garanzia fidejussoria definitiva n. 2227134 rilasciata in data 07/11/2025 da Revo Insurance S.P.A. – Ag. ASSITEC sas di Simoncini M. Genova cod. 087 dell'importo di euro 3.836,50= a garanzia dei suddetti lavori;

In data 07/01/2026 prot. 539 è stata stipulata la scrittura privata e in data 26/01/2026 i lavori sono stati consegnati;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **21/05/2026**, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare all'Impresa S.IM.E.S TIGULLIO SRL alla quale sono stati corrisposti gli acconti complessivi di euro 63.923,87= (oltre euro 14.063,25= per quota IVA al 22%) – il saldo di euro 12.784,01= che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% ammonta a **euro 15.596,49=** con un'economia di spesa di euro **26,99=** rispetto all'importo di aggiudicazione e, ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

Importo lavori conto finale	
Compreso oneri di sicurezza	€ 76.707,88=
I.V.A. 22%	€ 16.875,73=
Importo totale lavori	€ 93.583,61=

Atteso che alla spesa di euro **15.596,49=** (importo compreso di oneri di sicurezza, I.V.A.) si farà fronte con la seguente imputazione di spesa:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
S.IM.E.S TIGULLIO SRL	10052.02 2002964 Imp. 4332/2025	€ 15.596,49=	2026

Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 683/2024 del 19/03/2024 con cui, in virtù del Decreto ministeriale n. 123 del 19/03/2020 avente ad oggetto "*Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Integrazione al programma previsto dal Decreto Ministeriale prot. 49 del 16 febbraio 2018*" registrato alla Corte di Conti il 14 aprile 2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 127 del 18 maggio 2020 - Programma annualità 2020-2024 -, è stato disposto l'accertamento in entrata per il 2024 di € 3.665.350,16=, come da tabella sottostante:

Codice	Azione	Importo	Anno di esigibilità	Accertamento
4020001	4002945	€ 3.665.350,16=	2024	902

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall' Ing. Marco Ravera, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

- 1) di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **21/05/2026**, relativo alla regolare esecuzione ed ultimazione SP dell'Ufficio Viabilità Levante interventi di manutenzione straordinaria a- tratti saltuari dei sistemi di smaltimento delle acque (comuni vari) S.P. 44 di S. Vittoria di Libiola, (CUP: **D47H20001690001**) (CIG: **B8E445B8D7**) **CC: 12/24_MIT_EXTRA**, la cui spesa è stata consuntivamente accertata in euro 76.707,88= più I.V.A. per euro 16.875,73= per un totale complessivo di euro **93.583,61=**;
- 2) di autorizzare la liquidazione del saldo di complessivi euro **15.596,49=** (importo compreso di oneri di sicurezza, I.V.A.) si farà fronte con la seguente imputazione di spesa:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
S.IM.E.S TIGULLIO SRL	10052.02 2002964 Imp. 4332/2025	€ 15.596,49=	2026

- 3) di dare atto che dopo la liquidazione del saldo citato al punto 2) l'operatore economico dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
- 4) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 2227134 rilasciata in data 07/11/2025 da Revo Insurance S.P.A. – Ag. ASSITEC sas di Simoncini M. Genova cod. 087 dell'importo di euro 3.836,50= a garanzia dei suddetti lavori;
- 5) di dichiarare economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da certificato di regolare esecuzione) la somma di euro **26,99=** risultante dalla differenza tra euro **93.583,61=**, somma effettivamente spesa per l'esecuzione dei lavori e quella di aggiudicazione di euro **93.610,60=** oltre a euro **1.668,00=** per somme a disposizione amministrazione;
- 6) di accantonare euro **1.612,00=** come da progettazione per il fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023. n. 36 sulla prenotazione Imp. **4331/2025** somme a disposizione amministrazione per cui i servizi finanziari prenderanno il relativo impegno;
- 7) di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento è risultata pari a euro **95.195,61=** e sarà rendicontata al MIT, di cui al Decreto Ministeriale 123/2020 "Finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane" annualità 2024 di cui all'Acc. **902/2024** interamente riscosso;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

- 8) di dare atto che l'economia realizzata è di euro **82,99=** presente nei seguenti impegni/prenotazioni
- € **26,99=** Imp. **4332/2025**;
 - € **56,00=** pren./Imp. **4331/2025**;
- 9) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**



Città Metropolitana
di Genova

L'imposta di bollo assolta in misura for-
fettaria ed in modalità telematica ai
sensi dell'art.18 c.10 del D.Lgs. 36/2023
(rif. All. I.4 tabella A)

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR
Ufficio Viabilità Levante

**OGGETTO: C.C.12/24_MIT_EXTRA: SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ LEVANTE - INTER-
VENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI SALTUARI DEI SISTEMI DI
SMALTIMENTO DELLE ACQUE. (COMUNI VARI) SP 44 DI SANTA VITTORIA DI LI-
BIOLA. (CUP D47H20001690001 - CIG B8E445B8D7)**

Importo lavori:	€ 80.600,00
- Lavorazioni	€ 77.400,00
Di cui Costo della manodopera	€ 27.363,02
- Oneri della sicurezza	€ 3.200,00
<u>Somme a disposizione dall'Amm.ne</u>	<u>€ 19.400,00</u>
Importo totale progetto:	€ 100.000,00

Impresa: S.IM.E.S TIGULLIO SRL

Contratto/scrittura privata : prot. n 539 del 07/01/2026

Ribasso: 5,00 %

RELAZIONE SUL CONTO FINALE
E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 116 del D.Lgs 36/2023, all. II.14 e art. 12 del D.M. 49/2018)

* * *

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 - PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto esecutivo è stato redatto a cura della Direzione Terri-
torio e Mobilità – Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR – Ufficio
Viabilità Levante; il Responsabile del Procedimento è l'ing. Marco Ravera, nominato con atto di
nomina prot. n° 60855 in data 10/10/25 e i progettisti sono stati nominati con medesimo atto.

MOD_ESE_31_Rev.2

Pag. 1 di 9

Il progetto, completato e sottoscritto e verificato il 14/10/2025, è stato validato ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 36/2023 il 14/10/2025, per un importo complessivo di € 100.000,00 così ripartito:

A) Somme per lavori	€ 80.600,00
Di cui	
- € 77.400,00 per lavorazioni soggetto a ribasso	
- € 3.200,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	
B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante	€ 19.400,00
Di cui	
- € 56,00 Imprevisti	
- € 1.612,00 Spese Tecniche	
- € 17.732,00 IVA Lavori	
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 100.000,00

Visto che l'importo è inferiore a 150.000,00 € è stato possibile procedere tramite procedura negoziata/affidamento diretto.

Con Atto Dirigenziale 3145/2025 è stato approvato il progetto relativo agli interventi in oggetto
1.2 - FINANZIAMENTO: come risulta dall'Atto Dirigenziale 3145/2025 l'opera è stata finanziata con Finanziamento Straordinario Mit 2024 ,Codice1005202, Capitolo 0 ,Azione 2002964 , Prenotazione 4331/2025, Impegno 4332/2025.

1.3 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE

L'intervento ha interessato il ripristino della rete di smaltimento acque superficiali a tratti saltuari sulla SP 44 di Santa Vittoria di Libiola nei comuni di Casarza Ligure e Sestri Levante.

1.4 – DIREZIONE LAVORI: I lavori sono stati diretti dal Geom, Luigi Tiscornia, (dipendente dell'Amministrazione della Città Metropolitana) nominato con atto di nomina prot. n° 60855 in data 10/10/25;

1.5 - GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: Il Responsabile del progetto ha ritenuto opportuno interpellare mediante piattaforma TUTTOGRARE l'operatore economico S.IM.E.S. SRL con sede

in via privata Devoto 7, 16042 Carasco (GE), che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base di gara del 5,00 %; con Determinazione dirigenziale n. 3145 del 07/11/25 il Dirigente della Direzione Territorio e Mobilità ha disposto l'affidamento dei lavori in oggetto all'operatore economico S.IM.E.S. SRL, per un importo netto contrattuale di € 73.530,00 oltre gli oneri per la sicurezza di € 3.200,00 non soggetti a ribasso d'asta per un importo contrattuale complessivo di € 76.730,00.

1.6 - CAUZIONE CONTRATTUALE: l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 117 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, per l'importo di € 3.836,50 - giuste le riduzioni di legge – mediante polizza fideiussoria n° 2227134 rilasciata da AS-SITEC SAS di Simoncini, REVO INSURANCE SPA.

1.7 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.

1.8 SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 95.278,60 di cui € 76.730,00 quale netta autorizzata per lavori e precisamente (**Quadro economico post offerta, approvato con Atto Dirig. n° 3145 del 07/11/25**):

A) Somme per lavori (al netto del ribasso d'asta del 5,00%)	€ 76.730,00
Di cui	
- € 73.530,00 per lavorazioni	
- € 3.200,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	
B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante	€ 18.548,60
Di cui	
- € 56,00 Imprevisti	
- € 1.612,00 Spese Tecniche	
- € 16.880,60 IVA Lavori	
E inoltre:	
- € 3.870,00 Ribasso d'asta	

- € 851,40 IVA sul ribasso d'asta

TOTALE QUADRO ECONOMICO POST OFFERTA

€ 100.000,00

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale in data 26/01/26;

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell'art. 7 della Scrittura Privata i lavori dovevano concludersi entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto entro il 25/04/26.

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso dell'esecuzione dell'opera i lavori non vi furono sospensioni;

2.4 - TERMINI PER ESECUZIONE DI MAGGIORI LAVORI: non è stato necessario concedere all'impresa giorni ulteriori per l'esecuzione dei maggiori lavori.

2.5 - CONCESSIONE DI PROROGHE: La ditta non ha fatto pervenire richieste motivate di proroga.

2.6 - SCADENZA DEFINITIVA: In considerazione del fatto che non sono occorse sospensioni o proroghe sui tempi di esecuzione, il termine per l'ultimazione è rimasto quello previsto al precedente punto 2.2.

2.7 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 13/04/26, come da certificato in data pari data, e quindi entro il termine utile sopra riportato.

2.8 - PENALI PER RITARDO: La penale prevista dell'art. 19 della Scrittura Privata non è stata applicata in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 – SUBAPPALTI: Durante l'esecuzione dei lavori non ci sono stati subappalti

4 - DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 - ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di servizio.

6 - LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcune opere in economia, non suscettibili di pratica valutazione a misura, al di fuori delle previsioni contrattuali di progetto, regolarmente inserite come liste settimanali dei lavori nel sal.1.

7 - PAGAMENTI IN ACCONTO: Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 64.245,10 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto, a norma dell'art.17 della Scrittura Privata. Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

8 - IL CONTO FINALE è stato redatto dal direttore dei lavori in data 11-05-2026 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a € **12.784,01** (IVA esclusa), pari a € **15.596,49** **IVA inclusa**, così ottenuto:

➤ **IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE**

• Importo lavori al netto conto finale	€ 76.707,88	
A cui si detrae:		
- 1° Certificato di Pagamento	€ 63.923,87	
• RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA		€ 12.784,01

➤ **IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE**

• IVA 22% su € 76.707,88	€ 16.875,73	
Da cui si detrae IVA 22%		
- 1° Certificato di Pagamento	€ 14.063,25	
• Restano per IVA		€ 2.812,48


RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA € 15.596,49

9 - RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

• **IMPORTO INIZIALE APPROVATO**

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

- Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 77.400,00
--	-------------



- Oneri della sicurezza	€ 3.200,00	
Sommano		€ 80.600,00
Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
- IVA sui lavori	€ 17.732,00	
- Altro	€ 1.668,00	
Totale somme a disposizione		€ 19.400,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO		€ 100.000,00

• **IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO**

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

- Importo netto conto finale		€ 76.707,88
Di cui		
Importo lavori	€ 73.507,88	
Oneri della sicurezza	€ 3.200,00	
- IVA sul conto finale		€ 16.875,73
Totale		€ 93.583,61
Pertanto rimane una differenza attiva di		€ 6.416,39
Così ripartita:		
- Risparmio sui lavori	€ 22,12	
- Risparmio su IVA	€ 4,87	
- Risparmio ribasso d'asta	€ 3.870,00	
- Residui IVA	€ 851,40	
- Imprevisti	€ 56,00	
- Spese tecniche	€ 1.612,00	
TORNANO		€ 100.000,00

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per

le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc.

10 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 210 del D.Lgs. 36/2023.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Chiavari con polizza n. 91616612/28 in via continuativa.

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI: L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi.

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI: La ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI: In sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il responsabile del procedimento conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 – PROVE SUI MATERIALI: Durante lo svolgimento dei lavori non state necessarie prove e campioni sui materiali.

18 - ANDAMENTO DEI LAVORI: Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

19 – ATTUAZIONE ART. 116 DEL D.Lgs 36/2023: I p.ti 1-16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal RUP ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 del D.Lgs 36/2023.

20 – COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE): A norma dell'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023 e della Scrittura Privata, il Certificato di Regolare Esecuzione



deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

20.1 - VISITA SUI LUOGHI: Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, in data 08-05-2026 il sottoscritto Direttore dei Lavori si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del rappresentate legale Geom. Giuseppe Lagomarsino.

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi:

l'intervento ha interessato il rifacimento delle opere di smaltimento acque superficiali sulla SP 44 di S.Vittoria di Libiola a tratti saltuari nei comuni di Casarza Ligure e Sestri Levante. Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE: Il sottoscritto Geom. Luigi Tiscornia direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in nette € 76.707,88 oltre a € 16.875,73 per IVA;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;

- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Chiavari con polizza n. 91616612/28 in via continuativa e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopra descritto.

CERTIFICA

che i lavori di cui in oggetto SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice S.IM.E.S. TIGULLIO S.R.L.

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue (al netto dell'IVA):

A) Importo netto confermato del Conto finale	€ 76.707,88
B) Detrazioni	
Per somme in acconto già erogate:	
- 1° SAL e ultimo	€ 63.923,87
Sommano	€ 63.923,87
RESTANO A CREDITO LIQUIDO DELLA DITTA	€ 12.784,01

(diconsi euro dodicimilasettecentottantaquattro/01)

che possono essere corrisposte all'impresa S.IM.E.S. TIGULLIO S.R.L. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, **21 MAG 2023**
II DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Luigi Tiscornia

L'IMPRESA APPALTARICE
S.IM.E.S. TIGULLIO S.R.L.
Amministratore
Geom. Giuseppe Lagomarsino

Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

Visto
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ing. Marco Ravera

14

14

14

14



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Direzione Territorio e mobilità

Oggetto: C.C. 12/24 MIT_EXTRA - SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ LEVANTE- INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI SALTUARI DEI SISTEMI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE (COMUNI VARI). S.P. 44 DI S.VITTORIA DI LIBIOLA. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 15.596,49= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA S.IM.E.S. TIGULLIO SRL

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	4020001	0	4002945	+	3.665.350,16					902	2024		
Note: Finanziamento straordinario MIT - Lav. 76													
USCITA	1005202	0	2002964	+	15.596,49			4332	2025			D47H20001690001	B8E445B8D7
Note: Saldo Impresa SI.ME.S Tigullio Srl													
USCITA	1005202	0	2002964	+	1.612,00		4331	2025	2985	2026		D47H20001690001	
Note: fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023. n. 36													
USCITA	1005202	0	2002964	-	26,99			4332	2025			D47H20001690001	B8E445B8D7
Note: ECONOMIA sulla PREN. è finanziata da FPV e verrà registrata con il prossimo rendiconto (economia sui lavori)													
USCITA	1005202	0	2002964	-	56,00		4331	2025				D47H20001690001	
Note: ECONOMIA sulla PREN. è finanziata da FPV e verrà registrata con il prossimo rendiconto (economia somme a disposizione amm.)													
TOTALE ENTRATE:				+	3.665.350,16								
TOTALE SPESE:				+	17.125,50								



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Genova li, 03/06/2026

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(GIOVANNI LIBRICI)
con firma digitale**