



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità

Attestazione documenti allegati

Atto N. 1715/2026

OGGETTO: CC 03/26_MIMS. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI SALTUARI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE LUNGO LA SP 227 DI PORTOFI-NO NEI COMUNI DI SANTA MARGHERITA LIGURE E PORTOFINO. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 16.148,47= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA IMPE.GE COSTRUZIONI SRL

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_1893_2026.docx

Hash:

DF10F4A81F83A4D714AD9258A86FF58872338EF3DFDC284D43ECDF0DAF3013554667A368321F67F
D64B8B390E65B9F473C01A761EF68D89101EE52B56440CE30

Nome file allegato: CC 03-26_MIMS - Certificato di Regolare Esecuzione.pdf

Hash:

DC65C316CF958D8ABA9BFC7C2F03A34AA9D5E9AEE9378B6989865D8600B6494EE1E1129C0168D6
7A7ACE54BEDB9CB39EEFFAD81FFBE4E361FD506DD9B1DEE931

**Sottoscritta da
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Atto N. 1715/2026

Oggetto: CC 03/26_MIMS. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI SALTUARI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE LUNGO LA SP 227 DI PORTOFI-NO NEI COMUNI DI SANTA MARGHERITA LIGURE E PORTOFINO. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 16.148,47= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA IMPE.GE COSTRUZIONI SRL.

In data 10/06/2026 il dirigente GIANNI MARCHINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2026 - 2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Premesso che:

- Con Atto dirigenziale n. 668/2026 in data 09/03/2026 è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo di euro 150.000,00= (compreso di oneri di sicurezza, I.V.A. e somme a disposizione) relativo a interventi di manutenzione straordinaria a- tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale lungo la SP 227 di Portofino nei comuni di Santa Margherita Ligure e Portofino CUP: **D37H22003350001** – CC: **03/26_MIMS**;
- Con il suddetto Atto dirigenziale i lavori sono stati affidati, tramite piattaforma digitale "Tuttogare", all'Impresa IMPRE.GE COSTRUZIONI SRL con sede in Piazza F.P. de Calboli, 1 Genova per l'importo totale di euro **139.645,17=** (di cui euro 112.063,25= per lavori, al netto del ribasso d'asta del 5,750%, euro. 2.400,00= per oneri di sicurezza euro 25.181,92= per I.V.A. al 22%; oltre ad euro 2.014,00= per somme a disposizione dell'Amministrazione (CIG: **BAA33E3A31**);

L'Impresa ha costituito garanzia fidejussoria definitiva n. 2464566 rilasciata in data 12/03/2026 da Coface Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. dell'importo di euro 5.723,16= a garanzia dei suddetti lavori;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

In data 23/03/2026 prot. 17549 è stata stipulata la scrittura privata e in data 17/03/2026 i lavori sono stati consegnati;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **04/05/2026**, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare all'Impresa IMPRE.GE COSTRUZIONI SRL alla quale sono stati corrisposti gli acconti complessivi di euro **101.226,80=** (oltre euro 22.269,90 = per quota IVA al 22%) – il saldo di euro 13.236,45= che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% ammonta a **euro 16.148,47=** senza nessuna economia di spesa rispetto all'importo di aggiudicazione e, ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

Importo lavori conto finale	
Compreso oneri di sicurezza	€ 114.463,25=
I.V.A. 22%	€ 25.181,92=
<u>Importo totale lavori</u>	<u>€ 139.645,17=</u>

Atteso che alla spesa di euro **16.148,47=** (importo compreso di oneri di sicurezza, I.V.A.) si farà fronte con la seguente imputazione di spesa:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
IMPRE.GE COSTRUZIONI SRL	10052.02 2002982 Imp. 2020/2026	€ 16.148,47=	2026

Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 668/2026 del 09/03/2026 con cui, in virtù del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili n. 141 del 09/05/2022, e in particolare l'art. 5, comma 1, lettera a) con cui è stato assunto l'impegno pluriennale delle risorse stanziato per "finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, di cui all'accertamento dell'importo di € 150.000,00= per l'intervento C.C. 03/26_MIMS, come da tabella sottostante:

Codice	Azione	Importo	Anno di esigibilità	Accertamento
4020001	4002975	€ 150.000,00=	2026	1264



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall' Ing. Marco Ravera, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

- di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **04/05/2026**, relativo alla regolare esecuzione ed ultimazione interventi di manutenzione straordinaria a- tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale lungo la SP 227 di Portofino nei comuni di Santa Margherita Ligure e Portofino, (CUP: **D37H22003350001**) (CIG: **BAA33E3A31**) CC: **03/26_MIMS**, la cui spesa è stata consuntivamente accertata in euro 114.463,25= più I.V.A. per euro 25.181,92= per un totale complessivo di euro **139.645,17=**;
- di autorizzare la liquidazione del saldo di complessivi euro **16.148,47=** (importo compreso di oneri di sicurezza, I.V.A.) alla ditta **IMPRE.GE COSTRUZIONI SRL** per cui si farà fronte con la seguente imputazione di spesa:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
IMPRE.GE COSTRUZIONI SRL	10052.02 2002982 Imp. 2020/2026	€ 16.148,47=	2026

- di dare atto che dopo la liquidazione del saldo citato al punto 2) l'operatore economico dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
- di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 2464566 rilasciata in data 12/03/2026 da Coface Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. dell'importo di euro 5.723,16= a garanzia dei suddetti lavori;
- di dichiarare economia di spesa l'importo di euro 10.354,83= risultante dalla differenza fra l'importo speso per i lavori di euro 139.645,17= e l'importo del progetto di euro 150.000,00=;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

6. di accantonare euro 1.940,80= come da progettazione per il fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023. n. 36 sulla prenotazione Imp. 2018/2026 somme a disposizione amministrazione per cui i servizi finanziari prenderanno il relativo impegno;
7. di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento è risultata pari a euro 141.585,97= sarà rendicontata al MIMS, Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile in relazione agli interventi finalizzati al miglioramento delle aree interne di Province e Città Metropolitane;
8. di provvedere alla chiusura dell'economia di euro 8.414,03= presente nella prenotazione n. 2018/2026;
9. di provvedere alla riduzione dell'accertamento n.1264/2026 di euro 8.414,03=;
10. di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**



Città Metropolitana
di Genova

L'imposta di bollo assolta in misura
forfettaria ed in modalità telematica ai
sensi dell'art.18 c.10 del D.Lgs. 36/2023
(rif. All. 1.4 tabella A)

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ

Ufficio Viabilità Centro

OGGETTO: Codice Commessa 03/26_MIMS - Titolo lavoro: Interventi di manutenzione straordinaria a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale lungo la SP 227 di Portofino nei comuni di Santa Margherita Ligure e Portofino

A) Importo lavori a base di gara	€ 121.300,00
di cui:	
- oneri di sicurezza	€ 2.400,00
B) Somma a disposizione dell'Amm.ne	€ <u>28.700,00</u>
<u>Importo totale progetto (A+B)</u>	€ <u>150.000,00</u>

Impresa: Impre.ge Costruzioni

Contratto: Scrittura privata Prot. 17549 del 23/03/2026

Ribasso: 5,750 %

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 116 del D.Lgs 36/2023 e art. 12 del D.M. 49/2018)

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 - FINANZIAMENTO: L'opera è stata finanziata dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili con Atto Dirigenziale n. 141 del 09/05/2022 avente ad oggetto ripartizione delle risorse per le annualità 2025/2029;

1.2 - PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità – Ufficio Viabilità Centro; il Responsabile del Progetto ed il Direttore dei Lavori sono stati individuati nel Verbale di nomina delle figure professionali Prot. 8526 del 12/02/2026. Il progetto è stato approvato con Atto Dirigenziale n. 668 del 09/03/2026 per un importo complessivo di € 150.000,00 così ripartito:

A) Somme per lavori € 121.300,00

di cui:

- € 118.900,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta
- € 2.400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

- a) IVA 22%, acquisizione terreni, imprevisti, spese tecniche di verifica, laboratorio e collaudo, lavori manutentivi di sistemazione generale e a verde e di sicurezza da realizzarsi in economia o trattativa privata, e quant'altro previsto dalla vigente legge € 28.700,00
- Totale quadro economico € 150.000,00

1.4 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE

Interventi di manutenzione straordinaria della pavimentazione;

1.5 – DIREZIONE LAVORI: I lavori vennero diretti dal Geom. Mattia Mosetti, dipendente dell'Amministrazione della Città Metropolitana di Genova;

1.6 - GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: I lavori vennero eseguiti dall'impresa IMPRE.GE COSTRUZIONI srl, che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo del 5,750 %, quindi per un importo netto contrattuale di € 112.063,25 oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un importo contrattuale complessivo di € 114.463,25;

1.7 – CAUZIONE CONTRATTUALE: L'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € 5.723,16 mediante polizza fideiussoria definitiva n. 2464566 rilasciata il 12/03/2026 da CO-FACE – Ag. GECATA 033;

1.8 - PERIZIE SUPPLEMENTIVE E DI VARIANTE: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.

1.9 - SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 141.549,78 di cui € 114.463,25 quale netta autorizzata per lavori e precisamente:


A) Somme per lavori (al netto del ribasso d'asta) € 114.463,25

di cui:

- € 112.063,25 per lavori (netto)
- € 2.400,00 per oneri per la sicurezza

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

- I.V.A. sui lavori contrattuali € 25.181,92



- altro	€	1.904,61	
Totale somme a disposizione	€	<u>27.086,53</u>	€ <u>27.086,53</u>
Totale quadro economico consuntivo			€ <u>141.549,78</u>

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati in data 17/03/2026;

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è stabilito in giorni 40 (quaranta) a decorrere dal 17/03/2026.

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso dell'esecuzione dei lavori non vi furono sospensioni dei lavori.

2.4 - CONCESSIONE DI PROROGHE: Nel corso dell'esecuzione dei lavori non si è resa necessaria la proroga della fine lavori.

2.5 - SCADENZA DEFINITIVA: Non è stato individuato un nuovo termine di fine lavori.

2.6 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 01/04/2026 e quindi entro il termine indicato al punto 2.2.


2.7 - PENALI PER RITARDO: Non sono state applicate penali in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 - SUBAPPALTI: Durante l'esecuzione dei lavori non ci sono stati subappalti.

4 - DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 - ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto Direttore dei Lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di Servizio.

6 - LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia.





7 - PAGAMENTI IN ACCONTO: Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 101.226,80 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto. Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

8 - IL CONTO FINALE: È stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 04/05/2026 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a netti: € 16.148,47 (IVA inclusa) così ottenuto:

• IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE			
-	Importo lavori al netto conto finale	€	114.463,25
-	a cui si deduce:		
-	1 Certificato di Pagamento	€	41.180,68
-	2 Certificato di Pagamento	€	<u>60.046,12</u>
-	Sommano	€	<u>101.226,80</u> € <u>101.226,80</u>
-	RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	€	13.236,45

• IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE			
-	IVA 22% su € 114.463,25	€	25.181,92
-	da cui si deduce IVA 22% sui certificati	€	<u>22.269,90</u>
-	RESTANO	€	<u>2.912,02</u> € <u>2.912,02</u>
-	RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA	€	<u>16.148,47</u>

9 - RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

• IMPORTO INIZIALE APPROVATO

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

Importo lavori	€	112.063,25	
Oneri di sicurezza	€	<u>2.400,00</u>	
SOMMANO	€	<u>114.463,25</u>	€ 114.463,25
Somme a disposizione della stazione appaltante:			
- I.V.A. sui lavori	€	25.181,92	
- Altro	€	<u>1.904,61</u>	
Totale somme a disposizione	€	<u>27.086,53</u>	€ <u>27.086,53</u>
TOTALE QUADRO ECONOMICO			€ <u>141.549,78</u>

- **IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO**

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

- Importo netto conto finale	€	114.463,25	
- IVA sul conto finale	€	<u>25.181,92</u>	
SOMMANO			€ <u>139.645,17</u>

Pertanto, rimane una differenza attiva sui lavori di € 1.904,61 così ripartita:

- Risparmio sui lavori	€	0,00	
- Risparmio su IVA	€	0,00	
- Risparmio su altro	€	<u>1.904,61</u>	
RESTANO			€ <u>1.904,61</u>

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc.

10 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 210 del D.Lgs. 36/2023.





11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Genova mediante polizza assicurativa n° 018361373 continuativa.

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI: L'impresa dichiara di non avere effettuato cessione dei crediti a favore di terzi.


15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

La ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI: In sostituzione degli avvisi ai creditori il Direttore dei Lavori dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il Responsabile del Progetto conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti ai lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 - ANDAMENTO DEI LAVORI: Dalla relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

18 - ATTUAZIONE ART. 116 DEL D.lgs 36/2023: I p.ti 1 - 16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Progetto ai sensi e per gli effetti degli art. 116 del D.Lgs 36/2023.




19 – COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE): A norma dell'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

19.1 - VISITA SUI LUOGHI: Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'Impresa, e al Responsabile Unico del Progetto, in data 01/04/2026 il sottoscritto Geom. Mattia Mosetti si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del Sig. Stefano Della Scala, in qualità di Legale rappresentante. Con i presenti si è riscontrato che l'intervento è stato eseguito in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

19.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE:

Il sottoscritto Geom. Mattia Mosetti, Direttore dei Lavori delle opere di cui trattasi, considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in netti € 114.463,25;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;



- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza n° 018361373 presso INAIL di Genova continuativa e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopradescritto;

CERTIFICA

Che gli interventi di manutenzione straordinaria a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale lungo la SP 227 di Portofino nei Comuni di Santa Margherita Ligure e Portofino, SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice IMPRE.GE COSTRUZIONI srl .

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo netto confermato del Conto finale	€	114.463,25
B) Detrazioni per somme in acconto già erogate	€	<u>101.226,80</u>
Resta a credito liquido della ditta	€	<u>13.236,45</u>

(Euro tredicimiladuecentotrentasei/45)

che possono essere corrisposte all'impresa IMPRE.GE. COSTRUZIONI srl a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 04/05/2026

L'IMPRESA ESECUTRICE

Impre.ge Costruzioni



IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Mattia Mosetti



ai sensi dell'art. 116 del DLgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente
Certificato di Regolare Esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ing. Marco Ravera





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Direzione Territorio e mobilità

Oggetto: CC 03/26_MIMS. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI SALTUARI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE LUNGO LA SP 227 DI PORTOFI-NO NEI COMUNI DI SANTA MARGHERITA LIGURE E PORTOFINO. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 16.148,47= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA IMPE.GE COSTRUZIONI SRL

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione	Importo		Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG	
				Euro		N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno			
ENTRATA	4020001	0	4002975	-	8.414,03					1264	2026			
Note: Finanziamento MIMS 141/2022 ANNO 2026														
USCITA	1005202	0	2002982	+	16.148,47			2020	2026			D37H22003350001	BAA33E3A31	
Note: Saldo Impresa IMPRE.GE COSTRUZIONI SRL - Lav. 129														
USCITA	1005202	0	2002982	-	8.414,03	2018	2026					D37H22003350001		
Note: Economia di progetto														
USCITA	1005202	0	2002982	+	1.940,80	2018	2026	3076	2026			D37H22003350001		
Note: accantonare fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023. n. 36														
TOTALE ENTRATE:				-	8.414,03									
TOTALE SPESE:				+	9.675,24									

Genova li, 12/06/2026

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(GIOVANNI LIBRICI)
con firma digitale**