



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 1732/2023

Oggetto: CC 19/22_MIT 3 PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE SERVIZI DI INDAGINI PER L'INDIVIDUAZIONE E CARATTERIZZAZIONE STRUTTURALE DEL MANUFATTO ATTE ALLO SVILUPPO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DEL PONTE STRADALE N. 745 ALLA SP 333, IN COMUNE DI USCIO E DI PROVE DI CARICO SUI PONTI N.RI 1069, 590, 825, 402 E PAGAMENTO DEL SALDO DI EURO 14.542,40= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA ENGINEERING CONTROLS SRL - CUP D49J18000180001-CIG 9563900BF1.

In data 01/08/2023 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione triennale 2023/2025, approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitan con Deliberazione n. 40 in data 28/12/2022;

Richiamata la Determinazione del Sindaco Metropolitan n. 9 del 30/01/2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e della Performance 2023/2025;

Richiamato il D.Lgs.n. 36 del 31/03/2023 ed in particolare gli artt.224 e ss, con cui viene disposto che la normativa di legge si applica alle procedure di gara indette a fare data dal 1^a di luglio 2023;

Dato atto che:

-Con Atto Dirigenziale n. 2976/2022 del 29/12/2022 è stato approvato il progetto dell'importo complessivo di Euro 32.844,84= (oneri fiscali inclusi) relativo a "indagini strumentali volte all'individuazione ed alla caratterizzazione strutturale del manufatto atte allo sviluppo della progettazione definitiva/esecutiva del ponte stradale n. 745, alla SP 333, progressiva km 7+877 in Comune di Uscio e di prove di carico sul ponte n. 1069, SP 26, km 16+574 nel Comune di Ne, sul ponte n. 590, SP 26, km 16+828 nel Comune di Ne, sul ponte n. 825, SP 226, km 6+530 nel Comune di Montoggio e sul ponte n. 402, SP 3, km 3+813 nel Comune di Serra Riccò"- CUP: D49J18000180001- -CIG 9563900BF1- Codice Commessa CC: 19/22_MIT 3;

-Con successivo atto n. 15/2023 del 10/01/2023 sono state eseguite con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale nei confronti della Ditta affidataria ENGINEERING CONTROLS SRL, con sede in Via F.lli Ceirano n. 9 fraz. Madonna dell'Olmo in Comune di Cuneo, in ordine all'appalto in parola autorizzato con l'atto predetto 2976/2022, per un importo totale di euro 32.844,84, di cui euro 26.922,00= per servizi , ed



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

euro 5.922,84= per I.V.A. al 22%;

L'Impresa ENGINEERING CONTROLS SRL ha costituito garanzia fideiussoria definitiva n° 189196704 del 12/01/2023 prestata da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Cuneo, Subagenzia n.102, dell'importo di € 1.342,10= a garanzia dei suddetti servizi;

Con lettera di incarico sottoscritta da entrambe le parti in data 16/01/2023 è stato perfezionato il contratto, il cui incarico si è avviato con l'ispezione sul ponte 745 in data 16/01/2023, e si è concluso con l'ispezione di tutti i successivi ponti in data 28/06/2023 ;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato e parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data 05/07/2023, inerenti alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, controfirmata dalla Ditta stessa in data 06/07/2023, che ha proposto di liquidare all'impresa ENGINEERING CONTROLS SRL

– alla quale sono stati già corrisposti gli acconti complessivi di € 15.002,00= (più I.V.A. al 22% di € 3.300,44=) –

il saldo di € 11.920,00= che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% per I.V.A. di euro 2.622,40= ammonta a € **14.542,40=**

senza nessuna differenza tra le somme autorizzate in sede di aggiudicazione di euro 32.844,84= e quelle contabilizzate in sede di esecuzione di euro 32.844,84,= e ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Tenuto, pertanto, in considerazione che alla luce di quanto sopra esposto il quadro economico totale dell'incarico risulta il seguente:

Importo conto finale Imponibile	€ 26.922,00=
I.V.A. 22%	€ 5.922,84=
Totale	€ 32.844,84=

Richiamato l'atto dirigenziale n. 2677 del 17/12/2021 di accertamento dell'importo complessivo di Euro 8.116.635,40=, a titolo di contributi per investimento da Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su strade finanziati dal DM 16 febbraio 2018, per gli anni 2022-2023 ed in particolare l'accertamento 18/2022, così di seguito :

Codice	Azione	Importo	Anno di esigibilità	Accertamento
40200.01	4002934	€ 4.058.317,70	2022	18

Atteso che alla spesa del saldo di € **14.542,40=** (importo complessivo compreso di I.V.A.) si farà fronte con la seguente imputazione:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
ENGINEERING CONTROLS SRL	10052.02.2002950 Imp. 3743/2022	€ 14.542,40=

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. **Sonia Resemini**, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Tutto quanto in premessa

DISPONE

- 1) di prendere atto del certificato di regolare esecuzione dell'incarico, allegato e parte integrante relativo a "indagini strumentali volte all'individuazione ed alla caratterizzazione strutturale del manufatto atte allo sviluppo della progettazione definitiva/esecutiva del ponte stradale n. 745, alla SP 333, progressiva km 7+877 in Comune di Uscio e di prove di carico sul ponte n. 1069, SP 26, km 16+574 nel Comune di Ne, sul ponte n. 590, SP 26, km 16+828 nel Comune di Ne, sul ponte n. 825, SP 226, km 6+530 nel Comune di Montoggio e sul ponte n. 402, SP 3, km 3+813 nel Comune di Serra Riccò"- CUP: D49J18000180001- -CIG 9563900BF1 **Codice Commessa: 19/22_MIT 3-**, la cui spesa è stata consuntivamente accertata in € 26.922,00= più I.V.A. per € 5.922,84= per un totale complessivo di **Euro 32.844,84=** ;
- 2) di autorizzare la liquidazione del saldo di complessivi € **14.542,40=** (oneri inclusi) all'impresa ENGINEERING CONTROLS SRL, con sede in Via F.lli Ceirano n. 9 fraz. Madonna dell'Olmo in Comune di Cuneo, con la seguente imputazione di spesa:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
ENGINEERING CONTROLS SRL	10052.02.2002950 Imp. 3743/2022	€ 14.542,40=

- 3) che di dare atto che a seguito delle liquidazioni e del saldo citati al punto 2), l'impresa predetta dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città metropolitana di Genova;
- 4) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria definitiva n° 189196704 del 12/01/2023 prestata da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Cuneo, Subagenzia n.102, dell'importo di € 1.342,10= a favore dell'Impresa ENGINEERING CONTROLS SRL a garanzia dei suddetti lavori;
- 5) di prendere atto che non sussiste nessuna economia di spesa risultante dalla differenza tra la somma inizialmente stanziata di euro 32.844,84= e la somma complessiva effettivamente spesa per l'esecuzione del servizio di euro 32.844,84=;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

- 6) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale di Città metropolitana di Genova , sezione Amministrazione Trasparente, nonché sul portale della propria Stazione Unica Appaltante , ai sensi dell'art 29 del D.Lgs.50/2016 e succ modifiche e integrazioni;
- 7) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente ai sensi della normativa vigente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
Servizio Programmazione e Coordinamento Viabilità
Ufficio Opere Strutturali

OGGETTO: CC 19/22_MIT_3 Redazione di indagini strumentali volte all'individuazione ed alla caratterizzazione strutturale del manufatto atte allo sviluppo della progettazione definitiva/esecutiva del ponte stradale n. 745, alla SP 333, progressiva km 7+877 in Comune di Uscio e di prove di carico sul ponte n. 1069, SP 26, km 16+574 nel Comune di Ne, sul ponte n. 590, SP 26, km 16+828 nel Comune di Ne, sul ponte n. 825, SP 226, km 6+530 nel Comune di Montoggio e sul ponte n. 402, SP 3, km 3+813 nel Comune di Serra Riccò.

CUP: D49J18000180001 - CIG 9563900BF1

Importo complessivo del servizio	€	32.844,84
di cui:		
- imponibile	€	26.922,00
- Iva 22%	€	5.922,84

Affidatario: Engineering Controls S.r.l.

Affidamento dell'incarico: Atti Dirigenziali N. 2976/2022 del 29/12/2022 e N. 15/2023 del 10/01/2023

Lettera di incarico: Prot. Gen. Città Metropolitana di Genova n. 2786 del 17/01/2023

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 102 del D.Lgs 50/2016 e art. 25 del D.M. 49/2018)

* * *

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO SVOLTO:

Redazione di indagini strumentali volte all'individuazione ed alla caratterizzazione strutturale del manufatto atte allo sviluppo della progettazione definitiva/esecutiva del ponte stradale n. 745, alla SP 333, progressiva km 7+877 in Comune di Uscio e di prove di carico sul ponte n. 1069, SP 26, km 16+574 nel Comune di Ne, sul ponte n. 590, SP 26, km 16+828 nel Comune di Ne, sul ponte n. 825, SP 226, km 6+530 nel Comune di Montoggio e sul ponte n. 402, SP 3, km 3+813 nel Comune di Serra Riccò.

1.2 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

La funzione è stata svolta dall'ing. Sonia RESEMINI, nominata dal Direttore di Direzione Ing. Gianni MARCHINI il 21/06/2022 (documento firmato digitalmente dalle parti).

1.3 - GENERALITÀ DELL'AFFIDATARIO:

Si è deciso di procedere con AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in conformità all'art. 1, comma 2 lett. b), della L. 11 settembre 2020, n.120, così come modificato dall'art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

La procedura si è svolta a mezzo piattaforma SINTEL, con la pubblicazione della richiesta di preventivo in data 22/12/2022, concedendo all'offerente fino al 28/12/2022, per presentare la sua offerta corredata degli allegati previsti. È stato scelto l'operatore economico "**Engineering Controls S.r.l.**", per un importo netto contrattuale di € **26.922,00** (oneri fiscali esclusi) e un importo contrattuale complessivo di € **32.844,84** (oneri fiscali inclusi);

1.4 - CAUZIONE CONTRATTUALE:

L'operatore economico incaricato ha costituito cauzione definitiva a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, in conformità con quanto stabilito dalla polizza fideiussoria rilasciata per l'importo di € 1.346,10 mediante polizza fideiussoria assicurativa n° 189196704 del 12/01/2023 prestata da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Cuneo, Subagenzia n.102.

1.5 - MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI:

Nel corso dell'esecuzione dell'opera si è reso necessario introdurre variazioni non previste nel contratto:

- il Responsabile del Procedimento, vista la necessità di consentire al professionista incaricato di presiedere alle prove di carico i necessari approfondimenti e valutazioni tecniche, ha deciso di posticipare, rispetto alle tempistiche indicate nella lettera di incarico, le date per le prove di carico sui ponti n. 402, n. 1069 e n. 590 e, contestualmente, sempre per motivazioni di natura tecnica, di sospendere la realizzazione della prova di carico sul ponte n. 825. Tale decisione è stata comunicata all'operatore economico con nota PEC Prot. Gen. Città Metropolitana di Genova n. 4509 del 25/01/2023.

- il Responsabile del Procedimento, visti i risparmi sulle modalità e tempistiche di realizzazione delle indagini strumentali e delle prove di carico, e vista la scelta di sospendere la realizzazione della prova di carico sul ponte n. 825; essendo emersa la necessità, a seguito di criticità segnalate nel corso di una valutazione sulla sicurezza strutturale, di procedere alla realizzazione di indagini strumentali sul ponte n. 2021, sulla SP 10, al km 0+034, nel comune di Savignone; ai sensi dell'art. 8 del D.M. 49/2018, ha approvato, in data 01/06/2023, la perizia di variante dei lavori, redatta dal Direttore dell'esecuzione del Contratto, per un importo netto contrattuale di € 11.400,00 (IVA esclusa). Tale perizia non ha modificato l'importo netto contrattuale complessivo dell'appalto di € 26.922,00 (IVA esclusa), e lasciato a disposizione dell'amministrazione, per ulteriori attività, una somma pari a € 520,00 (IVA esclusa). La perizia ha riguardato indagini non distruttive (indagini pacometriche, georadar, SON-REB) e distruttive (sondaggi esplorativi, prove di compressione e carbonatazione su provini cilindrici). Per i lavori in variante è stato redatto in data 01/06/2023 un Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi;
- il Direttore dell'esecuzione del Contratto, in accordo con il Responsabile del Procedimento, in fase di realizzazione delle indagini strumentali oggetto della variante approvata, ha ravvisato la necessità, prevista comunque nell'incarico originale e confermata nella variante, di realizzare due ulteriori prove SON-REB nel ponte n. 2021, e prove di compressione e di carbonatazione su quattro provini cilindrici estratti dal ponte n. 402, precedentemente oggetto di prova di carico,

utilizzando, in tal modo, l'importo residuale ancora a disposizione per l'affidamento in corso.

1.6 - SOMMA AUTORIZZATA:

In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per il servizio ammonta a € **32.844,84** e precisamente:

A) Importo dei servizi (al netto del ribasso d'asta)	€ 26.922,00
B) I.V.A. con aliquota al 22%	€ 5.922,84
Totale quadro economico	€ 32.844,84

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEL CONTRATTO:

L'incarico è stato perfezionato con l'invio, da parte dell'affidatario, della lettera di incarico firmata digitalmente, mediante Nota PEC Prot. Gen. Città Metropolitana di Genova n. 1941 del 12/01/2023, e con la successiva trasmissione, da parte della Città Metropolitana, della lettera di incarico controfirmata dall'Ing. Gianni MARCHINI in qualità di Direttore di Direzione, mediante Nota PEC Prot. Gen. Città Metropolitana di Genova n. 2786 del 17/01/2023.

Le indagini strumentali sul ponte n. 745 dovevano iniziare entro il 16/01/2023. Il termine utile per l'esecuzione del servizio era stato invece legato alle tempistiche, da concordare con la Città Metropolitana, di realizzazione delle prove di carico, che dovevano essere tenute entro 30 giorni dall'affidamento dell'incarico.

L'attività oggetto dell'incarico è iniziata, come da incarico, il 16/01/2023, con l'inizio delle indagini strumentali sul ponte n. 745 sulla SP 333, indagini protrattesi fino al 18/01/2023.

A seguito della consegna dei risultati delle indagini strumentali sul ponte n. 745, trasmessi dall'operatore economico con nota PEC assunta a Prot. Gen. n. 11140 del 27/02/2023, è stato redatto un primo Stato di avanzamento lavori, a tutto il 24/02/2023, così dettagliato:

Importo imponibile:	€ 7.722,00
I.V.A. 22%	€ <u>1.698,84</u>
Importo totale:	€ 9.420,84

Lo stato di avanzamento lavori, contestualmente alla richiesta della relativa fattura, è stato trasmesso all'operatore economico con nota PEC Prot. Gen. n. 11332 del 27/02/2023.

La scadenza per la realizzazione delle prove di carico sui ponti n. 402 sulla SP 3, n. 590 e n. 1069 sulla SP 26 è stata invece prorogata, per scelta del Responsabile del Procedimento, al fine di consentire al professionista a cui era stata affidato l'incarico di presiedere alle prove di carico, e redigere di conseguenza i relativi attestati di transitabilità, di effettuare approfondimenti e valutazioni tecniche preliminari. Tale proroga è stata comunicata all'affidatario con nota PEC, Prot. Gen, n. 4509 del 25/01/2023. Contestualmente è stata comunicata, all'affidatario, sempre per motivazioni di natura tecnica, la sospensione della prova di carico sul ponte n. 825 sulla SP 226.

Le prove di carico si sono quindi tenute il 08/03/2023, per il ponte n. 402 sulla SP 13 (prova precedentemente fissata il 27/02/2023, e poi rimandata per questioni meteorologiche), ed il 30/03/2023, per i ponti n. 1069 e n. 590 sulla SP 26.

A seguito della consegna dei risultati delle prove di carico per i ponti n. 402, n. 1069 e n. 590, trasmessi dall'operatore economico con nota PEC assunta

a Prot. Gen. n. 25433 del 08/05/2023, è stato redatto un secondo stato di avanzamento lavori, a tutto il 0.9/05/2023 che, al netto dello stato di avanzamento precedente, era così dettagliato:

Importo imponibile:	€ 7.280,00
I.V.A. 22%	€ <u>1.601,60</u>
Importo totale:	€ 8.881,60

Lo stato di avanzamento lavori, contestualmente alla richiesta della relativa fattura, è stato trasmesso all'operatore economico con nota PEC Prot. Gen. n. 25786 del 09/05/2023.

A seguito della segnalazione di criticità nel corso di una valutazione sulla sicurezza strutturale del ponte n. 2021, sulla SP 10, al km 0+034, nel comune di Savignone, anche in relazione a risparmi sulle modalità e tempistiche di realizzazione delle indagini strumentali e delle prove di carico già effettuate, e visto che, per ragioni di natura tecnica, si era deciso di sospendere, temporaneamente, la realizzazione della prova di carico sul ponte n. 825, si è deciso di procedere alla realizzazione di indagini strumentali sul ponte n. 2021. Si è proceduto pertanto alla redazione di una perizia di variante approvata dal Responsabile del Procedimento il 01/06/2023, ed alla conseguente redazione, sempre in data 01/06/2023, di un Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi. Tale variante non ha comportato aumento dell'importo contrattuale.

Si è quindi proceduto, dal 12 al 16/06/2023, alla realizzazione delle indagini sul ponte n. 2021 sulla SP 10. Nel corso di realizzazione delle indagini su detto ponte è emersa la necessità di procedere con due ulteriori prove SON-REB nel ponte n. 2021, e con prove di compressione e di carbonatazione su quattro provini cilindrici estratti dal ponte n. 402, precedentemente già

oggetto di prova di carico, utilizzando in tal modo le somme ancora a disposizione per l'incarico affidato.

Con la trasmissione, da parte dell'operatore economico, dei risultati delle indagini strumentali sui ponti n. 2021 e n. 402, con nota PEC assunta a Prot. Gen. n. 36278 del 28/06/2023, si sono completate le attività in affidamento all'operatore economico.

3 - PAGAMENTI IN ACCONTO:

Come si può dedurre dagli stati di avanzamento lavori esplicitati al successivo punto 4, all'affidatario è stata erogata la somma complessiva di € 15.002,00 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto, a norma della lettera di affidamento sottoscritta dalle parti.

Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

4 - IL CONTO FINALE:

Il Conto Finale è stato redatto dal direttore dell'esecuzione del contratto e da esso risulta che l'importo da liquidare all'affidatario ammonta a netti € **14.542,40** (IVA inclusa) così ottenuto:

IMPORTO SERVIZI SUL CONTO FINALE	€ 26.922,00
- a dedurre: importo S.A.L. N. 1:	€ 7.722,00
- a dedurre: importo S.A.L. N. 2:	€ 7.280,00
- Sommano:	€ 15.002,00
RESTANO A CREDITO DELL'AFFIDATARIO	€ 11.920,00
IMPORTO I.V.A. SUL CONTO FINALE	
- I.V.A. 22% su € 26.922,00:	€ 5.922,84
- a dedurre: I.V.A. sui S.A.L. 1 e 2	€ 3.300,44
RESTA PER I.V.A.:	€ 2.622,40
RESTANO A CREDITO COMPL. DELL'AFFIDATARIO	€ 14.542,40

5 – RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

- **IMPORTO INIZIALE APPROVATO**

Le somme autorizzate risultano ripartite come segue:

Corrispettivo per la realizzazione di indagini strumentali sui ponti n. 745 sulla SP 333, n. 2021 sulla SP 10 e n. 402 sulla SP 3, e di prove di carico sui ponti n. 402 sulla SP 3, n. 590 e n. 1069 sulla SP 26:

Imponibile	€ 26.922,00
I.V.A.	€ 5.922,84
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 32.844,84

- **IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO**

All'ultimazione dell'esecuzione del contratto le spese risultano così ripartite:

- Importo netto conto finale	€ 26.922,00
- IVA sul conto finale	€ 5.922,84
SOMMANO	€ 32.844,84

Pertanto non c'è differenza tra le somme autorizzate e quelle contabilizzate.

6 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI:

Durante l'esecuzione delle prestazioni non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 206 del D.Lgs. 50/2016.

7 - CESSIONE CREDITI:

L'affidatario non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi.

8 – ATTUAZIONE ART. 102 DEL D.lgs. 50/2016

I p.ti 1-8 del presente documento sono stati redatti e dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dell'esecuzione del Contratto, ai sensi e per gli effetti degli art. 102 del D.Lgs 50/2016.

9 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A norma dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e del contratto, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Da un attento esame degli elaborati progettuali oggetto della prestazione di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali.

10 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto ing. Sonia RESEMINI, Responsabile Unico del Procedimento, considerato che:

- le prestazioni contrattuali sono state completamente e regolarmente eseguite e corrispondono alle prescrizioni contrattuali;
- che l'operatore economico incaricato ha osservato le prescrizioni contrattuali e le indicazioni del direttore dell'esecuzione;
- che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le attività eseguite e le registrazioni contenute nei documenti contabili;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo delle prescrizioni contrattuali si conferma in nette € 26.922,00 (IVA esclusa);
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate e trova copertura finanziaria nell'ambito di contributi per investimenti da Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su strade finanziati dal D.M. 16 febbraio 2018, per gli anni 2022-2023, nello stanziamento di Bilancio Codice 10052.02 – azione 200.2950 – impegno n. 3743/2022.

CERTIFICA

che il servizio di “redazione di indagini strumentali volte all’individuazione ed alla caratterizzazione strutturale del manufatto atte allo sviluppo della progettazione definitiva/esecutiva del ponte stradale n. 745, alla SP 333, progressiva km 7+877 in Comune di Uscio e di prove di carico sul ponte n. 1069, SP 26, km 16+574 nel Comune di Ne, sul ponte n. 590, SP 26, km 16+828 nel Comune di Ne, sul ponte n. 825, SP 226, km 6+530 nel Comune di Montoggio e sul ponte n. 402, SP 3, km 3+813 nel Comune di Serra Riccò” E’ STATO REGOLARMENTE ESEGUITO dall’operatore economico “ENGINEERING CONTROLS S.R.L.”,

LIQUIDA

Il credito liquido dell’affidatario come segue:

A)	Importo netto confermato dello Conto finale	€	26.922,00
B)	Detrazioni		
	- Per somme in acconto già erogate;	€	<u>15.002,00</u>
C)	Resta a credito liquido dell’affidatario	€	11.920,00

diconsi euro undicimilanovecentoventi / 00 (IVA esclusa) dei quali si propone il pagamento a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i servizi di cui è oggetto il presente certificato.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(ing Sonia RESEMINI)

IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE

(ing Paolo FERRARO)

L’AFFIDATARIO

(ENGINEERING CONTROLS S.r.l.)



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: CC 19/22_MIT 3 PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE SERVIZI DI INDAGINI PER L'INDIVIDUAZIONE E CARATTERIZZAZIONE STRUTTURALE DEL MANUFATTO ATTE ALLO SVILUPPO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DEL PONTE STRADALE N. 745 ALLA SP 333, IN COMUNE DI USCIO E DI PROVE DI CARICO SUI PONTI N.RI 1069, 590, 825, 402 E PAGAMENTO DEL SALDO DI EURO 14.542,40= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA ENGINEERING CONTROLS SRL - CUP D49J18000180001-CIG 9563900BF1

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG	
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno			
ENTRATA	40200.01	0	4002934	+	4.058.317,70					18	2022			
Note: lavoro 36														
USCITA	10052.02	0	2002950	+	14.542,40			3743	2022			D49J18000180001	9563900BF1	
Note: ENGINEERING CONTROLS LAVORO 36														
TOTALE ENTRATE:				+	4.058.317,70									
TOTALE SPESE:				+	14.542,40									

Genova li, 02/08/2023

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(GIOVANNI LIBRICI)
con firma digitale**