



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità  
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

## Attestazione documenti allegati

Atto N. 1830/2026

**OGGETTO: CC 06/25\_MIT- AI - SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ LEVANTE -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE A TRATTI SALTUARI ( SP 26 DI VALGRAVEGLIA, SP 88 DI MONTEDOMENICO)\_ ACCORDO QUADRO - LOTTO 3 LEVANTE- PRESA ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DI EURO 32.010,65 (ONERI INCLUSI) AD A.T.I. GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. / REBECCHI MATTEO & C S.N.C. - CUP D97H22001160001.CIG FIGLIO A06C091619. CIG PADRE 8820390018**

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

### Allegati:

Nome file allegato: PR\_DET\_PROP\_1970\_2026.docx

Hash:

70F54B97A1FBCBDC343DCB8C1E5D9A0A14E9F2324F0F645CFADB7AF513B330D25F1125A652916CB  
8E1CAAC727E7852B79C3E6F9F2B2D845300C818DC12FD0F08

Nome file allegato: cc.6-25\_MIT.AI\_CRE SP26-42.firmato.pdf

Hash:

BE1B1896C31029DD390F7D9E57C91CF9390F441E64BF2FB037C7B6844143D61A92FDC862CF2BC6B  
C30801543056AE36D22D7BB83ACA95561CABBB0D2E5B8B578

**Sottoscritta da  
(GIANNI MARCHINI)  
con firma digitale**



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Territorio e mobilità  
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 1830/2026

**Oggetto: CC 06/25\_MIT- AI - SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ LEVANTE -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE A TRATTI SALTUARI ( SP 26 DI VALGRAVEGLIA, SP 88 DI MONTEDOMENICO)\_ ACCORDO QUADRO - LOTTO 3 LEVANTE- PRESA ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DI EURO 32.010,65 (ONERI INCLUSI) AD A.T.I. GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. / REBECCHI MATTEO & C S.N.C. - CUP D97H22001160001.CIG FIGLIO A06C091619. CIG PADRE 8820390018.**

In data 18/06/2026 il dirigente GIANNI MARCHINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Dato atto che :

- la determinazione della Direzione Territorio e Mobilità della Città Metropolitana di Genova n.1442/2021 del 01/07/2021 ha approvato il disciplinare tecnico e documentazione tecnica propedeutica all'affidamento tramite Accordo Quadro degli interventi di manutenzione a tratti saltuari delle strade provinciali della Città Metropolitana di Genova;
- la determinazione della Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance Servizio Stazione Unica Appaltante n. 1465 del 06/07/2021 ha approvato i documenti di gara "Accordo quadro", "Condizioni Generali" e relativi allegati unitamente al Bando di gara e suoi allegati, finalizzati alla procedura in oggetto;
- la determinazione della Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance Servizio Stazione Unica Appaltante n. 374 del 21/02/2022 ha disposto, per quanto concerne la competenza della Città Metropolitana di Genova, l'aggiudicazione del Lotto n. 3 all'operatore economico R.T.I. GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. (mandataria) / REBECCHI MATTEO & C S.N.C. (mandante) in applicazione del criterio di aggiudicazione dei Lotti definito al punto II.1.6 del Bando di Gara, con il ribasso del 6,95% da applicare ai prezzi unitari contenuti nell'allegato n. 5 "Elenco Prezzi Unitari", mantenendo inalterato l'importo massimo del Lotto in argomento, indicato nella documentazione di gara, pari ad € 3.160.000,00 (oneri fiscali esclusi) recante il seguente CIG "PADRE": 8820390018;
- relativamente al Lotto 3 – Zona Levante: l'affidamento alla A.T.I. GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. (mandataria) / REBECCHI MATTEO & C S.N.C. (mandante) è stato formalizzato mediante stipula del relativo contratto con scrittura privata autenticata in data 27.05.2022 prot.28591 del 27.05.2022 - Rep. 209;



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

- Con Atto dirigenziale n. 1930/2025 del 15/07/2025 è stato assunto l'impegno di spesa n. di euro 310.000,00= (inclusi oneri fiscali e somme a disposizione) per interventi di "Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale a tratti saltuari ( SP 26 di Valgraveglia, SP 88 di Montedomenico) – SP dell'ufficio viabilità levante, in relazione al quale è stato stipulato il Contratto derivato n. 14 ed è stato assunto il seguente CIG "Figlio": A06C091619, (CC 06/25 MIT \_AI);

L'impresa appaltatrice ha costituito, per l'appalto principale, cauzione definitiva pari al 20% dell'importo calcolato sul valore del lotto corrispondente, rilasciata da Coface – Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur – Agenzia di Biella 112 in data 16/03/2022 polizza avente n. 2346797 per un importo di Euro 25.280,00= (venticinquemiladuecentoottanta/00), costituita ai sensi dell'Art. 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali, come garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;

L'impresa appaltatrice ha inoltre costituito, relativamente al contratto derivato di cui trattasi, cauzione definitiva rilasciata da Coface – Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur – Agenzia di Biella 112 – rilasciata in data 01/08/2025 polizza avente n° 2447427 per un importo di Euro 7.872,00= (settemilaottocentosestantadue/00), pari all'80% dell'importo corrispondente alla garanzia calcolata sull'importo del Contratto Derivato attivato, secondo le modalità indicate dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016;

Con Ordine Principale di Lavarò (OPL) prot. n. 44917 del 24/07/2025 è stato attivato il contratto derivato n. 14, con prot. n. 54791 del 15/09/2025 è stata recepita l'accettazione dell'Impresa in ordine alla Richiesta Preliminare dei Lavori (RPL) già trasmessa con nota del 06/08/2025 prot. n. 47823;

I lavori sono stati consegnati in data 24/11/2025;

Richiamate le note relativamente ai prezzi unitari del 28/10/2022 prot. n. 57177, del 21/02/2023 prot. n. 9955, del 21/02/2024 prot. n.11696 e del 12/05/2025 prot. n.28283 recepite dall'Operatore Economico suddetto;

Visto che in data 28/05/2026 i Servizi Tecnici hanno redatto a conclusione della regolare esecuzione ed ultimazione dei lavori Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, in cui si propone di liquidare, detratti gli acconti già corrisposti pari a € 268.103,93= (inclusa IVA al 22%), il saldo di € 26.238,24=, che per effetto dell'applicazione dell'I.V.A. aliquota del 22% di € 5.772,41=, ammonta a € 32.010,65= con un'economia di spesa di € 5,42= rispetto all'importo di aggiudicazione, a favore dell'Impresa RTI GIUGGIA COSTRUZIONI SRL- REBECCHI MATTEO & C. SNC;

Ritenuta la necessità di accogliere le proposte dei Servizi Tecnici, il quadro economico dell'intervento alla luce di quanto sopra esposto, risulta contabilizzato nel modo che segue :

Importo finale dei lavori	€ 245.995,56=
---------------------------	---------------



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

I.V.A. 22%	€ 54.119,02=
Totale Importo finale lavori	€ 300.114,58=

Atteso che al saldo della spesa di euro 32.010,65=, si farà fronte con i fondi di cui alla tabella che segue:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
R.T.I. GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. / REBECCHI MATTEO & C S.N.C.  Codice 28126	10052.02 2003013 Impegno 3527/2025	€ 32.010,65=

Richiamato l'atto dirigenziale di accertamento n. 1930/2025, con cui a titolo di quanto disposto nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 394 del 13/10/2021 "Ripartizione ed utilizzo dei fondi per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l'accessibilità delle aree interne" e successiva autorizzazione ministeriale di assegnazione risorse alla Città metropolitana di Genova in ordine ad interventi nel programma sessennale 2021 – 2026– Area Interna Antola Tigullio ", è stata accertata la somma di euro 310.000,00=, per l'intervento in oggetto secondo la seguente tabella:

Entrata

Codice	Azione	Importo	accertamento
40200.01	4003012	310.000,00=	1533/2025

Preso atto che non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedurali come previsto dall'art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 e dell'art. 7 del DPR n. 62/2013;

Visto il Bilancio di previsione 2026 - 2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitanano con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Marco Ravera, responsabile del



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Considerato tutto quanto sopra,

### DISPONE

1) di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, allegato e parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data 28/05/2026, relativo alla regolare esecuzione ed ultimazione di "Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale a tratti saltuari ( SP 26 di Valgraveglia, SP 88 di Montedomenico) – SP dell'ufficio viabilità levante", Contratto derivato n. 14 - CUP D97H22001160001, CIG FIGLIO A06C091619 , CIG PADRE 8820390018 (CC 06/25 MIT \_AI), la cui spesa è risultata a consuntivo di € 245.995,56= , a cui si aggiunge l' IVA di € 54.119,02= per un totale complessivo di € 300.114,58= oltre a somme a disposizione;

2) di liquidare il saldo di complessivi € 32.010,65= (inclusi oneri di sicurezza ed I.V.A.) all'Impresa RTI GIUGGIA COSTRUZIONI SRL- REBECCHI MATTEO & C. SNC con la seguente imputazione di spesa:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
R.T.I. GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. / REBECCHI MATTEO & C S.N.C. Codice 28126	10052.02 2003013 Impegno 3527/2025	€ 32.010,65=

3) di dare atto che dopo la liquidazione del saldo citato l'impresa dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;

4) di autorizzare lo svincolo:

- ✓ di cauzione definitiva rilasciata da Coface – Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur – Agenzia di Biella 112 in data 16/03/2022 ed avente n. 2346797 per un importo di Euro 25.280,00= (venticinquemiladuecentoottanta/00), giuste le riduzioni di legge, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, costituita ai sensi dell'art. 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali, per l'appalto principale, pari al 20% dell'importo corrispondente alla garanzia calcolata sul valore del lotto;



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## **Atto dirigenziale**

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

- ✓ di cauzione definitiva, relativamente al contratto derivato di cui trattasi, rilasciata da Coface – Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur – Agenzia di Biella 112 – rilasciata in data 01/08/2025 ed avente n° 2447427 per un importo di Euro 7.872,00= (settemilaottocentosestantadue/00), pari all'80% dell'importo corrispondente alla garanzia calcolata sull'importo del Contratto Derivato attivato secondo le modalità indicate dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016;

5) di dichiarare economia di spesa sugli interventi in oggetto (come da certificato di regolare esecuzione) la somma di € 5,42=, risultante dalla differenza tra l'importo di aggiudicazione di € 300.120,00=e la somma effettivamente spesa per l'esecuzione dei lavori di € 300.114,58=, oltre a € 9.880,00= per somme a disposizione dell'amministrazione;

6) di accantonare € 3.936,00= come da progettazione per il fondo incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 impegnando questo importo con i fondi presenti sulla prenotazione 3526/2025 somme a disposizione dell'amministrazione;

7) di prendere atto che la spesa complessiva dell'intervento di € 304.114,58= sarà rendicontata secondo le modalità di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 394 del 13/10/2021 e modifiche succ. (accertamento 1533/2025 da incassare);

8) di dare atto che l'economia totale (lavori e somme a disposizione) di € 5.949,42= è presente nei seguenti impegno e prenotazione :

- € 5,42= Imp. 3527/2025,

- € 5.944,00= pren. 3526/2025;

9) di ridurre l'accertamento 1533/2025 di euro 5.949,42= per minor costo della progettazione;

10) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente  
(GIANNI MARCHINI)  
con firma digitale**



Città Metropolitana  
di Genova

**DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'**  
**Servizio Infrastrutture e Mobilità**  
**Ufficio Lavori Pubblici**



**OGGETTO: AQ\_lotto.3\_CC CC: 06/25\_MIT.AI - SP dell'Ufficio Viabilità levante -  
Interventi di manutenzione straordinaria a tratti saltuari di ripristino della  
sovrastuttura stradale della SP 26 di VALGRAVEGLIA, SP42 DI ROMAGGI.**

Importo lavori:

- Per lavori (al netto ribasso compresi oneri sicurezza)	€ 246.000,00
Somma a disposizione dell'Amm.ne	€ 64.000,00
<b>Importo totale progetto</b>	<b>€ 310.000,00</b>

Impresa: RTI. GIUGGIA COSTRUZIONI SRL – REBECCHI MATTEO E C SNC

Contratto derivato/OPL n.14 prot. n.47519 del 05/08/2025

Ribasso: 6,95 %

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E  
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**  
art 116 e art 206 del D.lgs 36/2023 e s.m.e i.

\* \* \*

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE**

**1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE  
DELL'OPERA:**

**1.1 - PREMESSE:**

- Richiamata la determinazione della Direzione Territorio e Mobilità della Città Metropolitana di Genova n.1442/2021 del 01/07/2021 con la quale è stato approvato il disciplinare tecnico e documentazione tecnica propedeutica all'affidamento tramite Accordo Quadro degli interventi di manutenzione a tratti saltuari delle strade provinciali della Città Metropolitana di Genova;

- Richiamata la determinazione della Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance Servizio Stazione Unica Appaltante n. 1465 del 06/07/2021 con la quale sono stati approvati i documenti di gara “Accordo quadro”, “Condizioni Generali” e relativi allegati unitamente al Bando di gara e suoi allegati, relativamente alla procedura in oggetto;
- Richiamata la determinazione della Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance Servizio Stazione Unica Appaltante n. 374 del 21/02/2022 con la quale è stata disposta, per quanto concerne la competenza della Città Metropolitana di Genova, l’aggiudicazione del Lotto n. 3 all’operatore economico R.T.I. GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. (mandataria) / REBECCHI MATTEO &C S.N.C. (mandante) in applicazione del criterio di aggiudicazione dei Lotti definito al punto II.1.6 del Bando di Gara (ID.4511), con il ribasso del 6,95% da applicare ai prezzi unitari contenuti nell’allegato n. 5 “Elenco Prezzi Unitari”, mantenendo inalterato l’importo massimo del Lotto in argomento, indicato nella documentazione di gara, pari ad € 3.160.000,00= (oneri fiscali esclusi) recante il seguente CIG “PADRE”: 8820390018;
- Relativamente al Lotto 3 – Zona Levante: l’affidamento alla GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. (mandataria) / REBECCHI MATTEO &C S.N.C. (mandante) è stato formalizzato mediante stipula del relativo contratto con scrittura privata autenticata in data 27.05.2022 prot. 28591 del 27.05.2022 - Rep. 209;
- Con Atto dirigenziale n. 1930/2025 del 15/07/2025 è stato assunto, per la Commessa in oggetto, impegno di spesa per l’importo di Euro 310.000,00= (oneri inclusi);
- È stato quindi attivato il Contratto Derivato n. 14 (O.P.L.) prot. 44917 del 24/07/2025, successivamente sottoscritto da entrambe le parti, per un importo complessivo di Euro 246.000,00= (oltre i.v.a.) come di seguito specificato.

- Con nota prot. 47823 del 06/08/2025 è stata trasmessa all'Impresa Richiesta preliminare di Lavori (R.P.L.) con annesso progetto esecutivo, cui ha fatto seguito l'Accettazione da parte dell'impresa tramite Mod. 04 CACM assunta al ns. prot. 54791 del 15/09/2025;

#### 1.2 - FINANZIAMENTO :

- Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 892 del 26/04/2023 con cui è stato disposto l'accertamento delle entrate assegnate a titolo di "finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane" dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con D.M. n. 224 del 29/05/2020, secondo il seguente prospetto riguardante le sole entrate del 2023

- Atteso che con Determinazione del Sindaco metropolitano n. 50/2023 è stata disposta la variazione del Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2023-2025 con conseguenti modifiche alle dotazioni di competenza e di cassa assegnate

- Preso atto che, con specifico riferimento all'importo complessivo dell'intervento in oggetto, relativo agli interventi di manutenzione a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale sulla SP 26 di VALGRAVEGLIA e SP 42 di ROMAGGI (Comuni vari)- SP dell'ufficio viabilità levante (CC 06/25\_MIT\_AI), in relazione al quale è stato stipulato il Contratto derivato n.14 e per il quale è stato assunto il seguente CIG "Figlio": A06C091619, comporta una spesa di Euro 310.000,00= (oneri fiscali inclusi)

- Preso atto che con Determina Dirigenziale n. 1930/2025 del 15/07/2025 è stato assunto, per l'intervento in oggetto, l'impegno di spesa n. 3527/2025 per 300.120,00= in favore della GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. (mandataria) REBECCHI MATTEO &C S.N.C. (mandante) e la Pren. n. 3526/2025 per € 9.880,00= per somme a disposizione dell'Amministrazione (Cod. 100520 2 -Cap. 0 - Az. 20030 13);

### 1.3 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE

I lavori hanno riguardato la risagomatura del corpo stradale, con scarifica e pulizia del piano viabile, stesa di conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura, tra le seguenti progressive : SP26 di Valgraveglia da km 0+000 a km 1+000 e da km 8+200 a km 10+800 a tratti saltuari; SP42 di Romaggi da km 21+560 a km 21+660, per un totale complessivo di ca. ml 1900;

– DIREZIONE LAVORI: I lavori vennero diretti da Geom. Luca Garibotto, (dipendente dell'Amministrazione della Città Metropolitana) incaricato con atto di nomina Dirigenziale prot.10760 del 21/02/2025 agli atti della Direzione Territorio e Mobilità, sono stati nominati: Responsabile del Procedimento l'Ing. Marco Ravera, Dirigente della Direzione Territorio e Mobilità, Direttore dei lavori il geom. Luca Garibotto; Progettisti il Geom. Luca Garibotto e Geom. Monica Costa, entrambi tecnici dipendenti della stessa Direzione; Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione la Geom. Monica Costa.

1.5 - GENERALITA' DELL'APPALTATORE: relativamente al Lotto 3 – Zona Levante: l'affidamento alla GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. (mandataria) / REBECCHI MATTEO &C S.N.C. (mandante) è stato formalizzato mediante stipula del relativo contratto con scrittura privata autenticata in data 27.05.2022 prot. 28591 del 27.05.2022 - Rep. 209; l'A.T.I. è stata costituita con Atto notarile del 01/03/2022 - Notaio Pierpaolo Verde - Rep. 15921 - Racc. 11041;

1.6 - CAUZIONE CONTRATTUALE: l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva rilasciata da Coface – Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur – Agenzia di Biella 112 – rilasciata in data 25/02/2022 ed avente n°2345281 per un importo di Euro 126.400,00= (centoventiseimilaquattrocento/00), successivamente annullata e sostituita dalla cauzione definitiva rilasciata dalla



medesima Compagnia in data 16/03/2022 ed avente n. 2346797 per un importo di Euro 25.280,00= (venticinquemiladuecentoottanta/00), giuste le riduzioni di legge, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, costituita ai sensi dell'Art. 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali, per l'appalto principale, pari al 20% dell'importo corrispondente alla garanzia calcolata sul valore del lotto;

l'impresa appaltatrice ha inoltre costituito, relativamente al contratto derivato di cui trattasi, cauzione definitiva rilasciata da Coface – Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur – Agenzia di Biella 112 – rilasciata in data 01/08/2025 ed avente n° 2447427 per un importo di Euro 7.872,00= (settemilaottocentosettantadue/00), pari all'80% dell'importo corrispondente alla garanzia calcolata sull'importo del Contratto Derivato attivato secondo le modalità indicate dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016;

1.7 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto:

1.8 SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 310.000,00 di cui € 246.000,00 quale netta autorizzata per lavori e precisamente:

A) Somme per lavori € 246.000,00

di cui

- € 240.000,00 per lavori (al netto del ribasso d'asta)
- € 6.000,00 per oneri per la sicurezza

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

a) I.V.A. sui lavori contrattuali € 54.120,00

b)	Spese tecniche progettazione	€	3.936,00
c)	Imprevisti	€	5.412,00
d)	Spese per accertamenti ecc	€	532,00
<b><u>Totale somme a disposizione</u></b>		<b>€</b>	<b>9.880,00</b>

**Totale quadro economico** **€ 310.000,00**

## 2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

Si richiama quanto previsto dall'art. 3 del C.S.A. secondo il quale la durata del Contratto Derivato è indicata nel Contratto medesimo e decorre dal Verbale di Consegna. Nel caso di più Ordinativi di Lavoro la durata è fissata nell'O.D.L. stesso con riferimento al numero di giorni naturali, successivi e consecutivi di durata dell'intervento così come risultanti dal cronoprogramma di cui al progetto esecutivo.

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale in data 24/11/2025;

2.2 - TERMINE PREVISTO PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DERIVATO: Ai sensi del Contratto Derivato il contratto doveva concludersi entro 365 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto entro il 23/11/2026.

### 2.3 - ORDINATIVI DI LAVORO:

Per l'esecuzione del Contratto Derivato in oggetto è stato emesso n. 1 Ordinativo di Lavoro con O.D.L. prot. 69924 del 20/11/2025.

2.4 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso l'esecuzione dei lavori non vi furono sospensioni dei lavori.

2.5 - CONCESSIONE DI PROROGHE: La ditta non ha fatto pervenire richieste motivate di proroga.

2.6 - **SCADENZA DEFINITIVA:** A seguito di quanto richiamato ai punti 2.2 e 2.4 il termine utile per ultimare i lavori di cui previsto per la conclusione del Contratto Derivato è il 23/11/2026 .

2.7 - **ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI CUI AL CONTRATTO DERIVATO:**

Per l'esecuzione del Contratto Derivato di cui trattasi è stata prevista l'emissione di un unico O.D.L., pertanto in data 24/03/2026 è stato redatto certificato di ultimazione dei lavori realizzabili nell'ambito del Contratto Derivato.

2.8 - **PENALI PER RITARDO:** La penale prevista dall'art. 13 delle Condizioni generali non è stata applicata in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

**3 – SUBAPPALTI:** Durante l'esecuzione dei lavori non ci sono stati subappalti.

**4 - DANNI DI FORZA MAGGIORE:** Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

**5 - ORDINI DI SERVIZIO:** Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di servizio.

**6 - LAVORI IN ECONOMIA:** Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia.

**7 - PAGAMENTI IN ACCONTO:** Come si può dedurre dallo stato di avanzamento e dal certificato di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 219.757,32 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto, a norma di quanto previsto nel Contratto Derivato. Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

**7BIS – APPLICAZIONE ART. 26 COMMA 8 D.L. 50/2022 CONVERTITO IN LEGGE 91 DEL 15 LUGLIO 2022**

In attuazione dell'art. 26 comma 8 del decreto aiuti n. 50/2022 (conversione in Legge n. 91/2022) che prevede che “ (...) fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli

accordi quadro di lavori già aggiudicati, le stazioni appaltanti, ai fini della esecuzione di detti accordi, nei limiti delle risorse complessivamente stanziare per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro utilizzano i prezzi aggiornati secondo le modalità di cui al comma 2 ovvero di cui al comma 3 dell'art 26 del DLgs 50/22, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta (...)” si è proceduto con la redazione dei nuovi prezzi unitari rivalutati seguendo le indicazioni contenute nel Parere MIMS n. 1330 del 23/05/2022 avendo come riferimento i costi unitari di cui al Prezzario Regione Liguria aggiornato per l'anno 2023 ovvero aggiornando le indagini di mercato. I prezzi unitari aggiornati sono stati inseriti nel conto finale e applicati a tutte le quantità eseguite nell'ambito del Contratto Derivato sottoscritto successivamente all'entrata in vigore del D.L. 50/2022.

**8 - IL CONTO FINALE** è stato redatto dal direttore dei lavori in data 01/04/2026 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a netti: € 26.238,24 (IVA esclusa) così ottenuto:

•	IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE	
-	Importo lavori al netto conto finale	€ 245.995,56
-	a cui si deduce:	
-	1° ed ultimo Certificato di Pagamento	
	<u>€ 219.757,32</u>	
-	RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	<u>€ 26.238,24</u>
•	IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE	
-	IVA 22% su € 245.995,56	€ 54.119,02
-	da cui si deduce IVA 22% sui certificati	€ 48.346,61
-	RESTANO per IVA	<u>€ 5.772,41</u>



- RESTANO A CREDITO

COMPLESSIVO DELL'IMPRESA

(iva inclusa)

€ 32.010,65

## 9 - RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME

### AUTORIZZATE E SPESE:

- IMPORTO INIZIALE APPROVATO

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

Importo lavori al netto del

ribasso d'asta (6,95%) € 240.000,00

Oneri di sicurezza € 6.000,00

SOMMANO € **246.000,00**

Somme a disposizione della stazione appaltante

- I.V.A. sui lavori € 54.120,00

- Spese tecniche progettazione € 3.936,00

- Imprevisti € 5.412,00

- Spese accertamenti ecc € 532,00

Somme a disposizione € 9.880,00

Importo totale progetto € **310.000,00**

- IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così

ripartite:

- Importo netto conto finale € 245.995,56

- IVA sul conto finale € 54.119,02

SOMMANO € 300.114,58

Pertanto rimane una differenza attiva sui lavori di € **9.885,42** così ripartita:

- Risparmio sui lavori	€	4,44
- Risparmio su IVA su € 175,15	€	0,98
- Per spese tecniche progettazione	€	3.936,00
- Imprevisti	€	5.412,00
- Spese accertamenti, ecc	€	532,00

**TORNANO** € **9.885,42**

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc.

**10 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI:** Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

**11 - RISERVE DELL'IMPRESA:** L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

#### **12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI**

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Cuneo mediante polizza assicurativa n° 19761076 GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.; INAIL di Genova mediante polizza assicurativa n° 46081428/93 REBECCHI MATTEO & C S.N.C. con decorrenza continuativa.

**13 - INFORTUNI:** Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

**14 - CESSIONE CREDITI:** L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi.

**15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:**La ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

**16 - AVVISO AI CREDITORI**In sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il responsabile del procedimento conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

**17 - PROVE SUI MATERIALI** Durante lo svolgimento dei lavori sono state effettuate prove sui materiali come risulta dall'allegato "fascicolo sui materiali".


**18 - ANDAMENTO DEI LAVORI** Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

**19 - ATTUAZIONE ART. 102 DEL D.lgs 50/2016** I p.ti 1-16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti degli art. 102 del D.Lgs 50/2016.

**20 - COLLAUDO DEI LAVORI ( CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE)**

A norma dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

20.1 - VISITA SUI LUOGHI



Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, e al responsabile unico del procedimento, in data 24/03/2026 il sottoscritto Geom. Luca Garibotto, Direttore dei Lavori, si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del Geom. Roberto Bendato e Geom. Matteo Rebecchi per l'impresa R.T.I. GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. / REBECCHI MATTEO&C S.N.C.

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi : risagomatura del corpo stradale, con scarifica e pulizia del piano viabile, stesa di conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura, tra le seguenti progressive a tratti saltuari : SP26 di Valgraveglia da km 0+000 a km 1+000 e da km 8+200 a km 10+800 a tratti saltuari; SP42 di Romaggi da km 21+560 a km 21+660, per un totale complessivo di ca. ml 1900;

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE Il sottoscritto Geom.

Luca Garibotto, Direttore dei Lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti a perfetta regola d'arte;



- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in nette € 245.995,56;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio sui lavori di € 4,44;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza l'INAIL di Cuneo mediante polizza assicurativa n° 19761076 GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.; INAIL di Genova mediante polizza assicurativa n° 46081428/93 REBECCHI MATTEO & C S.N.C con effetto continuativo e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopradescritto.

#### CERTIFICA

**che i lavori di cui al Contratto Derivato n. 14: SP dell'Ufficio Viabilità levante - Interventi di manutenzione straordinaria a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale della SP 26 di VALGRAVEGLIA, SP42 DI ROMAGGI**

#### SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

dalla ditta appaltatrice R.T.I. GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. / REBECCHI MATTEO & C S.N.C.

#### LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo netto confermato dello Conto finale	€ 245.995,56
B) Detrazioni	
Per somme in acconto già erogate;	€ 219.757,32
<b>Resta a credito liquido della ditta, iva esclusa</b>	<b>€ 26.238,24</b>

(diconsi euro ventiseimiladuecentotrentotto/24)

che possono essere corrisposte all'impresa R.T.I. GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. / REBECCHI MATTEO & C. S.N.C., a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 28 MAG 2026

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Luca Garibotto

L'IMPRESA ESECUTRICE

R.T.I. GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.

REBECCHI MATTEO & C S.N.C.

**GIUGGIA COSTRUZIONI SRL**  
Via Cave, 28/3  
12089 VILLANOVA MONDOVI (CN)  
P.IVA e C.F.: 03629600044

Ai sensi dell'art. 202 del DLgs 50/2016 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Marco Ravera



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

**Proponente: Unità Contratti**

**Oggetto: CC 06/25\_MIT- AI - SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ LEVANTE -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE A TRATTI SALTUARI ( SP 26 DI VALGRAVEGLIA, SP 88 DI MONTEDOMENICO)\_ ACCORDO QUADRO - LOTTO 3 LEVANTE- PRESA ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DI EURO 32.010,65 (ONERI INCLUSI) AD A.T.I. GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. / REBECCHI MATTEO & C S.N.C. - CUP D97H22001160001.CIG FIGLIO A06C091619. CIG PADRE 8820390018**

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

## VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione	Importo		Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
				Euro		N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	40200.01	0	4003012	-	5.949,42					1533	2025		
Note: RIDUZIONE ACCERTAMENTO LAVORO 83													
USCITA	10052.02	0	2003013	+	32.010,65			3527	2025			D97H22001160001	A06C091619
Note: SALDO R.T.I. GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. / REBECCHI MATTEO & C S.N.C. Codice 28126 LAV 83 CIG FIGLIO A06C091619 , CIG PADRE 8820390018													
USCITA	10052.02	0	2003013	-	5,42			3527	2025				A06C091619
Note: ECONOMIA LAVORI LAV 83 CIG FIGLIO A06C091619 , CIG PADRE 8820390018													
USCITA	10052.02	0	2003013	+	3.936,00		3526	2025	3180	2026		D97H22001160001	
Note: INCENTIVO ART 113 COD 50/2016													
USCITA	10052.02	0	2003013	-	5.944,00		3526	2025				D97H22001160001	
Note: ECONOMIA S A D													



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

<b>TOTALE ENTRATE:</b>	-	5.949,42	
<b>TOTALE SPESE:</b>	+	29.997,23	

Genova li, 22/06/2026

**Sottoscritto dal responsabile  
della Direzione Risorse  
(GIOVANNI LIBRICI)  
con firma digitale**