



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità  
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

## Attestazione documenti allegati

Atto N. 1857/2024

**OGGETTO: CC 02/24\_MIT\_TER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI SALTUARI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLA S.P. 333 DI USCIO IN COMUNE DI RECCO. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 28.141,24= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA**

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

### Allegati:

Nome file allegato: PR\_DET\_PROP\_2028\_2024.docx

Hash:

7EE087C30641EFDF290FB72C96A7B1D141AD996AAA5BBDC2E7A6C6F27AF0186F728BEBE07F6D8D  
2605A37CC92808A9BE53F82B8DD65B7516CCCE27D0FB3876CA

Nome file allegato: cc.2-24MIT.TER\_SP333\_CRE.FIRMATO.pdf

Hash:

CE2EFF9BEC6BD833F0643CE06EDA4A73C94B0857FF7CDAEF636582E3CF87C6D0FE4A5AAA89C26C4  
85DOC183100A9A6779BD56B9AFD668CA9BED9C85B382E8024

**Sottoscritta da  
(MAURO CUTTICA)  
con firma digitale**



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Territorio e mobilità  
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 1857/2024

**Oggetto: CC 02/24\_MIT\_TER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI SALTUARI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLA S.P. 333 DI USCIO IN COMUNE DI RECCO. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 28.141,24= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA .**

In data 12/07/2024 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Premesso che:

Con Atto Dirigenziale n. 551 in data 06/03/2024 è stato approvato il progetto esecutivo per l'importo di euro 136.000,00 (centotrentaseimila/00) relativo agli interventi di manutenzione straordinaria a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale sulla S.P. 333 di Uscio in comune di Recco (CUP **D87H20002780001** – CC: 02/24\_MIT\_TER);

Con il suddetto Atto dirigenziale i lavori sono stati affidati tramite piattaforma TUTTOGARE all'Impresa CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA, con sede in Piazzale Olimpia, 5-6, Recco (GE), per l'importo totale di € 123.611,36= (di cui € 89.343,22= per lavori, al netto del ribasso d'asta del 2,70%, € 8.977,57 per costi della manodopera ed € 3.000,00= per oneri di sicurezza, € 22.290,57= per I.V.A. al 22%; oltre ad € 9.364,00= per somme a disposizione dell'Amministrazione (CIG: **B0A32942DB**);

L'Impresa ha costituito garanzia fideiussoria definitiva n. 2406583 rilasciata in data 08/03/2024 da compagnia Coface – Agenzia 033 dell'importo di € 15.603,39= a garanzia dei suddetti lavori;

In data 14/03/2024 è stata stipulata scrittura privata ed i lavori sono stati consegnati in data 20/03/2024 con apposito verbale;

Con atto in data 04/04/24 n. 584 è stata confermata la suddetta aggiudicazione a seguito dei controlli sui requisiti richiesti all'operatore economico;

I lavori sono stati ultimati in data 12/04/2024;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **20/05/2024**, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare all'impresa CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA – alla quale sono stati corrisposti gli acconti complessivi di € 78.131,06= (più I.V.A. al 22% € 17.188,83=) – il saldo di € 23.066,59= che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% per I.V.A. ammonta a € **28.141,24=** con un economia di spesa sui lavori di euro 150,23, ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto Il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

Importo lavori conto finale	€ 101.197,65=
Compreso oneri di sicurezza	
I.V.A. 22%	€ <u>22.2663,48=</u>
<b><u>Importo totale lavori</u></b>	<b>€ <u>123.461,13=</u></b>

Atteso che alla spesa di € **28.141,24=** (importo compreso di oneri di sicurezza e I.V.A.) si farà fronte con la seguente imputazione secondo il seguente schema:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA	1005202.2002976 Imp. 1629/2024	€ <b>28.141,24=</b>	2024

Richiamato l'atto dirigenziale n. 432 del 22/02/2024 di accertamento dell'importo complessivo di Euro 136.000,00=, = a titolo di "finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane" per l'Anno 2024 di cui al di cui al Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 224 del 29/05/2020:

codice	azione	Importo	accertamento
40200.01	4002949	€ 136.000,00=	677/2024



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità  
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Visto il Bilancio di previsione 2024 - 2026 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 34 del 15 dicembre 2023;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 11 dell'8 febbraio 2024 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Gender Equality Plan 2024-2026;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Marco Ravera, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

### DISPONE

- di prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori, (allegato parte integrante) **Codice Commessa: 02/24\_MIT\_TER** interventi di manutenzione straordinaria a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale sulla S.P. 333 di Uscio in comune di Recco (CUP **D87H20002780001**); - (CIG: **B0A32942DB**), la cui spesa è stata consuntivamente accertata in € 101.197,65= più I.V.A. per € 22.2663,48= per un totale complessivo di **€ 123.461,13=**;
- di autorizzare la liquidazione del saldo di complessivi € **28.141,24** (importo compreso di oneri di sicurezza e I.V.A.) si farà fronte con la seguente imputazione secondo il seguente schema:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA	1005202.2002976 Imp. 1629/2024	€ <b>28.141,24=</b>	2024



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

- 3) che di dare atto che a seguito delle liquidazioni e del saldo citati al punto 2), l'impresa dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
- 4) di autorizzare lo svincolo della garanzia fideiussoria definitiva n. 2406583 rilasciata in data 08/03/2024 da compagnia Coface – Agenzia 033 dell'importo di € 15.603,39= a garanzia dei suddetti lavori;
- 5) di prendere atto che la spesa complessiva dell'intervento di € **123.461,13=** sarà rendicontata al MIT, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in relazione agli interventi di manutenzione della rete viaria della Città Metropolitana di Genova di cui all'accertamento 677/2024 interamente riscosso;
- 6) di ridurre l'impegno di spesa n. 1629/2024 di euro 150,23 (economia sui lavori) e mantenere tale importo sulla prenotazione 1628/2024 in attesa della predetta rendicontazione;
- 7) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente  
(MAURO CUTTICA)  
con firma digitale**



Imposta di bollo assolta in misura forfettaria ed in modalità telematica ai sensi dell'art.18 c.10 del D.Lgs: 36/2023 (rif. All. I.4 tabella A)

## DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ

Servizio Infrastrutture e Mobilità

Ufficio Lavori Pubblici

**OGGETTO: CC 02/24\_MIT-TER - SP dell'Ufficio viabilità centro - Interventi di manutenzione straordinaria a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale su SP333 DI USCIO (Comune Recco)**

<b>Importo lavori:</b>	€ 103.800,00
- soggetto a ribasso d'asta	€ 91.822,43
- non soggetto a ribasso d'asta (manodopera)	€ 8.977,57
- oneri di sicurezza	€ 3.000,00
Somma a disposizione dell'Amm.ne	<u>€ 32.200,00</u>
<b>Importo totale progetto</b>	<b>€ 136.000,00</b>

Impresa: "Carbone Mario di Carbone Marina" (P.IVA 02495240109) avente sede in Piazzale Olimpica n.5 e 6 Recco (GE)

Scrittura Privata: **prot. 17279/2024 del 14/03/2024**

CUP: **D87H20002780001**

CIG: **B0A32942DB**

### RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 116, art. 206 e art.28 dell'allegato II.14 del D.lgs 36/2023)

\* \* \*

#### **1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:**

**1.1 – PROGETTO ORIGINARIO:** Il progetto esecutivo è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità – Servizio Infrastrutture e Mobilità – Ufficio Lavori Pubblici ed è stato approvato con Atto Dirigenziale n. 551/2024 del 06/03/2024.

Con atto di nomina dirigenziale prot. n. 5167 del 25/01/2024, agli atti della Direzione Territorio e Mobilità, sono stati nominati:

- Responsabile del Progetto l'Ing. Marco Ravera, Responsabile d'Ufficio della Direzione Territorio e Mobilità,



- Progettista, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in progettazione ed esecuzione il Geom. Luca Garibotto, dipendente della stessa Direzione, come da atto di nomina prot. n. 5167 del 25/01/2024;

Il progetto esecutivo di cui sopra, completato e sottoscritto il 15/01/2024, è stato verificato e validato in data 31/01/2024, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023, per una spesa complessiva di €136.000,00 così ripartita:

**A) Somme per lavori** € **103.800,00**

di cui

- € 91.822,43 per lavori soggetti a ribasso
- € 8.977,57 per costi della manodopera non soggetto a ribasso d'asta
- € 3.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

**B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:**

Iva 22%, acquisizione terreni, imprevisti, spese tecniche di verifica, laboratorio e collaudo, lavori manutentivi di sistemazione generale e a verde e di sicurezza da realizzarsi in economia o trattativa privata, e quant'altro previsto dalla vigente legge

€ 32.200,00

**TOTALE QUADRO ECONOMICO** € **136.000,00**

**1.2 – FINANZIAMENTO:** l'opera è finanziata dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con D.M. n. 224 del 29/05/2020, richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 432 del 22/02/2024 con cui è stato disposto l'accertamento delle entrate assegnate a titolo di "finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane",

**1.3 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE:** "Interventi di manutenzione straordinaria a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale sulla S.P. 333 di Uscio in comune di Recco", consistenti nella fresatura del manto stradale esistente con fornitura e posa di conglomerato bituminoso nel tratto compreso tra le progressive km 0+100 e km 0+650, per un totale di ml 550 ca.

**1.4 – DIREZIONE LAVORI:** I lavori sono stati diretti dal Geom. Luca Garibotto (dipendente della Città Metropolitana di Genova - Direzione Territorio e Mobilità), incaricato con atto di nomina prot. n. 5167 del 25/01/2024.

**1.5 – GENERALITÀ DELL'APPALTATORE:** come evidenziato nell'Atto Dirigenziale n. 551/2024 del 06/03/2024, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 per lavori di importo inferiore a € 150.000,00, si è proceduto con affidamento Diretto.

Il RUP, a mezzo di piattaforma TUTTOGARE in data 16/02/2024, ha interpellato l'operatore economico CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA, con sede in Piazzale Olimpia, 5-6, Recco (GE), iscritto

nell'elenco degli operatori economici formato dal Servizio Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova.

Sempre tramite piattaforma TUTTOGARE, attribuendo alla procedura in oggetto l'ID3, con data limite di presentazione dell'offerta il 23/02/2024 alle ore 12:00, il suddetto operatore economico, si è reso immediatamente disponibile e ha presentato un ribasso del 2,70 % (due/70 percento) sull'importo ribassabile dei lavori di € 91.822,43 (oneri di sicurezza e costo della manodopera esclusi).

Con l'Atto Dirigenziale n. 551/2024 del 06/03/2024 si è pertanto proceduto con l'aggiudicazione all'Operatore Economico CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA autorizzando le somme meglio definite al p.to 1.8 della presente relazione.

Il contratto è stato stipulato con Scrittura Privata prot. 17279 del 14/03/2024 sulle scorte delle somme autorizzate con il sopra indicato Atto dirigenziale.

L'imposta di bollo relativa al contratto e ai suoi allegati è stata assolta, a cura dell'Appaltatore, in misura forfettaria ed in modalità telematica ai sensi dell'articolo 18 comma 10 Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36, come previsto in particolare dall'allegato I.4, Tabella A, per un importo complessivo di Euro 40,00 (quaranta/00), con quietanza F24 Elide cod. 1573 del 18/03/2024, conservata agli atti dall'Amministrazione.

**1.6 – CAUZIONE CONTRATTUALE:** per la stipula del contratto è stata costituita una garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva n. 2406583 del 08/03/2024 rilasciata da COFACE (COD. agenzia 033/000) per una somma garantita pari a € 15.603,39, giuste le riduzioni di legge.

**1.7 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE:** Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.

**1.8 - SOMMA AUTORIZZATA:** sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva autorizzata per l'opera è la seguente:

- Importo contrattuale **€ 101.320,79**
  - di cui:
    - € 89.343,22 per l'esecuzione delle lavorazioni vere e proprie (al netto del ribasso d'asta del 2,70 %)
    - € 8.977,57 per costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta,
    - € 3.000,00 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)
- Somme a disposizione della stazione appaltante: **€ 34.679,21**
  - di cui:
    - € 22.290,57 per I.V.A. sui lavori contrattuali;
    - € 5.190,00 per imprevisti;



- € 1.660,80 per spese tecniche;
- € 437,20 per spese verifiche tecniche, collaudi, ....;
- € 2.076,00 per accantonamenti -art 60 e 120 del D.lgs 36/23;
- € 2.479,21 per ribasso d'asta del 2,70% su € 91.822,43:
- € 545,43 per IVA su ribasso d'asta;

**Totale quadro economico**

**€ 136.000,00**

## **2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:**

**2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI:** i lavori sono stati consegnati con verbale in data 20/03/2024.

**2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:** ai sensi dell'art.7 della Scrittura Privata prot. 17279/2024 del 14/03/2024, i lavori dovevano concludersi entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto entro il 18/04/2024.

**2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI:** nel corso dell'esecuzione dell'opera i lavori non sono stati sospesi.

**2.4 - TERMINI PER ESECUZIONE DI MAGGIORI LAVORI:** non è stato necessario concedere all'impresa giorni ulteriori per l'esecuzione di maggiori lavori.

**2.5 - CONCESSIONE DI PROROGHE:** la ditta non ha fatto pervenire richieste motivate di proroga.

**2.6 - SCADENZA DEFINITIVA:** a seguito di quanto richiamato ai punti precedenti, il termine utile per dare ultimati i lavori è stato confermato entro il 18/04/2024.

**2.7 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 12/04/2024, come da certificato redatto in pari data e quindi entro il termine utile sopra riportato.

**2.8 - PENALI PER RITARDO:** La penale prevista dell'art. 19 della Scrittura Privata non è stata applicata in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

**3 – SUBAPPALTI:** per l'esecuzione dei lavori non ci sono stati subappalti

**4 – DANNI DI FORZA MAGGIORE:** Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

**5 – ORDINI DI SERVIZIO:** Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori non ha impartito ordini di servizio.

**6 – LAVORI IN ECONOMIA:** Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia.

**7 – PAGAMENTI IN ACCONTO:** come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 78.131,06 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto, a norma dell'art.17 della Scrittura Privata, mediante n° 1 stato di avanzamento lavori (SAL 1 e ultimo).

Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

**8 – IL CONTO FINALE** è stato redatto dal direttore dei lavori in data 17/04/2024 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a complessivi € 23.066,59 oltre IVA 22%, pari complessivamente a € 28.141,24 così ottenuto:

➤ **IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE:**

▪ Importo lavori al netto conto finale	€ 101.197,65	
a cui si detrae:		
▪ 1° Certificato di Pagamento	€ 78.131,06	
▪ RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA		€ 23.066,59

➤ **IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE**

▪ IVA 22% su € 101.197,65	€ 22.263,48	
▪ da cui si detrae IVA 22% sul 1° Certificato di Pagamento su 78.131,06	€ 17.188,83	

➤ **RESTANO per IVA** € 5.074,65

➤ **CREDITO COMPLESSIVO** € 28.141,24

**9 – RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:**

**A) IMPORTO INIZIALE APPROVATO**

Le somme autorizzate con l'atto Dirigenziale n. 551/2024 del 06/03/2024 risultano ripartite come segue:

➤ **Importo dei lavori** € 101.320,79

di cui:

- € 89.343,22 (al netto del ribasso d'asta del 2,70 %)
- € 8.977,57 per costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta;
- € 3.000,00 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)

➤ **Somme a disposizione della stazione appaltante:** € 34.679,21

di cui:

- € 22.290,57 per I.V.A. sui lavori contrattuali;
- € 5.190,00 per imprevisti;
- € 1.660,80 per spese tecniche;
- € 437,20 per spese verifiche tecniche, collaudi, ....;
- € 2.076,00 per accantonamenti -art 60 e 120 del D.lgs 36/23;
- € 2.479,21 per ribasso d'asta del 2,70% su € 91.822,43;
- € 545,43 per IVA su ribasso d'asta;

**Totale quadro economico**

**€ 136.000,00**

## B) IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

➤ Importo netto conto finale	€ 101.197,65
di cui:	
➤ IVA sul conto finale	€ 22.263,48
➤ <b>Totale</b>	€ 123.461,13

Pertanto rimane una differenza attiva di € 12.538,87

così ripartita:

▪ Risparmio sui lavori	€ 123,14
▪ Risparmio IVA su € 123,14	€ 27,09
▪ Per spese tecniche	€ 1.660,80
▪ Risparmio su altro	€ 10.727,84

## TORNANO

€ 136.000,00

La differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc....

**10 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI:** Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario-art 210 del D.lgs 36/2023.

**11 - RISERVE DELL'IMPRESA:** L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

**12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:** L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Genova n P.A.T. 4640137232 con decorrenza continuativa.

**13 - INFORTUNI:** Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

**14 - CESSIONE CREDITI:** L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi.

**15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:** l'impresa CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA risulta in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

**16 - AVVISO AI CREDITORI:** in sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori attesta che per l'effettuazione dei lavori non sono state occupate o espropriate proprietà private e non sono stati cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il R.U.P. conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.



**17 - PROVE SUI MATERIALI:** durante lo svolgimento dei lavori sono state effettuate prove e campioni sui materiali come risulta dal "fascicolo sui materiali" conservato agli atti.

**18 - ANDAMENTO DEI LAVORI:** i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, nonché le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

**19 - ART 116 D.LGS 36/2023 :** I p.ti 1-18 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti degli art. 116 del D.lgs 36/2023.

**20 – COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE):** A norma dell'art. 50 comma 7 del D.Lgs. n. 36/20236 e della Scrittura Privata, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

**20.1 - VISITA SUI LUOGHI:** Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa e al RUP, in data 12 APR 2026, il sottoscritto Geom. Luca Garibotto si è recato nei luoghi dove si sono realizzati i lavori, alla presenza del sig. Bosticca Ivo, Direttore Tecnico dell'Impresa CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA, si è proceduto al controllo delle opere eseguite che possono così riassumersi: *Interventi di manutenzione straordinaria a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale su SP333 DI USCIO (Comune Recco).*

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite complessivamente con materiali e con modalità realizzative adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Si è preferito optare alla stesa di un asfalto standard in conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura, anziché un asfalto fonoassorbente in quanto nel tratto interessato dall'intervento sono presenti diversi innesti di strade secondarie, e avendo l'asfalto fonoassorbente una scarsa resistenza ai movimenti rotatori tipici delle gomme in fase di sterzata o inversione, si sarebbe disgregato piuttosto facilmente, mettendo fortemente a rischio la sicurezza stradale.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

**20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE:** il sottoscritto Geom. Luca Garibotto, direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato salvo modifiche secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;

- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo complessivo dei lavori si conferma in netti € 101.197,65;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Genova con polizza PAT n. 4640137232 con decorrenza continuativa e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopra descritto

**CERTIFICA**

che i lavori di cui al "CC 02/24\_MIT-TER - SP dell'Ufficio viabilità centro - Interventi di manutenzione straordinaria a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale su SP333 DI USCIO (Comune Recco)" **SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI** dalla Ditta Appaltatrice CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA, con sede in Piazzale Olimpia, 5-6, Recco (GE), (P.IVA 02485240109), pertanto

**LIQUIDA**

Il credito liquido dell'impresa come segue:

➤ Importo netto confermato del Conto finale	€ 101.197,65
➤ Detrazioni per somme in acconto già erogate	€ 78.131,06
➤ <b>RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA NETTI</b>	<b>€ 23.066,59</b>

(diconsi euro ventitremilazerossessantasei/59)

che possono essere corrisposte all'impresa CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 20 MAG 2024

IL DIRETTORE DEI LAVORI

*Luca Garibotto*  
.....  
(Geom. Luca Garibotto)

**Impresa CARBONE MARIO**  
*di Carbone Marina*  
**Pavimentazioni Stradali - Movimenti Terra**  
**Piazzale Olimpia 5-6 - 16036 RECCO (GE)**  
*(Impresa Carbone Mario di Carbone Marina)*  
Tel. 0185 74312

**Cod. Fisc. CRB MNR 58E48 H212M**  
**P.IVA n. 02485240109**

Ai sensi dell'art.28 comma 3 dell'allegato II.14 del DLgs 36/2023 **Il presente atto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.**

IL R.U.P.

*Marco Ravera*  
.....  
(Ing. Marco Ravera)







# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

**Proponente: Unità Contratti**

**Oggetto: CC 02/24\_MIT\_TER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI SALTUARI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLA S.P. 333 DI USCIO IN COMUNE DI RECCO. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 28.141,24= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA**

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

## VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG	
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno			
ENTRATA	4020001	0	4002949	+	136.000,00					677	2024			
Note:														
USCITA	1005202	0	2002976	-	150,23			1629	2024					
Note:														
USCITA	1005202	0	2002976	+	28.141,24			1629	2024			D87H20002780001	B0A32942DB	
Note:														
<b>TOTALE ENTRATE:</b>					+	136.000,00								
<b>TOTALE SPESE:</b>					+	27.991,01								

Genova li, 16/07/2024

**Sottoscritto dal responsabile  
della Direzione Risorse  
(SILVIA FABRIS)  
con firma digitale**