



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 2154/2023

Oggetto: CC 24/22_MIT_EXTRA SAD - SP 26 DELLA VALGRAVEGLIA - UFFICIO VIABILITÀ LEVANTE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE CONSOLIDAMENTI LOCALIZZATI DEI CIGLI E DELLE SCARPATE STRADALI. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI. PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 5.969,15= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA BARBIERI ANDREA .

In data 27/09/2023 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2023 - 2025 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 40 del 28 dicembre 2022;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 9 del 30 gennaio 2023 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2023-2025;

Premesso che:

Con Atto Dirigenziale n. 352 in data 20/02/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo agli interventi di manutenzione straordinaria mediante consolidamenti localizzati dei cigli e delle scarpate stradali S.P. della Zona Levante dell'importo complessivo di € 400.000,00= di cui € 264.000,00= per lavori, € 9.000,00= per oneri di sicurezza ed € 127.000,00= (per IVA e somme a disposizione amministrazione) CUP: **D47H20001630001** - CC: 24/22_MIT_EXTRA;

Per mero errore materiale in tutti i documenti progettuali è stato indicato il CUP: D47H20001640001, anziché il CUP: **D47H20001630001**;

Con Atto dirigenziale n. 954 in data 28/04/2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento "di manutenzione straordinaria mediante consolidamenti localizzati dei cigli e delle scarpate stradali sulla S.P. 26 della Val Graveglia tra il Km 4+000 e Km 10+000 a tratti saltuari in Comune di Ne" tramite piattaforma Sintel, gli stessi sono stati affidati, all'Impresa BARBIERI ANDREA con sede in Loc. San Siro Foce, 60 Mezzanego Ge per l'importo totale di € **57.793,99=** (di cui € 45.872,12= per lavori, al netto del ribasso d'asta del 3,63%, € 1.500,00= per oneri di sicurezza ed € 10.421,87= per I.V.A. al 22%; CC: 24/22_MIT_EXTRA_SAD (CUP: **D47H20001630001** - (CIG: **966804966C**);

L'Impresa ha costituito garanzia fidejussoria definitiva n. 10031010001041 rilasciata in data 17/05/2023 da Bene Assicurazioni S.P.A. Società Benefit Agenzia di Genova dell'importo di € 4.738,00= a garanzia dei suddetti lavori;

In data 22/05/2023 prot. 31052 è stata stipulata la scrittura privata e in data 29/05/2023 i lavori sono stati consegnati;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **07/09/2023**, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare all'Impresa **BARBIERI ANDREA** alla quale sono stati corrisposti gli accounti complessivi di € 42.474,47= (oltre € 9.344,38= per quota IVA al 22%) – il saldo di € 4.892,75= che per effetto dell'applicazione dell'aliquota IVA del 22% ammonta a **€ 5.969,15=** con un economia di spesa di € 5,99= rispetto all'importo di aggiudicazione e, ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

Importo lavori conto finale	
Compreso oneri di sicurezza	€ 47.367,22 =
I.V.A. 22%	€ 10.420,79 =
Importo totale lavori	€ 57.788,01 =

Atteso che alla spesa di **€ 5.969,15=** (importo compreso di oneri di sicurezza, I.V.A.) si farà fronte con la seguente imputazione:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
BARBIERI ANDREA	10052.02 2002964 Imp. 2249/2023	€ 5.969,15=	2023

Richiamato l'atto dirigenziale n. 1333 del 16/06/2022 di accertamento dell'importo complessivo di euro 3.665.350,16= per l'anno 2022 previsto dal DM del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 123 del 19/03/2020 avente ad oggetto "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Integrazione al programma previsto dal Decreto Ministeriale prot. 49 del 16 febbraio 2018" come di seguito indicato:

codice	azione	Importo	Anno di esigibilità	accertamento
40200.01	4002945	€ 3.665.350,16=	2022	764

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall' Ing. Marco Ravera, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

- 1) di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **07/09/2023**, relativo alla regolare esecuzione ed ultimazione degli interventi di manutenzione straordinaria mediante consolidamenti localizzati dei cigli e delle scarpate stradali sulla S.P. 26 della Val Graveglia tra il Km 4+000 e Km 10+000 a tratti saltuari in Comune di Ne – la cui spesa è stata consuntivamente accertata in € 47.367,22= più I.V.A. per € 10.420,79= per un totale complessivo di **€ 57.788,01=** CC: 24/22_MIT_EXTRA_SAD (CUP: **D47H20001630001** - CIG: **966804966C**);
- 2) di confermare il CUP **D47H20001630001** in tutti gli atti citati e documenti relativi alla presente commessa;
- 3) di autorizzare la liquidazione del saldo di complessivi € **5.969,15=** (oneri di sicurezza, I.V.A. inclusi) all'Impresa **BARBIERI ANDREA** con la seguente imputazione di spesa:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
BARBIERI ANDREA	10052.02 2002964 Imp. 2249/2023	€ 5.969,15=	2023

- 4) di dare atto che dopo la liquidazione del saldo citato al punto 3) l'impresa dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
- 5) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 10031010001041 rilasciata in data 17/05/2023 da Bene Assicurazioni S.P.A Società Benefit . Agenzia di Genova dell'importo di € 4.738,00= a garanzia dei suddetti lavori;
- 6) di dichiarare economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da certificato di regolare esecuzione) la somma di € **5,99=** risultante dalla differenza tra **€ 57.788,01=**, somma effettivamente spesa per l'esecuzione dei lavori e quella di aggiudicazione di **€ 57.793,99=** oltre ad € 478,13= somme a disposizione;
- 7) di prendere atto che la spesa complessiva dell'intervento è risultata pari ad **€ 57.788,01=** e sarà rendicontata al MIT., di cui all'Acc. **764/2022** interamente riscosso;
- 8) di di provvedere ad azzerare e mantenere sull'azione, in attesa della suddetta rendicontazione, l'economia di € **484,12=** presente nei seguenti impegni ;
 - € **5,99=** Imp. **2249/2023**;
 - € **478,13=** pren./ Imp. **2248/2023**;
- 9) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

**Sottoscritta dal Dirigente
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



Città Metropolitana
di Genova

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

Ufficio Viabilità Levante



OGGETTO: Codice commessa C.C: 24/22_MIT_SAD - SP 26 della Val
Graveglia - Ufficio Viabilità Levante - Interventi di
manutenzione straordinaria mediante consolidamenti localizzati
dei cigli e delle scarpate stradali

CIG 966804966C - CUP D47H20001640001

A) Importo lavori a base di gara € 49.100,00

di cui:

- soggetto a ribasso d'asta € 47.600,00

- oneri di sicurezza € 1.500,00

B) Somma a disposizione dell'Amm.ne € 10.900,00

Importo totale progetto (A+B) € 60.000,00

Impresa: Barbieri Andrea località San Siro Foce, 60 Mezzanego GE

Scrittura privata del 22/05/2023 prot. 31052

Ribasso: 3,63%

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 102 del D.Lgs 50/2016 e art. 12 del D.M. 49/2018)

* * *


RELAZIONE SUL CONTO FINALE

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 - PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità relativo all'intervento "C.C.: 24/22_MIT- SP 26 della Val Graveglia - Ufficio Viabilità Levante - Interventi di manutenzione straordinaria mediante consolidamenti localizzati dei cigli e delle scarpate stradali" di importo complessivo di € 400.000,00 è stato approvato con atto n. 352 del 20/02/23 destinando € 264.000,00 per lavori, € 9.000,00 per oneri per la sicurezza e € 127.000,00 per somme a disposizione.

Il presente progetto, del quale è stato individuato con nomina prot n° 7299 in data 08/02/23, Responsabile del Procedimento e progettista ing. Marco Ravera, è stato approvato con atto dirigenziale n° 954 in data 28/04/23, utilizzando in parte le somme a disposizione del sopra citato intervento, per un importo complessivo di € 60.000,00 così ripartito:

A) Somme per lavori	€	49.100,00
di cui		
- € 47.600,00 per lavori soggetti a ribasso		
- € 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per :		
a) Iva 22%, acquisizione terreni, imprevisti, spese tecniche di verifica, laboratorio e collaudo, lavori manutentivi di sistemazione generale e a verde e di sicurezza da realizzarsi in economia o trattativa privata, e quant'altro previsto dalla vigente legge	€	<u>10.900,00</u>
Totale quadro economico	€	<u>60.000,00</u>



1.2 - FINANZIAMENTO: L'opera è stata finanziata con i contributi per investimento da Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Decreto n. 123 del 19/3/2020, nello stanziamento di bilancio codice 10052.02 - azione 2002964 - impegno 2249/2023

1.3 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE


I lavori hanno riguardato la SP 26 alla progressiva km 9+800 circa il ripristino della carreggiata, interessata da cedimento mediante esecuzione di muro cellulare e alla progressiva km 4+700 circa il disgaggio di materiale instabile nella scarpata a monte.

1.4 - DIREZIONE LAVORI: I lavori vennero diretti dall'ing. Marco Ravera, (dipendente dell'Amministrazione della Città Metropolitana) nominato con nomina prot n° 7299 in data 08/02/23;

1.5 - GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: Come evidenziato nell'Atto Dirigenziale n 954 del 28/04/23, a seguito di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 120 del 11/09/20 quale disciplina sostitutiva del art. 36 del D.Lgs n 50 del 2016 è risultato affidatario dell'appalto l'Impresa Barbieri Andrea che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo lavori (escluso oneri per la sicurezza) del 3,63 % e, quindi per un importo netto contrattuale di € 45.872,12 oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un importo contrattuale complessivo di € 47.372,12;

1.6 - CAUZIONE CONTRATTUALE: l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € 4.738,00 mediante polizza fideiussoria n° 10031010001041 prestata da Bene Assicurazioni.

1.7 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE:



Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.

1.8 SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 60.000,00 di cui € 47.372,12 quale netta autorizzata per lavori e precisamente:

A) Somme per lavori (al netto del ribasso d'asta)	€	47.372,12
di cui		
- € 45.872,12 per lavori (netto)		
- € 1.500,00 per oneri per la sicurezza		
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
b) I.V.A. sui lavori contrattuali	€	10.421,87
c) Arrotondamento	€	<u>98,00</u>
Totale somme a disposizione	€	<u>10.519,87</u>
Ribasso d'asta	€	1.727,88
Iva sul ribasso d'asta	€	<u>380,13</u>
Totale quadro economico consuntivo	€	<u>60.000,00</u>

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale in data 29/05/23;

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell'art. 6 della Scrittura Privata i lavori dovevano concludersi entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto entro il 26/08/23.

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non sono occorse sospensioni dei lavori.





2.4 - TERMINI PER ESECUZIONE DI MAGGIORI LAVORI:

Non è stato necessario concedere all'impresa giorni ulteriori per l'esecuzione dei maggiori lavori.

2.5 - CONCESSIONE DI PROROGHE: La ditta non ha fatto pervenire richieste motivate di proroga.

2.6 - SCADENZA DEFINITIVA: In considerazione del fatto che non sono occorse sospensioni o proroghe sui tempi di esecuzione, il termine per l'ultimazione è rimasto quello previsto al precedente punto 2.2.

2.7 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 04/08/23, come da certificato in pari data e quindi entro il termine utile sopra riportato.

2.8 - PENALI PER RITARDO:

La penale prevista dell'art. 15 della Scrittura Privata non è stata applicata in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 - SUBAPPALTI: Durante l'esecuzione dei lavori non vi sono stati subappalti;

4 - DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 - ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di servizio.

6 - LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia.

7 - PAGAMENTI IN ACCONTO: Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 42.474,47

(oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto, a norma della Scrittura Privata.

Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

8 - IL CONTO FINALE è stato redatto dal direttore dei lavori in data 05/09/23 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a netti: € 4.892,75 (IVA esclusa) così ottenuto:

• IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE	
- Importo lavori al netto conto finale	€ 47.367,22
- a cui si deduce Certificato di Pagamento	
1° SAL	€ 42.474,47
- RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	€ <u>4.892,75</u>
• IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE	
- IVA 22% su € 47.367,22	€ 10.420,79
- da cui si deduce IVA 22% sui certificati	€ 9.344,38
- RESTANO	€ <u>1.076,41</u>
- RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA	€ <u><u>5.969,16</u></u>

9 - RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

• IMPORTO INIZIALE APPROVATO

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 47.600,00
Oneri di sicurezza	€ 1.500,00



SOMMANO € 49.100,00

Somme a disposizione della stazione appaltante

- I.V.A. sui lavori € 10.802,00

- Arrotondamento € 98,00

Totale somme a disposizione € 10.900,00

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 60.000,00

• IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

- Importo netto conto finale € 47.367,22

- IVA sul conto finale € 10.420,79

SOMMANO € 57.788,01

Pertanto rimane una differenza attiva sui lavori di € 2.211,99 così ripartita:

- Ribasso d'asta € 1.727,88

- Residuo IVA su ribasso € 380,13

- Risparmio sui lavori € 4,90

- Risparmio su IVA € 4,90 € 1,08

- Arrotondamento € 98,00

TORNANO € 60.000,00

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc.

10 - TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 205 del D.Lgs. 50/2016.



11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Chiavari GE con codice ditta 014782211/44.

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI:

L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi come risulta dalla dichiarazione rilasciata in data 04/09/2023.

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

La ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.


16 - AVVISO AI CREDITORI

In sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori attesta che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il responsabile del procedimento conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 - PROVE SUI MATERIALI

Durante lo svolgimento dei lavori non state necessarie prove e campioni sui materiali.

18 - ANDAMENTO DEI LAVORI





Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

19 - ATTUAZIONE ART. 102 DEL D.lgs 50/2016

I p.ti 1-16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti degli art. 102 del D.Lgs 50/2016.

20 - COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE)

A norma dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 e della Scrittura Privata, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

20.1 - VISITA SUI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, e al responsabile unico del procedimento, in data 05/09/23 il sottoscritto Ing. Marco Ravera si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del Sig. Barbieri Andrea.

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi in lavori che hanno riguardato la SP 26 alla progressiva km 9+800 circa il ripristino della carreggiata, interessata da cedimento mediante esecuzione di muro cellulare e alla progressiva km 4+700 circa il disaggio di materiale instabile nella scarpata a monte.

Una firma in blu inchiostro, probabilmente quella del responsabile unico del procedimento o del sottoscritto ingegnere.

Una firma in nero inchiostro, probabilmente quella del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento.


Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Ing. Marco Ravera direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono qualitativamente al progetto approvato ;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in nette €. 47.367,22;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio complessivo di €. 2.211,99;
- l'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Chiavari mediante con polizza n. 014782211/44 e



l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopradescritto.

CERTIFICA

che i lavori di Codice commessa C.C. 24/22_MIT_SAD – SP 26 della Val Graveglia – Ufficio Viabilità Levante – Interventi di manutenzione straordinaria mediante consolidamenti localizzati dei cigli e delle scarpate stradali SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice Impresa Barbieri Andrea Località San Siro Foce 60 Mezzanego GE

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo netto del Conto finale	€	47.367,22
B) Detrazioni		
- Per somme in acconto già erogate;	€	<u>42.474,47</u>
Rest a credito liquido della ditta	€	4.892,75

(diconsi euro quattromilaottocentonovantadue/75)

che possono essere corrisposte all'Impresa Barbieri Andrea a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 07/09/23

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Marco Ravera


L'IMPRESA ESECUTRICE

Barbieri Andrea

Ai sensi dell'art. 202 del DLgs 50/2016 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Marco Ravera





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

484,12VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: CC 24/22_MIT_EXTRA SAD - SP 26 DELLA VALGRAVEGLIA - UFFICIO VIABILITÀ LEVANTE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE CONSOLIDAMENTI LOCALIZZATI DEI CIGLI E DELLE SCARPATE STRADALI. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI. PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 5.969,15= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA BARBIERI ANDREA

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	4020001	0	4002945	+	3.665.350,16					764	2022		
Note: Finanziamento straordinario MIT 2022 - tutto riscosso - LAV. 53													
USCITA	1005202	0	2002964	-	5,99			2249	2023			D47H20001630001	966804966C
Note: economia sui lavori - LAV. 53													
USCITA	1005202	0	2002964	+	5.969,15			2249	2023			D47H20001630001	966804966C
Note: Impresa Barbieri Andrea - Lav. 53													
USCITA	1005202	0	2002964	-	478,13		2248	2023				D47H20001630001	
Note: economia sulle somme a disposizione - Lav. 53													
TOTALE ENTRATE:					+	3.665.350,16							
TOTALE SPESE:					+	5.485,03							

Genova li, 28/09/2023

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(GIOVANNI LIBRICI)
con firma digitale**