



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità

Attestazione documenti allegati

Atto N. 288/2026

OGGETTO: ID 4667 - C.C. 08/25_MIT_AI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, A TRATTI SALTUARI, DEL MANTO STRADALE DELLA S.P. 62 FRANCO ROLANDI. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 17.846,70= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA SOLARI SILVANO SRL

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_325_2026.docx

Hash:

DB05B4A653A8B28AFE5A054C66E3B1D0A63C3BB1AD28C27F0A41DED79B7DEA1E6342EAAD77C56
58951216D88CA473743EDFD976A0FEB45492E7FCE9BC87A5E0C

Nome file allegato: CC 08_25 _MIT_AI - Certificato Regolare Esecuzione SP 62 (1).pdf

Hash:

DF1C71D51C9BE307120426AE668FA37459ABB9751936F3214842909E158DB348EB827493460C10C
E1B747D3A26F13A4A2A1F9FDE4C3612A3FEE8228EDBF2AAB6

**Sottoscritta da
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Atto N. 288/2026

Oggetto: ID 4667 - C.C. 08/25_MIT_AI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, A TRATTI SALTUARI, DEL MANTO STRADALE DELLA S.P. 62 FRANCO ROLANDI. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 17.846,70= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA SOLARI SILVANO SRL.

In data 05/02/2026 il dirigente GIANNI MARCHINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2026 - 2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2025-2027;

Premesso che:

- con atto dirigenziale della Direzione Territorio e Mobilità n. 1389 in data 20/05/2025 veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori: "CC: 08/25_MIT_AI – "Interventi di manutenzione straordinaria, a tratti saltuari, del manto stradale della S.P. 62 Franco Rolandi" per un importo di euro 265.000,00= (oneri inclusi), con. lo stesso atto si disponeva l'avvio della procedura di scelta del contraente per i suddetti lavori **CUP: D47H22001090001**;
- con atto dirigenziale della Direzione Territorio e Mobilità n. 1821 in data 07/07/2025 i lavori sono stati affidati, tramite piattaforma digitale "Tuttogare", all'Impresa **SOLARI SILVANO S.R.L.** con sede a Chiavari Ge per l'importo totale di € **218.728,43=** (di cui € 174.285,60= per lavori, al netto del ribasso d'asta del 13,720%, € 5.000,00= per oneri di sicurezza € 39.442,83= per I.V.A. al 22%; oltre ad € 12.460,00= per somme a disposizione dell'Amministrazione (CIG: **B6A2E17069**);
- Responsabile Unico del Progetto è stato nominato in data 21/02/2025 prot. 10760 l'Ing. Raffaella Dagnino, responsabile d'Ufficio, mentre progettista, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e direttore dei lavori è stato nominato il Geom.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Alessandro Traversone, dipendente della stessa Direzione;

L'Impresa ha costituito garanzia fidejussoria definitiva n. 1/39355/96/206461427 rilasciata l'11 luglio 2025 da UNIPOL Assicurazioni S.p.A. Società Benefit – Ag. n. 130 di Chiavari Ge, per una somma garantita pari a € 8.964,28= a garanzia dei suddetti lavori;

In data 05/08/2025 prot. 47445 è stata stipulata scrittura privata, in data 13/10/2025 i lavori sono stati consegnati;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegata parte integrante, redatta dai Servizi Tecnici in data 19/01/2026, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare all'impresa **SOLARI SILVANO S.R.L.** – alla quale sono stati corrisposti gli acconti complessivi di € 164.216,52= (più I.V.A. al 22% € 36.127,63=) – il saldo di € 14.628,44= che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% per I.V.A. ammonta a € 17.846,70= con un economica di spesa di € 537,58= e ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto Il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

Importo lavori conto finale	€ 178.844,96=
Compreso oneri di sicurezza	
I.V.A. 22%	€ 39.345,89=
<u>Importo totale lavori</u>	<u>€ 218.190,85=</u>

Atteso che alla spesa di € **17.846,70=** (importo compreso di oneri di sicurezza e I.V.A.) si farà fronte con la seguente imputazione:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
IMPRESA SOLARI SILVANO S.R.L.	1005202.2003015 Imp. 3396/2025	€ 17.846,70=	2025

Richiamato il sopracitato atto n. 1389/2025 della Direzione Territorio e Mobilità con il quale è stato accertato l'intervento di cui secondo il Decreto Ministeriale n. 394/2021 di accessibilità e sicurezza strade Aree interne SNAI che finanzia gli interventi sull'area interna Antola-Tigullio e che prevede



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

l'assegnazione di una azione in entrata ed uscita per ogni singolo intervento, e in particolare per l'intervento in oggetto come da tabella sottostante:

codice	azione	Importo	Anno di esigibilità	accertamento
40200.01	4003014	€ 265.000,00=	2025	1272

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall' Ing. Raffaella Dagnino, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

- 1) di prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori, allegato **Codice Commessa**: CC: 08/25_MIT_AI – “Interventi di manutenzione straordinaria, a tratti saltuari, del manto stradale della S.P. 62 Franco Rolandi” (CUP: **D47H22001090001**) - (CIG: **B6A2E17069**), la cui spesa è stata consuntivamente accertata in € 178.844,96= più I.V.A. per € 39.345,89= per un totale complessivo di € **218.190,85=**;
- 2) di autorizzare la liquidazione del saldo di complessivi € **17.846,70=** (oneri inclusi) all'Impresa **SOLARI SILVANO S.R.L.** con la seguente imputazione di spesa:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
IMPRESA SOLARI SILVANO S.R.L	1005202.2003015 Imp. 3396/2025	€ 17.846,70=	2025

- 3) che di dare atto che a seguito delle liquidazioni e del saldo citati al punto 2), l'impresa dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
- 4) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 1/39355/96/206461427 rilasciata l'11 luglio 2025 da UNIPOL Assicurazioni S.p.A. Società Benefit – Ag. n. 130 di Chiavari Ge, per una somma garantita pari a € 8.964,28= a favore dell'Impresa **SOLARI SILVANO S.R.L.** a garanzia dei suddetti lavori;
- 5) di dichiarare economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da Certificato di regolare esecuzione) la somma di € **537,58=** risultante dalla differenza tra € **218.190,85=** somma effettivamente spesa per



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

l'esecuzione dei lavori e quella di aggiudicazione di € **218.728,43=** oltre l'importo di € **46.271,57=** differenza tra l'importo di aggiudicazione e quello stanziato per il progetto di € **265.000,00=** per somme a disposizione amministrazione;

- 6) di dare atto che l'importo di € **3.312,00=** come da progettazione per il fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 resta sulla prenotazione **2920/2025**, somme a disposizione amministrazione, ed il relativo impegno di spesa viene demandato ad un successivo atto;
- 7) di prendere atto che la spesa complessiva dell'intervento visto il punto 5 - 6) pari ad € **221.502,85=**, sarà rendicontata al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, per interventi su strade finanziati dal D.M. n. 394 del 13 ottobre 2021 di cui all'Acc. **1272/2025**;
- 8) di dare atto dell'economia sui lavori di € **537,58=** presente sull'Imp. **3396/2025** e di € **42.959,57=** economia sulle somme a disposizione presente sulla prenotazione **2920/2025**;
- 9) di provvedere alla riduzione dell'accertamento **1272/2025** dell'importo di € **43.497,15=**;
- 10) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**



Imposta di bollo assolta in misura
forfettaria ed in modalità telematica ai
sensi dell'art 18 c.10 del D.Lgs. 36/2023
(rif. All. I.4 tabella A)

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ

Servizio Infrastrutture e Mobilità

Ufficio Lavori Pubblici

OGGETTO: CC 08/25_MIT_AI - Lavori di manutenzione straordinaria, a tratti salutarì, del manto stradale della SP 62 Franco Rolandi.

Importo lavori: € 207.000,00

- soggetto a ribasso d'asta € 202.000,00

- oneri di sicurezza € 5.000,00

Somma a disposizione dell'Amm.ne € 58.000,00

Importo totale progetto € **265.000,00**

Impresa: IMPRESA SOLARI S.R.L. DI SOLARI SILVANO

Contratto :Scrittura privata del 05/08/2025 Prot. 47445

Ribasso: 13.720%

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 116, art. 206 e art.28 dell'allegato II.14 del D.lgs 36/2023)

* * *

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1- PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto esecutivo è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità – Servizio Infrastrutture e Mobilità – Ufficio Lavori Pubblici ed è stato approvato con Atto Dirigenziale n.1389/2025 del 20/05/2025.

Con atto di nomina dirigenziale prot. n. 10760/2025 del 21/02/2025 , agli atti della Direzione Territorio e Mobilità, sono stati nominati:

- Responsabile Unico del Progetto l'Ing. Raffaella Dagnino, Funzionario con posizione organizzativa dell'Ufficio Lavori Pubblici;
- Progettista, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in progettazione ed esecuzione il Geom. Alessandro Traversone, dipendente della stessa Direzione;

Impresa SOLARI SILVANO SRL
C.so Angelo Gianelli, 12/2
16043 Chiavari (GE)
C.F./P. Iva 02504740990
impresasolari@gmail.com

Il progetto esecutivo di cui sopra, completato e sottoscritto il 07/05/2025, è stato verificato e validato in data 07/05/2025, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023, per una spesa complessiva di € 265.000,00 così ripartita:

A) Somme per lavori € **207.000,00**

di cui

- € 202.000,00 per lavori soggetti a ribasso (€ 25.631,08 per costi della manodopera)
- € 5.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

Iva 22%, acquisizione terreni, imprevisti, spese tecniche di verifica, laboratorio e collaudo, lavori manutentivi di sistemazione generale e a verde e di sicurezza da realizzarsi in economia o trattativa privata, e quant'altro previsto dalla vigente legge

€ **58.000,00**

TOTALE QUADRO ECONOMICO € **265.000,00**


1.2 – FINANZIAMENTO: Richiamato l'atto dirigenziale n. 1389 del 20/05/2025 con cui si assegna una azione in entrata ed uscita per ogni singolo intervento sull'area interna Antola Tigullio per gli anni 2021/2024, finanziati dal D.M. 394 del 13/10/2021, e in particolare per l'intervento in oggetto.

con la sottoscrizione del presente atto il dirigente firmatario attesta di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza inserito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Città metropolitana di Genova, dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 16 del D.lgs 36/2023

1.3- DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE: Nei lavori in oggetto è stata eseguita fornitura e posa di conglomerato bituminoso chiuso tipo tappeto e semichiuso tipo bynder nel tratto compreso tra le progressive km 13+100 e km 14+200 e le progressive km 4+000 e km 4+150 sulla SP 62 Franco Rolandi, per un totale di ml 1250.

1.4 – DIREZIONE LAVORI: I lavori sono stati diretti dal Geom. Alessandro Traversone (dipendente della Città Metropolitana di Genova - Direzione Territorio e Mobilità), incaricato con atto di nomina dirigenziale prot. n. 10760 del 21/02/2025.

1.5 – GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: come evidenziato dalla Determina dirigenziale n. 1821/2025 del 04/07/2025 del Responsabile del Servizio Amministrazione e Trasporti – Direzione Territorio e mobilità



con cui è stato approvato il progetto esecutivo, riguardante l'intervento: "CC 08/25_MIT_AI - Lavori di manutenzione straordinaria, a tratti salutarì, del manto stradale della SP 62 Franco Rolandi.- CUP (D47H22001090001) – CIG (B6A2E17069) - ID 4667 e dato mandato alla Stazione Unica Appaltante per l'espletamento della procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivo ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023, consultando l'operatore economico IMPRESA SOLARI S.R.L. DI SOLARI SILVANO, con sede legale in CORSO GENOVA 37 - 16129 Chiavari (GE) - P.IVA 02504740990

Preso atto che i costi della manodopera indicati nell'offerta economica dall'operatore IMPRESA SOLARI S.R.L. DI SOLARI SILVANO, con sede legale in CORSO GENOVA 37 - 16129 Chiavari (GE), corrispondono a quelli individuati in progetto, e che il suddetto operatore ha allegato insieme all'offerta economica l'Allegato G, relativo agli impegni assunti ai sensi dell'art. 102 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023, il cui contenuto è risultato esaustivo a seguito di avvenuta precisazione da parte dell'operatore circa le modalità di adempimento dei suddetti impegni entro il termine previsto.

1.6 – CAUZIONE CONTRATTUALE: per la stipula del contratto è stata costituita una garanzia fideiussoria 1/39355/96/206461427 rilasciata il 11/07/2025 da UNIPOL – Chiavari, per una somma garantita pari a € 8.964,28.

1.7 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.

1.8 - SOMMA AUTORIZZATA: sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva autorizzata per l'opera è la seguente:

➤ Importo contrattuale **€ 179.285,60**

di cui:

a) Euro 174.285,60 per l'esecuzione delle lavorazioni vere e proprie (al netto del ribasso d'asta del 13,720 %);

b) Euro 5.000,00 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)

➤ Somme a disposizione della stazione appaltante: **€ 85.714,40**

di cui:

- € 39.442,83 per I.V.A. sui lavori contrattuali;

Impresa SOLARI SILVANO SRL
C.so Angelo Gianelli, 12/2
16043 Chiavari (GE)
C.F./P. Iva 02504740990
impresasolari@gmail.com

- € 3.312,00 per spese tecniche;
- € 868,00 per spese verifiche tecniche, collaudi;
- € 8.280,00 per imprevisti;
- € 27.714,40 per ribasso d'asta del 13,720 %;
- € 6.097,17 per IVA su ribasso d'asta;

Totale quadro economico

€ 265.000,00

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale in data 13/10/2025.

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: ai sensi dell'art.7 della Scrittura Privata del 05/08/2025 Prot. 47445, i lavori dovevano concludersi entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto entro il 13/12/2025.

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: nel corso dell'esecuzione non vi furono sospensioni,

2.4 - TERMINI PER ESECUZIONE DI MAGGIORI LAVORI: non è stato necessario concedere all'impresa giorni ulteriori per l'esecuzione di maggiori lavori.

2.5 - CONCESSIONE DI PROROGHE: la ditta non ha fatto pervenire richieste motivate di proroga.

2.6 - SCADENZA DEFINITIVA: a seguito di quanto richiamato ai punti precedenti, il termine utile per dare ultimati i lavori è stato confermato entro il 13/12/2025.

2.7 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 17/11/2025, come da certificato redatto in pari data e quindi entro il termine utile sopra riportato.



2.8 - PENALI PER RITARDO: La penale prevista dell'art. 19 della Scrittura Privata non è stata applicata in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 - SUBAPPALTI: Durante l'esecuzione dei lavori l'Impresa aggiudicataria dei lavori non ha richiesto l'autorizzazione al subappalto.

4 - DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 - ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori non ha impartito ordini di servizio.

6 - LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia.

7 – PAGAMENTI IN ACCONTO: come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 164.216,52 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto, mediante n° 1 stato di avanzamento lavori.

Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

8 – IL CONTO FINALE è stato redatto dal direttore dei lavori in data 18/11/2025 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a complessivi € 178.844,96 oltre IVA 22%, così ottenuto:.

➤ **IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE:**

▪ Importo lavori al netto conto finale	€ 178.844,96
a cui si detrae:	
▪ 1° Certificato di Pagamento	<u>€ 164.216,52</u>
▪ RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	€ 14.628,44

➤ **IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE**

▪ IVA 22% su € 178.844,96	€ 39.345,89
▪ da cui si detrae IVA 22% su 164.216,52	
1° Certificato di Pagamento su 165.041,73	<u>€ 36.127,63</u>

➤ **RESTANO per IVA** € 3.218,26

➤ **CREDITO COMPLESSIVO** € **17.846,70**

9 – RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

A) IMPORTO INIZIALE APPROVATO

Le somme autorizzate con l'atto Dirigenziale n. 1821/2025 del 04/07/2025 risultano ripartite come segue:

➤ Importo dei lavori	€ 179.285,60
di cui:	
▪ € 174.285,60 (al netto del ribasso d'asta del 13,720 %)	
▪ € 5.000,00 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	
➤ Somme a disposizione della stazione appaltante:	€ 85.714,40
di cui:	

- € 39.442,83 per I.V.A. sui lavori contrattuali;
- € 3.312,00 per spese tecniche;
- € 868,00 per spese verifiche tecniche, collaudi;
- € 8.280,00 per imprevisti;
- € 27.714,40 per ribasso d'asta del 13,720 %;
- € 6.097,17 per IVA su ribasso d'asta;

Totale quadro economico

€ 265.000,00

B) IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

➤ Importo netto conto finale	€ 178.844,96
di cui:	
➤ IVA sul conto finale	<u>€ 39.345,89</u>
➤ Totale	€ 218.190,85
Pertanto rimane una differenza attiva di	€ 46.809,15

così ripartita:

▪ Risparmio sui lavori	€ 440,64
▪ Risparmio IVA su € 199,44	€ 96,94
▪ Per spese tecniche	€ 3.312,00
▪ Risparmio su altro	€ 868,00
▪ Risparmio su imprevisti	€ 8.280,00
▪ Ribasso d'asta	€ 27.714,40
▪ I.V.A. su ribasso d'asta	<u>€ 6.097,17</u>

TORNANO


€ 46.809,15

La differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc....


10 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario-art 210 del D.lgs 36/2023.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

MOD_ESE_31_v.1_Rev.3



Impresa SOLARI SILVANO SRL
C.so Angelo Gianelli, 12/2
16043 Chiavari (GE)
C.F./P. Iva 02504740996
impresasolari@gmail.com



Pag. 6 di 9

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso UNIPOL Agenzia: 39355 – CHIAVARI, polizza n° 1/39355/88/206493535 con decorrenza continuativa.

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI: L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi.

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI: l'impresa IMPRESA SOLARI S.R.L. DI SOLARI SILVANO risulta in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI: in sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori attesta che per l'effettuazione dei lavori non sono state occupate o espropriate proprietà private e non sono stati cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il R.U.P. conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 - PROVE SUI MATERIALI: durante lo svolgimento dei lavori sono state effettuate prove e campioni sui materiali come risulta dal "fascicolo sui materiali" conservato agli atti.

18 - ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, nonché le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

19 - ART 116 D.LGS 36/2023 : I p.ti 1-18 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti degli art. 116 del D.lgs 36/2023.

20 – COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE): A norma dell'art. 50 comma 7 del D.Lgs. n. 36/20236 e della Scrittura Privata, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

20.1 - VISITA SUI LUOGHI: Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa e al RUP, in data 18/11/2025, il sottoscritto Geom. Alessandro Traversone si è recato nei luoghi dove si sono realizzati i lavori, alla presenza del Geom. Alberto Cuneo, Amministratore unico dell'impresa IMPRESA SOLARI S.R.L. DI SOLARI SILVANO, si è proceduto al controllo delle opere eseguite che possono così riassumersi: Lavori di manutenzione straordinaria, a tratti saltuari, del manto stradale della Sp 62 Franco Rolandi.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite complessivamente con materiali e con modalità realizzative adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE: il sottoscritto Geom. Alessandro Traversone, direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato salvo modifiche secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo complessivo dei lavori si conferma in netti € 178.844,96;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro per mezzo di polizza UNIPOL Agenzia: 39355 – CHIAVARI, polizza n° 1/39355/88/206493535 con decorrenza continuativa e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopra descritto



CERTIFICA

che i lavori di cui al "CC 08/25_MIT_AI - Lavori di manutenzione straordinaria, a tratti salutarì, del manto stradale della SP 62 Franco Rolandi." SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla Ditta Appaltatrice IMPRESA SOLARI S.R.L. DI SOLARI SILVANO con sede in Genova, pertanto

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

➤ Importo netto confermato del Conto finale	€ 178.844,96
➤ Detrazioni per somme in acconto già erogate	€ 164.216,52
➤ RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA NETTI	€ 14.628,44




➤ (diconsi euro quattordicimilaseicentotrentotto/44)

che possono essere corrisposte all'impresa IMPRESA SOLARI S.R.L. DI SOLARI SILVANO, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 19/01/2026

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Alessandro Traversone




L'IMPRESA

IMPRESA SOLARI S.R.L. DI SOLARI SILVANO
Impresa SOLARI DI SOLARI SILVANO
C.so Angelo Gianelli, 12/2
16043 Chiavari (GE)
C.F./P. Iva 02504740990
impresa.solari@gmail.com

Ai sensi dell'art.28 comma 3 dell'allegato II.14 del DLgs 36/2023 si conferma il presente nel presente certificato di regolare esecuzione.

IL R.U.P.

Ing. Raffaella Dagnino





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Direzione Territorio e mobilità

Oggetto: ID 4667 - C.C. 08/25_MIT_AI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, A TRATTI SALTUARI, DEL MANTO STRADALE DELLA S.P. 62 FRANCO ROLANDI. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 17.846,70= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA SOLARI SILVANO SRL

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	4020001	0	4003014	-	43.497,15					1272	2025		
Note: Aree interne Antola - Tigullio													
USCITA	1005202	0	2003015	+	17.846,70			3396	2025			D47H22001090001	B6A2E17069
Note: IMPRESA SOLARI SILVANO S.R.L - saldo													
USCITA	1005202	0	2003015	-	537,58			3396	2025			D47H22001090001	B6A2E17069
Note: economia sui lavori													
USCITA	1005202	0	2003015	-	42.959,57	2920	2025					D47H22001090001	
Note: economia somme a disp.ne amm.ne													
TOTALE ENTRATE:				-	43.497,15								
TOTALE SPESE:				-	25.650,45								

Genova li, 13/02/2026

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale**