



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio
Servizio Edilizia

Attestazione documenti allegati

Atto N. 2968/2025

OGGETTO: LAV.25.04 - PROGETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLE COLORITURE NEI LOCALI SCOLASTICI DEL COMPLESSO "CRISTOFORO COLOMBO" DI VIA BELLUCCI, 2 - 16124 - GENOVA. CUP D32B25000330003 - CIG B791E67C8F. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_3157_2025.docx

Hash:

8A814F4011BC0FE03C15F757BAC67C95A9838CEE15E53546ED73ABA837F041E9B2DAC1C4AF76A9F
CC3262D49E69E3E0A0C21D2134EA693472712F05E527FBC3B

Nome file allegato: all 1 Dich rup cess crediti.pdf.p7m

Hash:

8FE3AFFC433883B9C27C05F708EDFAEAC1F7FE8824DE483D037420D4DE697E8795AAE57E75E98A6
53A13DA36CF75C5441D8EAF63CA8DDB71E436AEC5EDBB6514

Nome file allegato: all 2 Dich DL creditori.pdf.p7m

Hash:

8D8C52AEA808C1BFD994A1992DC2D7A676B5BCDF6715B136D6CA82A030DA0FB17AF8B9334BD20
B5B0F5AB3F600123CFC831BFF20664AA2DC457224739FFFA660

Nome file allegato: LAV.25.04 - Certificato di regolare esecuzione firmato e bollato.pdf

Hash:

ACCBEDD0D689E8AD8A454AE1F6600EA400DE09DBD9A777DD62023E80FF0CA7048171832FF5F856
D96F1DF28CD4ECD827E130F6B68E9B7AAFFC432C6C6EACD71C

Nome file allegato: LAV.25.04 - conto finale firmato.pdf

Hash:

C536F63EF8982E5CB238A5595316078F60D6292F2A0535216621039A1287F30B8DBC0EBC0D6B9B7
18963654BFA020E6F2871E51202547EF42001CDF6A28C4495

Nome file allegato: LETTERA_PROT_2025_58693 comunic enti finale..pdf.p7m

Hash:

DB1D2817C29690C93134466F7CDFE734C8676AAE51DD34D581DC187DF5947FBAB4387FEED0AE28
FDC7CBC3E92804457184A8CACE76C7F57D50C033EE7C916557

Nome file allegato: LAV.25.04 - Relazione DL sul conto finale lavori.pdf.p7m

Hash:

59353670EA1DF9D08088A87449004F931F1BAF88BBF359B3089B8AE1D5352A086C4A001303F6B6B
C0315DDE8675F6B69AE27CB84E4CF18BEE7B7FBFBEC168FD8

**Sottoscritta da
(FRANCESCO SCRIVA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

Atto N. 2968/2025

Oggetto: LAV.25.04 - LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLE COLORITURE NEI LOCALI SCOLASTICI DEL COMPLESSO "CRISTOFORO COLOMBO" DI VIA BELLUCCI, 2 - GENOVA. CUP D32B25000330003 - CIG B791E67C8F. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

In data 23/10/2025 il dirigente FRANCESCO SCRIVA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2025 - 2027 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025-2027, e nel quale è stato il recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027 sopra citato;

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitan n. 9/2025 del 05/02/2025 "Approvazione definitiva del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti di Città Metropolitana di Genova";

Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata della Città Metropolitana di Genova;

Premesso che:

- nell'ambito della programmazione delle opere pubbliche si è individuata la necessità di procedere alla realizzazione dell'intervento "*LAV.25.04 - Lavori di manutenzione per ripristino coloriture nei locali scolastici - complesso scolastico "Cristoforo Colombo" - Via Bellucci, 2 - Genova CUP D32B25000330003*";
- l'opera in oggetto risulta inserita nell'elenco degli interventi annuali 2025 del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025/2027 così come aggiornato con delibera del Consiglio Metropolitan n. 10 del 16/04/2025 di "*Variazione al Bilancio di previsione e ai Documenti di Programmazione 2025-2027 con applicazione di avanzo*";
- con atto dirigenziale 1426/2025 del 22/05/2025 si è proceduto alla nomina, ai sensi degli artt. 15 e 41 del D.Lgs. 36/2023, relativamente ai lavori in oggetto, di:
 - Responsabile Unico del Progetto: Ing. Angelo Allodi;
 - Progettista e Coordinatore sicurezza in fase di progettazione: Arch. Giorgio Guasco;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- Tecnico Verificatore: Arch. Camilla Corsi;
 - Direttore lavori e Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione: Arch. Giorgio Guasco;
- con atto dirigenziale 1617/2025 del 12/06/2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento "LAV.25.04 Progetto di manutenzione ordinaria per ripristino coloriture nei locali scolastici - Complesso scolastico "Cristoforo Colombo" - Via Bellucci, 2 - Genova CUP D32B25000330003";
- con atto dirigenziale 1933/2025 del 16/07/2025 è stata affidata all'operatore economico G.R. Restauro Conservativo S.r.l. (P.IVA 01312700998), l'esecuzione dei lavori "ID.2025_99 LAV.25.04 - Lavori di manutenzione per il ripristino delle coloriture nei locali scolastici del complesso "Cristoforo Colombo" di Via Bellucci, 2 - Genova - CUP D32B25000330003 – CIG B791E67C8F", per un importo contrattuale di euro 80.222,12 oneri fiscali esclusi (euro 88.244,33 oneri fiscali inclusi);
- i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data 04/08/2025, come da verbale agli atti della pratica;
- l'operatore economico ha sottoscritto il contratto d'appalto scrittura privata in data 06/08/2025;
- con atto dirigenziale 2467/2025 del 12/09/2025 si è preso atto della modifica al contratto relativa all'intervento in oggetto, approvata dal RUP, ai sensi dell'art.120 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 per un maggiore importo contrattuale di € 19.115,63 oneri fiscali esclusi (€ 21.027,19 oneri fiscali inclusi) e pertanto per un nuovo importo contrattuale di Euro 99.337,75 oneri fiscali esclusi (€ 109.271,52 oneri fiscali inclusi);

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, trasmesso con prot. n. 61865/2025 del 15/10/2025, emesso dal Direttore dei Lavori in data 14/10/2025 e sottoscritto in pari data dal Responsabile Unico del Progetto, agli atti della pratica, dal quale risulta che:

- i lavori sono stati regolarmente svolti dall'operatore economico;
- l'importo finale complessivo dell'intervento ammonta ad € 111.000,00;
- l'importo dei lavori eseguiti risulta pari a € 99.337,75 oneri fiscali esclusi (€ 109.271,52 oneri fiscali inclusi);
- il saldo finale dei lavori è pari a € 10.380,79 oneri fiscali esclusi (€ 11.418,86 oneri fiscali inclusi);

Atteso che le lavorazioni previste a contratto ed eseguite e contabilizzate sono così ripartite:

Importo lavori contrattualizzati		Euro	IVA 10%	Importo IVA compresa
a)	Importo dei lavori eseguiti	93.933,35		
b)	Oneri per la sicurezza	5.404,40		
Totale complessivo		99.337,75	9.933,77	109.271,52



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

Importi lavorazioni eseguite e contabilizzate				
1	1^ e ultimo SAL	88.956,96	8.895,70	97.852,66
2	Saldo finale	10.380,79	1.038,07	11.418,86
Importo Totale finale Lavorazioni eseguite e contabilizzate		99.337,75	9.933,77	109.271,52

Atteso che, alla luce di quanto sopra esposto, il Quadro Economico finale risulta così articolato:

IMPORTO LAVORI		QTE DD 2467/2025	QTE CONSUNTIVO
a	Importo esecuzione delle lavorazioni a corpo (al netto del ribasso)	93.933,35	93.933,35
b	Costi della sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	5.404,40	5.404,40
TOTALE LAVORI (IVA esclusa)		99.337,75	99.337,75
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
1	Imprevisti	47,90	-
2	Quota 80% Incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 45 commi 1, 2, 3 e 4 del codice- prestazioni personale dipendente;	1.336,02	1.336,02
	Quota 20% incentivi/spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice – fondo per l'innovazione	334,01	334,01
3	I.V.A. 10 % sui lavori	9.933,78	9.933,78
	I.V.A. 22%	10,54	-
4	Ribasso, compresa IVA	-	-
5	Economie	-	58,44
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		11.662,25	11.662,25
IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO		111.000,00	111.000,00

Dato atto che l'intervento in argomento, di importo complessivo pari ad € 111.000,00 è finanziato con fondi di Bilancio dell'Ente sul capitolo di spesa 04022.02.2002933 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici - risorse proprie",

Atteso che occorre procedere alla liquidazione della rata di saldo in favore dell'operatore economico G.R. Restauro Conservativo S.r.l. (P.IVA 01312700998), per l'importo di € 11.418,86 oneri fiscali inclusi tramite l'impegno di spesa n. 3819/2025, sull'azione 04022.02.2002933;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

Dato atto che:

- con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto Dirigente firmatario attesta di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza inserito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Città metropolitana di Genova, dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 16 del D.Lgs 36/2023;
- non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi, anche potenziali, da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, nonché dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedurali, come previsto dal Piano Anticorruzione della Città Metropolitana di Genova e dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Angelo Allodi, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che:

- con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e di non eccedenza (artt. 5 e 6 Regolamento (UE) n. 2016/679);

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Per le motivazioni di cui in premessa,

DISPONE

- 1) di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione relativo all'intervento "*LAV.25.04 - Lavori di manutenzione per il ripristino delle coloriture nei locali scolastici del complesso "Cristoforo Colombo" di Via Bellucci, 2 - Genova - CUP D32B25000330003 - CIG B791E67C8F*", agli atti della pratica, e che lo stesso ha carattere provvisorio e diventa definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;
- 2) di autorizzare lo svincolo della garanzia fideiussoria definitiva di esecuzione n. 28020078809 rilasciata il 01/08/2025 da Tokio Marine Europe S.A., per una somma garantita pari a € 4.011,11;
- 3) di procedere con le operazioni contabili in calce al presente atto;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- 4) di procedere alla liquidazione e al pagamento della rata di saldo relativa alle lavorazioni eseguite di € 10.380,79 oneri fiscali esclusi (€ 11.418,86 oneri fiscali inclusi), previa presentazione di garanzia fideiussoria della durata di 24 mesi di € 10.796,02 (comprensivi degli interessi legali), all'operatore economico G.R. Restauro Conservativo S.r.l. (P.IVA 01312700998), imputata come da prospetto contabile in calce al presente provvedimento;
- 5) di dare atto che la garanzia fideiussoria relativa alla rata di saldo è automaticamente svincolata con l'avvenuta definitività del collaudo;
- 6) di approvare il Quadro Tecnico Economico Finale dell'intervento così come articolato in premessa;
- 7) di inviare copia del presente atto all'appaltatore G.R. Restauro Conservativo S.r.l. (P.IVA 01312700998), per gli ulteriori adempimenti;
- 8) di procedere alle comunicazioni presso gli organi competenti ai sensi della normativa vigente sui contratti pubblici;

Modalità e termini di impugnazione

La presente Determinazione Dirigenziale può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119 e 120 del Decreto Legislativo 2 Luglio 2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria, entro 30 giorni dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio online di Città Metropolitana di Genova

**Sottoscritta dal Dirigente
(FRANCESCO SCRIVA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Contabile e amministrativo

Oggetto: LAV.25.04 - PROGETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLE COLORITURE NEI LOCALI SCOLASTICI DEL COMPLESSO "CRISTOFORO COLOMBO" DI VIA BELLUCCI, 2 - 16124 - GENOVA. CUP D32B25000330003 - CIG B791E67C8F. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
USCITA	04022.02.	0	2002933	+	11.418,86			3819	2025			D32B25000330003	B791E67C8F
Note: Rata a saldo a favore dell'operatore economico G.R. Restauro Conservativo S.r.l.													
TOTALE ENTRATE:				+									
TOTALE SPESE:				+	11.418,86								

Genova li, 27/10/2025

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione

Atto Dirigenziale N. 2968 del 23/10/2025

UFFICIO
Servizio Edilizia
Ufficio Contabile e amministrativo

Oggetto: LAV.25.04 - PROGETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLE COLORITURE NEI LOCALI SCOLASTICI DEL COMPLESSO "CRISTOFORO COLOMBO" DI VIA BELLUCCI, 2 - 16124 - GENOVA. CUP D32B25000330003 - CIG B791E67C8F. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di Genova dal 27/10/2025 al 11/11/2025 per 15gg. consecutivi con numero: 2286/2025

Genova li, 12/11/2025

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione
(RICCARDO CARTOSIO)
con firma digitale