



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità  
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

## Attestazione documenti allegati

Atto N. 3092/2025

**OGGETTO:** CC 01/24\_MIT\_EXTRA. INTERVENTI DI MANUT.STRAORD.E DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA ATTRAVERSO IL RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA SP 24 DI LORSICA E LA SP 25 DI ORERO- PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO SALDO DI EURO 19.432,28= (CON ONERI) A R.T.I. PAVITECNA S.R.L. / NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. CUP D47H20001580001- CIG "PADRE": 88203818A8 - CIG "FIGLIO": A06659B5E2 CIG A.D. B612308E04

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

### Allegati:

Nome file allegato: PR\_DET\_PROP\_3337\_2025.docx

Hash:

7412EA3747BAB8E14C655E0F3E921DFD0F2CB1DBCCE14EBD4FC05264D847653082E94C32793F8C8  
1444F623985E4E50CF4F5DCA9839A3A7E94364C0B97B83D94

Nome file allegato: CC 01-24\_MIT\_EXTRA - Certificato di regolare esecuzione.pdf

Hash:

5F2F29B8774F2E6107720FAB85BC46BA362079B80B2A448B159106EC0F23CE5DC22E0835EBBC527  
CE657CACC7D3B239BAA5435244F2E644B5151FA985CD1CF06

**Sottoscritta da  
(MAURO CUTTICA)  
con firma digitale**



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Territorio e mobilità  
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 3092/2025

**Oggetto: CC 01/24\_MIT\_EXTRA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA ATTRAVERSO IL RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA SP 24 DI LORSICA E LA SP 25 DI ORERO- PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO SALDO DI EURO 19.432,28= (CON ONERI) A R.T.I. PAVITECNA S.R.L. / NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. CUP D47H20001580001- CIG "PADRE": 88203818A8 - CIG "Figlio": - A06659B5E2 CIG AFFIDAMENTO DIRETTO B612308E04.**

In data 04/11/2025 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2025 - 2027 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025-2027, e nel quale è stato recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027 sopra citato;

Premesso che:

- Con la determinazione della Direzione Territorio e Mobilità della Città Metropolitana di Genova n.1442/2021 del 01/07/2021 è stato approvato il disciplinare tecnico e documentazione tecnica propedeutica all'affidamento tramite Accordo Quadro degli interventi di manutenzione a tratti saltuari delle strade provinciali della Città Metropolitana di Genova;
- Con la determinazione della Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance Servizio Stazione Unica Appaltante n. 1465 del 06/07/2021 sono stati approvati i documenti di gara "Accordo quadro", "Condizioni Generali" e relativi allegati unitamente al Bando di gara e suoi allegati, relativamente alla procedura in oggetto;
- Con la determinazione della Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance Servizio Stazione Unica Appaltante n. 349 del 17/02/2022 è stata disposta, per quanto concerne la competenza della



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Città Metropolitana di Genova, l'aggiudicazione del Lotto n. 2 all'operatore economico R.T.I. PAVITECNA S.R.L. (mandataria) / NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. (mandante) in applicazione del criterio di aggiudicazione dei Lotti definito al punto II.1.6 del Bando di Gara, con il ribasso del 10,981% da applicare ai prezzi unitari contenuti nell'allegato n. 5 "Elenco Prezzi Unitari", mantenendo inalterato l'importo massimo del Lotto in argomento, indicato nella documentazione di gara, pari ad € 3.160.000,00 (oneri fiscali esclusi) recante il seguente CIG "PADRE": 88203818A8;

Relativamente al Lotto 2 – Zona Centro: l'affidamento alla R.T.I. PAVITECNA S.R.L. (mandataria) / NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. (mandante) è stato formalizzato mediante stipula del relativo contratto con scrittura privata autenticata in data 06.05.2022 prot.24456 del 06.05.2022 - Rep. 207;

Con Atto dirigenziale n. 3445 del 24/12/2024 relativamente ai lavori in oggetto è stata autorizzata la stipula del Contratto Derivato n 15 zona centro RTI Pavitecna dando atto che:

- il contratto specifico saturava l'importo previsto dall'Accordo Quadro e che pertanto tale contratto derivato veniva stipulato per un importo complessivo di € 161.362,63= (importo comprensivo di oneri di sicurezza, I.V.A. e somme a disposizione amministrazione);
- per l'importo residuale di € 15.276,53= (oltre I.V.A. 22%) era in corso l'acquisizione del CIG tramite la piattaforma telematica Tuttogare, da perfezionarsi solo a valle dell'esecutività dell'atto;

Atteso che:

- in conformità a quanto disposto nell'Atto 3445/2024 con affidamento diretto effettuato tramite Tuttogare n°278 pubblicazione del 17/03/2025, nei confronti del medesimo operatore, è stato acquisito il CIG B612308E04 per la somma di euro 15.276,53= (esclusa I.V.A.);
- L'impresa ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € 7.993,00 mediante polizza fideiussoria definitiva n. 2175757, rilasciata il 06/05/2025 da REVO S.p.A., a garanzia degli interventi in oggetto;
- In data 12/05/2025 è stato sottoscritto il contratto e in data 19/05/2025 sono stati consegnati i lavori;

Vista la Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei Servizi Tecnici in data 22/07/2025 relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione del suddetto lavoro, proponendo di liquidare alla R.T.I. PAVITECNA S.R.L. (mandataria) / NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. (mandante), a cui è stato già corrisposto acconto di € 158.188,07= (con I.V.A.)- il saldo di euro 19.432,28= (comprensivo di I.V.A.), senza nessuna economia di spesa rispetto all'importo di aggiudicazione;

Alla luce di quanto esposto si ritiene di accogliere le proposte dei Tecnici con il quadro economico che segue:

Importo lavori finale	€ 145.590,45=
I.V.A. 22%	€ 32.029,90=

**CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA*****Atto dirigenziale***

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Importo totale lavori	€ 177.620,35=
-----------------------	---------------

Atteso che il saldo in questione ammonta a complessivi € 19.432,28= (oneri inclusi), importo che risulta coperto interamente dalle somme presenti sull'impegno 288/2025;

Considerato che si rende necessario ricondurre la spesa di euro 18.637,37= al relativo CIG n. B612308E04;

Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 683/2024 del 19/03/2024 con cui, in virtù del Decreto ministeriale n. 123 del 19/03/2020 avente ad oggetto "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Integrazione al programma previsto dal Decreto Ministeriale prot. 49 del 16 febbraio 2018" registrato alla Corte di Conti il 14 aprile 2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 127 del 18 maggio 2020 - Programma annualità 2020-2024 -, è stato disposto l'accertamento in entrata per il 2024 di € 3.665.350,16=, come da tabella sottostante:

Codice	Azione	Importo	Accertamento
40200.01	4002945	€ 3.665.350,16=	902/2024

Preso atto che non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedurali come previsto dall'art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 e dell'art. 7 del DPR n. 62/2013;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Raffaella Dagnino, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Tutto quanto in premesso esposto

**DISPONE**



# **CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA**

## ***Atto dirigenziale***

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

- 1) di prendere atto del certificato di regolare esecuzione quale allegato e parte integrante, redatto dai Tecnici della Direzione Territorio e mobilità in data 22/07/2025 relativo a "Interventi di manutenzione straordinaria a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale e di miglioramento delle condizioni di sicurezza attraverso il ripristino della segnaletica orizzontale lungo la SP 24 di Lorsica e la SP 25 di Orero"- CUP D47H20001580001- CIG "PADRE": 88203818A8 - CIG "Figlio": A06659B5E2- CIG affidamento diretto B612308E04 CC 01/24\_MIT\_EXTRA, per una spesa a consuntivo accertata di € 145.590,45= a cui si aggiunge l'aliquota del 22% di I.V.A. di € 32.029,90=, per un totale ammontante a € 177.620,35= ;
- 2) di autorizzare la liquidazione del saldo di € 19.432,28= alla R.T.I. PAVITECNA S.R.L. (mandataria) / NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. (mandante) come da allegato contabile;
- 3) di dare atto che dopo l'avvenuta liquidazione di cui sopra la Ditta dovrà ritenersi pienamente soddisfatta e non avrà nulla a richiedere o pretendere nei confronti di Città metropolitana di Genova a qualsiasi titolo, motivo o ragione in ordine al servizio inerente;
- 4) di autorizzare lo svincolo della polizza definitiva per l'importo di € 7.993,00= n. 2175757, rilasciata il 06/05/2025 da REVO S.p.A., a garanzia degli interventi in oggetto;
- 5) che non esiste alcuna economia di spesa sui lavori di cui trattasi tra la somma spesa per l'esecuzione dei lavori di euro 177.620,35= e quella di aggiudicazione di euro 177.620,35=;
- 6) di accantonare € 2.379,65= come progettazione per il fondo incentivi di cui al D.Lgs. 50/2016 art. 113, chiedendo ai servizi finanziari di assumere impegno con quanto sulla prenotazione 287/2025 somme a disposizione;
- 7) che, in relazione ai punti sopradetti, la spesa da rendicontare al Ministero Infrastrutture e trasporti ammonta a complessivi € 180.000,00= di cui all'Acc. 902/2024 interamente riscosso;
- 8) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova, sezione Amministrazione Trasparente, nonché sul portale della propria Stazione Unica Appaltante ai sensi del codice digitale della P.A. e del codice degli appalti di cui al d.lgs. 36/2023;
- 9) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente  
(MAURO CUTTICA)  
con firma digitale**



## DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ

### Ufficio Viabilità Centro

**OGGETTO:** Codice Commessa 01/24\_MIT\_EXTRA – SP dell'Ufficio Viabilità Centro – Interventi di manutenzione straordinaria a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale e di miglioramento delle condizioni di sicurezza attraverso il ripristino della segnaletica orizzontale lungo la SP 24 di Lorsica e la SP 25 di Orero.

\*\*\*

A) Importo lavori a base di gara € 145.590,45

di cui:

- oneri di sicurezza € 2.957,36

B) Somma a disposizione dell'Amm.ne € 34.409,55

**Importo totale progetto (A+B)** € **180.000,00**

Impresa: RTI PAVITECNA SRL / NEW GROUP INFRASTRUTTURE SRL

Contratto derivato/OPL n. 15 del 12/05/2025

Ribasso: 10,981 %

\*\*\*

### RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 116 del D.Lgs 36/2023 e art. 12 del D.M. 49/2018)



## **RELAZIONE SUL CONTO FINALE**

### **1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:**

#### **1.1 - PREMESSE:**

- Richiamata la determinazione della Direzione Territorio e Mobilità della Città Metropolitana di Genova n. 1442 del 01/07/2021 con la quale è stato approvato il disciplinare tecnico e documentazione tecnica propedeutica all'affidamento tramite Accordo Quadro degli interventi di manutenzione a tratti saltuari delle strade provinciali della Città Metropolitana di Genova;
- Richiamata la determinazione della Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance Servizio Stazione Unica Appaltante n. 1465 del 06/07/2021 con la quale sono stati approvati i documenti di gara "Accordo Quadro", "Condizioni Generali" e relativi allegati unitamente al Bando di gara e suoi allegati, relativamente alla procedura in oggetto;
- Richiamata la determinazione della Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance Servizio Stazione Unica Appaltante n. 349 del 17/02/2022 con la quale è stata disposta, per quanto concerne la competenza della Città Metropolitana di Genova, l'aggiudicazione del Lotto n. 2 all'operatore economico R.T.I. PAVITECNA S.R.L. (mandataria) / NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. (mandante) in applicazione del criterio di aggiudicazione dei Lotti definito al punto II.1.6 del Bando di Gara, con il ribasso del 10,981% da applicare ai prezzi unitari contenuti nell'allegato n. 5 "Elenco Prezzi Unitari", mantenendo inalterato l'importo massimo del Lotto in argomento, indicato nella documentazione di gara, pari ad € 3.160.000,00 (oneri fiscali esclusi) recante il seguente CIG "PADRE": 88203818A8;
- Relativamente al Lotto 2 – Zona Centro: l'affidamento alla R.T.I. PAVITECNA S.R.L. (mandataria) / NEWGROUP INFRASTRUTTURE

S.R.L. (mandante) è stato formalizzato mediante stipula del relativo contratto con scrittura privata autenticata in data 06.05.2022 prot. 24456 del 06.05.2022 - Rep. 207;

- Con Atto dirigenziale n. 3445 del 24/12/2024 è stato assunto, per la Commessa in oggetto, impegno di spesa per l'importo di Euro 177.620,35 (oneri inclusi);
- E' stato quindi attivato il Contratto Derivato n. 15 (O.P.L.) prot. 16948 del 19/03/2025, successivamente sottoscritto da entrambe le parti, per un importo complessivo di Euro 145.590,45 (oltre i.v.a.) come di seguito specificato.
- Con nota prot. 29303 del 15/05/2025 è stata trasmessa all'Impresa Richiesta Preliminare di Lavori (R.P.L.) con annesso progetto esecutivo, cui ha fatto seguito l'Accettazione da parte dell'impresa tramite Mod. 04 CACM assunta al ns. prot. 29465 del 16/05/2025;
- - FINANZIAMENTO: Visto l'atto dirigenziale n. 683 del 19/03/2024, con il quale sono state accertate le entrate assegnate a titolo di "finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale" dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con D.M. n. 49 del 16/02/2018, per l'anno 2024 accertamento n. 902/2024 – Cod. 4020001 – Az. 4002945 – Esercizio 2024 – per l'importo di Euro 3.665.350,16; ed in particolare le uscite , per quanto riguarda l'intervento in oggetto, Cod. 1005202 – Az. 2002964 – impegno n° 288/2025 per un importo di € 177.620,35 in favore di R.T.I. PAVITECNA S.R.L./NEWGROUP INFRASTRUTTURE S.R.L., e prenotazione n° 287/2025 per somme a disposizione per un importo di € 2.379,65;

1.2 - PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità – Ufficio Viabilità Centro; il Responsabile del Progetto



ed il Direttore dei Lavori sono stati individuati nella nomina delle figure professionali Prot. 59829 del 07/10/2024. Il progetto è stato approvato con Atto Dirigenziale n. 3445 del 24/12/2024 per un importo complessivo di € 180.000,00 così ripartito:

**A) Somme per lavori** € 145.590,45

di cui:

- € 142.633,09 per lavori al netto del ribasso d'asta
- € 2.957,36 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

**B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:**

- a) IVA 22%, acquisizione terreni, imprevisti, spese tecniche di verifica, laboratorio e collaudo, lavori manutentivi di sistemazione generale e a verde e di sicurezza da realizzarsi in economia o trattativa privata, e quant'altro previsto dalla vigente legge € 34.409,55
- Totale quadro economico € 180.000,00

#### 1.4 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE

Manutenzione straordinaria del corpo stradale consistente nella scarifica, risagomatura delle zone avvallate e stesa dello strato di usura, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e transitabilità. Oggetto degli interventi sono stati i tratti compresi tra il km 0+000 e il km 0+500 lungo la SP 25 di Orero e tra il km 2+000 e il km 3+147 lungo la SP 24 di Lorsica.

1.5 – DIREZIONE LAVORI: I lavori vennero diretti dal Geom. Mattia Mosetti, dipendente dell'Amministrazione della Città Metropolitana.



1.6 - GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: I lavori vennero eseguiti dall'impresa RTI PAVITECNA SRL / NEW GROUP INFRASTRUTTURE SRL, che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo del 10,981%, quindi per un importo netto contrattuale di € 142.633,09 oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un importo contrattuale complessivo di € 145.590,45 .

1.7 - CAUZIONE CONTRATTUALE: L'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € 7.993,00 mediante polizza fideiussoria definitiva n. 2175757, rilasciata il 06/05/2025 da REVO S.p.A. .

1.8 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.

1.9 - SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 180.000,00 di cui € 145.590,45 quale netta autorizzata per lavori e precisamente:

A)	Somme per lavori (al netto del ribasso d'asta)	€	145.590,45
	di cui:		
	- € 142.633,09 per lavori (netto)		
	- € 2.957,36 per oneri per la sicurezza		
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
	- I.V.A. sui lavori contrattuali	€	32.029,90
	- altro	€	2.379,65
	Totale somme a disposizione	€	<u>34.409,55</u>
		€	<u>34.409,55</u>
	<b>Totale quadro economico consuntivo</b>	€	<u><b>180.000,00</b></u>

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

## **2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:**

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati in data 19/05/2025;

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è stabilito in giorni 30 (trenta) a decorrere a decorrere dalla data di trasmissione dell'ODL n. 15 ovvero dal 19/05/2025 e pertanto entro il 17/06/2025.

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso dell'esecuzione dei lavori non vi furono sospensioni dei lavori.

2.4 - CONCESSIONE DI PROROGHE: Nel corso dell'esecuzione dei lavori non si è resa necessaria la proroga della fine lavori.

2.5 - SCADENZA DEFINITIVA: Non è stato individuato un nuovo termine di fine lavori.

2.6 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 17/06/2025 e quindi entro il termine indicato al punto 2.2.

2.7 - PENALI PER RITARDO: Non sono state applicate penali in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 – SUBAPPALTI: Durante l'esecuzione dei lavori non ci sono stati subappalti.

4 - DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 - ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto Direttore dei Lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di Servizio.

6 - LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia.

7 - PAGAMENTI IN ACCONTO: Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al

successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 129.662,35 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto. Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

**8 - IL CONTO FINALE:** E' stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 22/07/2025 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a netti: € 19.432,28 (IVA inclusa) così ottenuto:

- **IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE**

-	Importo lavori al netto conto finale	€	145.590,45
-	a cui si deduce:		
-	1 Certificato di Pagamento	€	129.662,35
-	Sommano	€	<u>129.662,35</u>
-	RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	€	15.928,10

\*\*\*

- **IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE**

-	IVA 22% su € 145.590,45	€	32.029,90
-	da cui si deduce IVA 22% sui certificati	€	<u>28.525,72</u>
-	RESTANO	€	<u>3.504,18</u>
-	RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA	€	<u>19.432,28</u>

**9 – RISULTANZE ECONOMICHE** - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

- **IMPORTO INIZIALE APPROVATO**

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

Importo lavori	€	142.633,09
Oneri di sicurezza	€	<u>2.957,36</u>
SOMMANO	€	<u>145.590,45</u>

Somme a disposizione della stazione appaltante:

- I.V.A. sui lavori	€	32.029,90	
- Altro	€	<u>2.379,65</u>	
Totale somme a disposizione	€	<u>34.409,55</u>	€ <u>34.409,55</u>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>			<b>€ <u>180.000,00</u></b>

\*\*\*

• **IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO**

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

- Importo netto conto finale	€	145.590,45
- IVA sul conto finale	€	<u>32.029,90</u>

**SOMMANO** € 177.620,35

Pertanto rimane una differenza attiva sui lavori di € 2.379,65 così ripartita:

- Risparmio sui lavori	€	0,00
- Risparmio su IVA	€	0,00
- Risparmio su altro	€	<u>2.379,65</u>

**RESTANO** € 2.379,65

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc.

**10 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI:** Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 210 del D.Lgs. 36/2023.

**11 - RISERVE DELL'IMPRESA:** L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.





**12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:** L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Chiavari mediante polizza assicurativa n°92094706/53 continuativa.

**13 - INFORTUNI:** Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

**14 - CESSIONE CREDITI:** L'impresa dichiara di non avere effettuato cessione dei crediti a favore di terzi.

**15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:**

La ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

**16 - AVVISO AI CREDITORI:** In sostituzione degli avvisi ai creditori il Direttore dei Lavori dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il Responsabile del Progetto conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

**17 - ANDAMENTO DEI LAVORI:** Dalla relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

**18 – ATTUAZIONE ART. 116 DEL D.lgs 36/2023:** I p.ti 1 - 16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Progetto ai sensi e per gli effetti degli art. 116 del D.Lgs 36/2023.

**19 – COLLAUDO DEI LAVORI ( CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE):** A norma dell'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023, il Certificato

4  
M  
P



di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

19.1 - VISITA SUI LUOGHI: Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'Impresa, e al Responsabile Unico del Progetto, in data 21/07/2025 il sottoscritto Geom. Mattia Mosetti si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del Sig. Fabio Franco, in qualità di Legale rappresentante. Con i presenti si è riscontrato che l'intervento è stato eseguito in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

#### 19.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE:

Il sottoscritto Geom. Mattia Mosetti, Direttore dei Lavori delle opere di cui trattasi, considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in netti € 145.590,45;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza n° 92094706/53 presso INAIL di Chiavari continuativa

e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopradescritto;

\*\*\*

### **CERTIFICA**

**Che gli interventi di manutenzione straordinaria di ripristino della sovrastruttura stradale e di miglioramento delle condizioni di sicurezza SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice RTI PAVITECNA SRL / NEW GROUP INFRASTRUTTURE SRL.**

\*\*\*

### **LIQUIDA**

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo netto confermato del Conto finale	€ 145.590,45
B) Detrazioni per somme in acconto già erogate	€ <u>129.662,35</u>
<b>Resta a credito liquido della ditta</b>	<b>€ <u>15.928,10</u></b>

(Euro quindicimilanovecentoventotto/10)

che possono essere corrisposte all'impresa RTI PAVITECNA SRL / NEW GROUP INFRASTRUTTURE SRL a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 22/07/2025

L'IMPRESA ESECUTRICE  
RTI PAVITECNA SRL /  
NEW GROUP INFRASTRUTTURE SRL  
PAVITECNA S.R.L.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Mattia Mosetti



ai sensi dell'art. 116 del DLgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente  
Certificato di Regolare Esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ing. Raffaella Dagnino  
  




# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

**Proponente: Unità Contratti**

**Oggetto: CC 01/24\_MIT\_EXTRA. INTERVENTI DI MANUT.STRAORD.E DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA ATTRAVERSO IL RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA SP 24 DI LORSICA E LA SP 25 DI ORERO- PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO SALDO DI EURO 19.432,28= (CON ONERI) A R.T.I. PAVITECNA S.R.L. / NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. CUP D47H20001580001- CIG "PADRE": 88203818A8 - CIG "FIGLIO": A06659B5E2 CIG A.D. B612308E04**

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

## VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	40200.01	0	4002945	+	3.665.350,16					902	2024		
Note: LAV 76													
USCITA	10052.02	0	2002964	+	794,91			288	2025			D47H20001580001	A06659B5E2
Note: R.T.I. PAVITECNA S.R.L. / NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. CIG "figlio" A06659B5E2 CIG "PADRE": 88203818A8													
USCITA	10052.02	0	2002964	+	18.637,37			4366	2025			D47H20001580001	B612308E04
Note: R.T.I. PAVITECNA S.R.L. / NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. CIG aff dir. B612308E04													
USCITA	10052.02	0	2002964	-	18.637,37			288	2025			D47H20001580001	A06659B5E2
Note: CIG "figlio" A06659B5E2 LAV 76													
USCITA	10052.02	0	2002964	+	2.379,65	287	2025	4327	2025			D47H	



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

TA	2		64									20001 58000 1	
Note: INCENTIVO ART113 D.Lgs. 50/2016													
TOTALE ENTRATE:		+	3.665.350,16										
TOTALE SPESE:		+	3.174,56										

Genova li, 18/11/2025

Sottoscritto dal responsabile  
della Direzione Risorse  
(SILVIA FABRIS)  
con firma digitale