



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 3728/2025

OGGETTO: CC 03/25_MIT_2 - ID 4665 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE A TRATTI SALTUARI LUNGO LE S.P. 17 DI FONTANIGORDA E S.P. 18 DI ROVEGNO NEI COMUNI DI FONTANIGORDA E ROVEGNO. PRESA ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO ALLA DITTA IMPRE.GE COSTRUZIONI S.R.L. DI GENOVA DI EURO 40.081,88= (ONERI FISCALI INCLUSI). CUP D27H24001610001 - CIG B6994F303F

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_3999_2025.docx

Hash:

E7D1FC065D21BBEA5756E702E0153F1023C520CACD866EF09F4095E324EEBFF24C2E0339DD76285
DBA439D2F5E602CFB108AB3660B2FE132EE71E4970FA7699D

Nome file allegato: IMPREGE - CC 03-25_MIT2 - Certificato Regolare Esecuzione.pdf

Hash:

42A44843FEA24FF1D23514CC471A47CAC909430E429DF7CCD1C6464830E5D678282303CAF48B549
E4758DF8D7B8BCC6F9DDA04755E732EE99B2877B416CCDC96

**Sottoscritta da
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 3728/2025

Oggetto: CC 03/25_MIT_2 - ID 4665 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE A TRATTI SALTUARI LUNGO LE S.P. 17 DI FONTANIGORDA E S.P. 18 DI ROVEGNO NEI COMUNI DI FONTANIGORDA E ROVEGNO. PRESA ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO ALLA DITTA IMPRE.GE COSTRUZIONI S.R.L. DI GENOVA DI EURO 40.081,88= (ONERI FISCALI INCLUSI). CUP D27H24001610001 - CIG B6994F303F.

In data 29/12/2025 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Premesso che :

- Con Atto Dirigenziale n. 1307 del 14/05/2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al seguente intervento: "CC 03/25_MIT_2 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE A TRATTI SALTUARI LUNGO LE S.P. 17 DI FONTANIGORDA E S.P. 18 DI ROVEGNO NEI COMUNI DI FONTANIGORDA E ROVEGNO. CUP D27H24001610001" per un importo complessivo di € 450.000,00;
- Con Atto Dirigenziale n. 1815 del 03/07/2025 è stato disposto l'approvazione degli atti della procedura negoziata senza bando per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, avviata dalla Stazione Unica Appaltante (con la piattaforma Tuttogare id 4665) e l'aggiudicazione all'operatore economico dei lavori in oggetto alla Ditta IMPRE.GE. COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Genova, Piazza F.P. De Calboli, n. 1, per un importo contrattuale di € 410.719,51= (oneri fiscali inclusi), risultante dal ribasso offerto del 7,581%, oltre a somme a disposizione di € 5.920,00= (CIG B6994F303F) ;

L'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € 16.832,77 mediante polizza fideiussoria definitiva n. 2445332, rilasciata il 10/07/2025 da CO-FACE – Ag. GECATA 033, a garanzia dei lavori predetti;

Con Scrittura privata è stato sottoscritto il contratto di cui al protocollo n 46097 del 30/07/2025 , ed in data 04/08/2025 i lavori in esame sono stati consegnati;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, del 01/12/2025, con cui i Servizi Tecnici, certificano la regolare esecuzione ed ultimazione dei



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

suddetti lavori, proponendo di liquidare all'impresa IMPRE.GE. COSTRUZIONI S.R.L – alla quale sono stati corrisposti gli acconti complessivi di € 303.800,21 =(più I.V.A. al 22% € 66.836,05 =) – il saldo di € 32.854,00=, che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% per I.V.A. di € 7.227,88=, ammonta a € 40.081,88= con un' economia di spesa sui lavori di € 1,37, e ritenuta la necessità di accogliere tali proposte;

Alla luce di quanto sopra esposto pertanto il quadro economico dell'intervento in parola risulta il seguente:

Importo lavori (con oneri di sicurezza)	€ 336.654,21=
I.V.A. al 22%	€ 74.063,93=
Importo totale lavori	€ 410.718,14=

Atteso che al saldo della spesa di € 40.081,88= (importo compreso di oneri di sicurezza e I.V.A.) si farà fronte nel modo che segue :

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
IMPRE.GE. COSTRUZIONI S.R.L. Codice 23676	10052.02 2002950 imp. 3393/2025	€ 40.081,88=

Richiamato l'atto dirigenziale n. 845 del 26/03/2025 della Direzione Territorio e Mobilità con il quale è stato assunto l'accertamento relativo al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili n. 101 del 26/04/2022, e in particolare allegato 3) ripartizione delle risorse per le annualità' 2025/2029, per le strade delle province e delle città metropolitane – integrazione al decreto 19 marzo 2020, relativo a programmi straordinari di manutenzione viaria, per quanto concerne gli anni 2025-2029 e in particolare:

Codice	Azione	Importo	Accertamento
40200.01	4002934	€ 3.665.350,16=	1028/2025

Visto il Bilancio di previsione 2026- 2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025-2027, e nel quale è stato il recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027 sopra citato;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Pietro Gaggero, responsabile del progetto, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

Per i motivi in premessa specificati:

- 1) di prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori del 01/12/2025 (allegato e parte integrante) ad oggetto :“CC 03/25_MIT_2 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE A TRATTI SALTUARI LUNGO LE S.P. 17 DI FONTANIGORDA E S.P. 18 DI ROVEGNO NEI COMUNI DI FONTANIGORDA E ROVEGNO. CUP D27H24001610001 CIG B6994F303F”, la cui spesa è stata accertata, a consuntivo in € € 336.654,21=, a cui si aggiunge l'aliquota I.V.A. 22% di € 74.063,93= , per un totale di € 410.718,14=;
- 2) di autorizzare la liquidazione del saldo a favore di IMPRE.GE. COSTRUZIONI S.R.L, con sede Genova, Piazza F.P. De Calboli, n. 1, per l'importo di complessivi € 40.081,88= (importo compreso di oneri di sicurezza ed I.V.A), secondo i seguenti codici di bilancio e schema:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
IMPRE.GE. COSTRUZIONI S.R.L Codice 23676	10052.02 2002950 imp. 3393/2025	€ 40.081,88=

- 3) di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria di € 16.832,77 n. 2445332, rilasciata il 10/07/2025 da CO-FACE – Ag. GECATA 033, a garanzia dei lavori in parola;
- 4) che a seguito delle liquidazioni e del saldo citati al punto 2), l'impresa dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione nei confronti di Città Metropolitana di Genova;
- 5) di accantonare, come incentivo ai sensi dell'art 45 del D.lgs. 36/2023, € 5.920,00, chiedendo ai servizi finanziari di impegnare tale spesa attingendo da quanto presente sulla prenotazione 2850/2025 (somme a disposizione);
- 6) di prendere atto dell'economia di spesa sui lavori di euro 1,37= dovuta dalla differenza tra



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

l'importo di aggiudicazione di euro 410.719,51= e quello di esecuzione di € 410.718,14=;

- 7) di prendere atto, visto il punto 4, che la spesa complessiva dell'intervento è pari ad € 416.638,14= e sarà rendicontata al MIT, di cui all'Acc. 1028/2025 da incassare;
- 8) di dichiarare, un'economia complessiva di € 33.361,86= (lavori, ribassi di gara e IVA € 33.360,49) presente nei seguenti imp/prenotazione:
 - 1,37= Imp 3393/2025;
 - € 33.360,49= prenot. 2850/2025:
- 9) di pubblicare questo Atto Dirigenziale sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova, sezione Amministrazione Trasparente, nonché sul portale della propria Stazione Unica Appaltante, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 36/2023 e del Codice di amministrazione digitale, D.Lgs 82/2005 e sm;
- 10) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente, ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ

Ufficio Viabilità Centro

OGGETTO: Codice Commessa 03/25_MIT_2 - Titolo lavoro: Interventi di manutenzione straordinaria della pavimentazione a tratti saltuari lungo le SP 17 di Fontanigorda e SP 18 di Rovegno nei comuni di Rovenò e Fontanigorda

A) Importo lavori a base di gara € 364.000,00

di cui:

- oneri di sicurezza € 3.300,00

B) Somma a disposizione dell'Amm.ne € 86.000,00

Importo totale progetto (A+B) € **450.000,00**

Impresa: Impre.ge Costruzioni

Contratto: Scrittura privata Prot. 46097 del 30/07/2025

Ribasso: 7,581 %

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 116 del D.Lgs 36/2023 e art. 12 del D.M. 49/2018)

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 - FINANZIAMENTO: L'opera è stata finanziata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con Atto Dirigenziale n. 101 del 26/04/2022 avente ad oggetto ripartizione delle risorse per le annualità 2025/2029;

1.2 - PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità – Ufficio Viabilità Centro; il Responsabile del Progetto ed il Direttore dei Lavori sono stati individuati nel Verbale di nomina delle figure professionali Prot. 10760 del 21/02/2025. Il progetto è stato approvato con Atto Dirigenziale n. 1307 del 14/05/2025 per un importo complessivo di € 450.000,00 così ripartito:

A) Somme per lavori € 364.000,00

di cui:

- € 360.700,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta
- € 3.300,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

- a) IVA 22%, acquisizione terreni, imprevisti, spese tecniche di verifica, laboratorio e collaudo, lavori manutentivi di sistemazione generale e a verde e di sicurezza da realizzarsi in economia o trattativa privata, e quant'altro previsto dalla vigente legge

€ 86.000,00

Totale quadro economico

€ 450.000,00

1.4 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE

Interventi di manutenzione straordinaria della pavimentazione;

1.5 – DIREZIONE LAVORI: I lavori vennero diretti dal Geom. Mattia Mosetti, dipendente dell'Amministrazione della Città Metropolitana;

1.6 - GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: I lavori vennero eseguiti dall'impresa IMPRE.GE COSTRUZIONI srl, che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo del 7,581 %, quindi per un importo netto contrattuale di € 333.355,33 oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un importo contrattuale complessivo di € 336.655,33 ;

1.7 – CAUZIONE CONTRATTUALE: L'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € 16.832,77 mediante polizza fideiussoria definitiva n. 2445332, rilasciata il 10/07/2025 da CO-FACE – Ag. GECATA 033;

1.8 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.

1.9 - SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 416.639,51 di cui € 336.655,33 quale netta autorizzata per lavori e precisamente:

A) Somme per lavori (al netto del ribasso d'asta) € 336.655,33

di cui:

- € 333.355,33 per lavori (netto)
- € 3.300,00 per oneri per la sicurezza

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

- I.V.A. sui lavori contrattuali € 74.064,17



- altro	€ 5.920,00	
Totale somme a disposizione	<u>€ 79.984,17</u>	<u>€ 79.984,17</u>
Totale quadro economico consuntivo		<u>€ 416.639,50</u>

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati in data 04/08/2025;

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è stabilito in giorni 90 (novanta) a decorrere dal 04/08/2025.

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso dell'esecuzione dei lavori non vi furono sospensioni dei lavori.

2.4 - CONCESSIONE DI PROROGHE: Nel corso dell'esecuzione dei lavori non si è resa necessaria la proroga della fine lavori.

2.5 - SCADENZA DEFINITIVA: Non è stato individuato un nuovo termine di fine lavori.

2.6 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 31/10/2025 e quindi entro il termine indicato al punto 2.2.

2.7 - PENALI PER RITARDO: Non sono state applicate penali in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 - SUBAPPALTI: Durante l'esecuzione dei lavori non ci sono stati subappalti.

4 - DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 - ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto Direttore dei Lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di Servizio.

6 - LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia.

7 - PAGAMENTI IN ACCONTO: Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 303.800,21 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto. Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

8 - IL CONTO FINALE: E' stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 24/11/2025 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a netti: € 40.081,88 (IVA inclusa) così ottenuto:

• IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE			
-	Importo lavori al netto conto finale	€	336.654,21
-	a cui si deduce:		
-	1 Certificato di Pagamento	€	128.162,59
-	2 Certificato di Pagamento	€	<u>175.637,62</u>
-	Sommano	€	<u>303.800,21</u>
-		€	303.800,21
-	RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	€	32.854,00

• IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE			
-	IVA 22% su € 336.654,21	€	74.063,93
-	da cui si deduce IVA 22% sui certificati	€	<u>66.836,05</u>
-	RESTANO	€	<u>7.227,88</u>
-		€	7.227,88
-	RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA	€	<u>40.081,88</u>

9 - RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

• IMPORTO INIZIALE APPROVATO

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:



Importo lavori	€	333.355,33	
Oneri di sicurezza	€	<u>3.300,00</u>	
SOMMANO	€	<u>336.655,33</u>	€ 336.655,33
Somme a disposizione della stazione appaltante:			
- I.V.A. sui lavori	€	74.064,17	
- Altro	€	<u>5.920,00</u>	
Totale somme a disposizione	€	<u>79.984,17</u>	€ 79.984,17
TOTALE QUADRO ECONOMICO			€ <u>416.639,50</u>

- **IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO**

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

- Importo netto conto finale	€	336.654,21	
- IVA sul conto finale	€	<u>74.063,93</u>	
SOMMANO			€ <u>410.718,14</u>

Pertanto rimane una differenza attiva sui lavori di € 5.921,36 così ripartita:

- Risparmio sui lavori	€	1,12	
- Risparmio su IVA	€	0,24	
- Risparmio su altro	€	<u>5.920,00</u>	
RESTANO			€ <u>5.921,36</u>

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc.

10 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 210 del D.Lgs. 36/2023.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Genova mediante polizza assicurativa n° 0183613738 continuativa.

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI: L'impresa dichiara di non avere effettuato cessione dei crediti a favore di terzi.

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

La ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI: In sostituzione degli avvisi ai creditori il Direttore dei Lavori dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il Responsabile del Progetto conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 - ANDAMENTO DEI LAVORI: Dalla relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

18 - ATTUAZIONE ART. 116 DEL D.lgs 36/2023: I p.ti 1 - 16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Progetto ai sensi e per gli effetti degli art. 116 del D.Lgs 36/2023.



19 – COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE): A norma dell'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

19.1 - VISITA SUI LUOGHI: Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'Impresa, e al Responsabile Unico del Progetto, in data 31/10/2025 il sottoscritto Geom. Mattia Mosetti si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del Sig. Stefano Della Scala, in qualità di Legale rappresentante. Con i presenti si è riscontrato che l'intervento è stato eseguito in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

19.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE:

Il sottoscritto Geom. Mattia Mosetti, Direttore dei Lavori delle opere di cui trattasi, considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in netti € 336.654,21 ;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;

- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza n° 0183613738 presso INAIL di Genova continuativa e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopradescritto;

CERTIFICA

Che gli interventi di manutenzione straordinaria della pavimentazione a tratti saltuari lungo le SP 17 di Fontanigorda e SP 18 di Rovegno nei Comuni di Rovegno e Fontanigorda, SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice IMPRE.GE COSTRUZIONI srl .

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo netto confermato del Conto finale	€ 336.654,21
B) Detrazioni per somme in acconto già erogate	€ <u>303.800,21</u>
Resta a credito liquido della ditta	€ <u><u>32.854,00</u></u>

(Euro trentaduemilaottocentocinquantaquattro/00)

che possono essere corrisposte all'impresa IMPRE.GE. COSTRUZIONI srl a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 01/12/2025

L'IMPRESA ESECUTRICE

Impre.ge Costruzioni



IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Mattia Mosetti




B

ai sensi dell'art. 116 del DLgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente
Certificato di Regolare Esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ing. Pietro Gaggero

A handwritten signature in blue ink is positioned to the left of a circular blue stamp. The stamp contains the text "CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA" around its perimeter. A diagonal line is drawn across the stamp.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: CC 03/25_MIT_2 - ID 4665 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE A TRATTI SALTUARI LUNGO LE S.P. 17 DI FONTANIGORDA E S.P. 18 DI ROVEGNO NEI COMUNI DI FONTANIGORDA E ROVEGNO. PRESA ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO ALLA DITTA IMPRE.GE COSTRUZIONI S.R.L. DI GENOVA DI EURO 40.081,88= (ONERI FISCALI INCLUSI). CUP D27H24001610001 - CIG B6994F303F

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	40200.01	0	4002934	+	3.665.350,16					1028	2025		
Note: lavoro 138 - ridotto a 1.699.389,62 con DD 2051/2025													
USCITA	10052.02	0	2002950	+	40.081,88			3393	2025			D27H24001610001	B6994F303F
Note: saldo IMPRE.GE. COSTRUZIONI S.R.L. lavoro 138 Codice 23676													
USCITA	10052.02	0	2002950	+	5.920,00	2850	2025	5035	2025			D27H24001610001	
Note: incentivo art 45 d lgs 36/2023 lavoro 138													
USCITA	10052.02	0	2002950	-	1,37			3393	2025			D27H24001610001	B6994F303F
Note: economie lavori - lav 138													
USCITA	10052.02	0	2002950	-	33.360,49	2850	2025					D27H24001610001	
Note: economia lav 138													
TOTALE ENTRATE:				+	3.665.350,16								
TOTALE SPESE:				+	12.640,02								



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Genova li, 30/12/2025

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione

Atto Dirigenziale N. 3728 del 29/12/2025

UNITA

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Unità Contratti

**Oggetto: CC 03/25_MIT_2 - ID 4665 INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE A TRATTI SALTUARI LUNGO LE
S.P. 17 DI FONTANIGORDA E S.P. 18 DI ROVEGNO NEI COMUNI DI
FONTANIGORDA E ROVEGNO. PRESA ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO ALLA DITTA IMPRE.GE
COSTRUZIONI S.R.L. DI GENOVA DI EURO 40.081,88= (ONERI FISCALI
INCLUSI). CUP D27H24001610001 - CIG B6994F303F**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di Genova dal 30/12/2025 al 14/01/2026 per 15gg. consecutivi con numero: 2907/2025

Genova li, 15/01/2026

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione
(RICCARDO CARTOSIO)
con firma digitale