



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 676/2026

**OGGETTO: CC 06/24_ MIT_ AI. RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA SP 15 DEL BRUGNETO. ACCORDO QUADRO LOTTO 2 (ZONA CENTRO). PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 47.878,02= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA SEG.MA VERNICI S.R.L.
CUP D47H22000970001 CIG PADRE 8798791009 CIG FIGLIO A06CD9EB2C**

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_650_2026.docx

Hash:

3F5D4EBEFDD332B7585AE5D2394D44392A3D17871CF6B1AF71FD9DDF8A85AB53AAFA3CB92686C
6F82DE87E959372A82469ECA4F1E5E4F3B04562ACDD4DEC7D1

Nome file allegato: Certificato di Regolare Esecuzione_CC 06_24_MIT_AI_Lotto 2.pdf

Hash:

2F2CF1530DE0848C8E58ECCD1BE15D06814052E89AB093FEC055D9A2DE7358656884736CB3D316
D2C4DF6BC90889BA18F247A9CD8682FDFFEEC1F3FD26476F732

**Sottoscritta da
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 676/2026

Oggetto: CC 06/24_ MIT_ AI. RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA SP 15 DEL BRUGNETO. ACCORDO QUADRO LOTTO 2 (ZONA CENTRO). PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 47.878,02= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA SEG.MA VERNICI S.R.L.CUP D47H22000970001 CIG PADRE 8798791009 CIG FIGLIO A06CD9EB2C.

In data 10/03/2026 il dirigente GIANNI MARCHINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Premesso che:

Con Atto Dirigenziale n. 1324 in data 18/06/2021 della Direzione Territorio e Mobilità è stato approvato il disciplinare tecnico e relativa documentazione propedeutica all'affidamento tramite Accordo Quadro degli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza attraverso il ripristino della segnaletica orizzontale lungo la rete stradale di competenza della Città Metropolitana di Genova;

Con successivo Atto Dirigenziale n. 1357 in data 23/06/2021 la Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance ha approvato le condizioni generali, relativi allegati e bandi di gara di cui all'Accordo Quadro;

Con Atto Dirigenziale n. 2080 in data 04/10/2021 il Responsabile del Procedimento di Gara ha approvato le procedure di gara ed ha definitivamente aggiudicato l'accordo quadro relativo al Lotto 2 - Zona Centro CIG padre: 8798791009 all'operatore economico SEG.MA VERNICI SRL con il ribasso del 29,4200% da applicare ai prezzi unitari, mantenendo inalterato l'importo massimo del lotto pari a € 344.262,30= (oneri fiscali inclusi);

Il contratto relativo all'Accordo Quadro è stato stipulato in data 11/11/2021 prot. n. 55595 rep. 188;

Con Atto Dirigenziale n. 2448 in data 10/09/2025 la Direzione Territorio e Mobilità ha provveduto all'assunzione di impegno di spesa di € 49.000,00= (oneri fiscali e somme a disposizione incluse) per l'appalto ad oggetto "interventi di ripristino della segnaletica orizzontale lungo la SP 15 del Brugneto (Lotto 2 - Zona Centro) CC: 06/24_MIT AI -CUP D47H22000970001 CIG FIGLIO A06CD9EB2C";



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

L'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per un importo di Euro 7.623,51= (settemilaseicentoventitre/51) in data 30/09/2025 con polizza n° 116132660 emessa da Groupama Assicurazioni – Agenzia 000M25 di Grosseto , a garanzia dei suddetti lavori;

In data 22/10/2025 è stato sottoscritto il contratto derivato n. 6, in data 03/11/2025 con il prot.65949 è stata acquisita l'Accettazione trasmessa dall'Impresa in ordine alla Richiesta preliminare di Lavori del contratto derivato n. 6 e del relativo progetto esecutivo e in data 18/11/2025 i lavori sono stati consegnati;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data 17/12/2025, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare all'Impresa SEG.MA VERNICI S.R.L. il saldo di € 39.244,28=, che per effetto dell'applicazione dell'I.V.A. con aliquota del 22% di € 8.633,74=, ammonta a € 47.878,02= , con un'economia di spesa sui lavori di € 14,21= rispetto all'importo di aggiudicazione;

Ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici, alla luce di quanto sopra esposto il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

Importo lavori conto finale Compreso oneri di sicurezza	€ 39.244,28=
I.V.A. 22%	€ 8.633,74=
Importo totale lavori	€ 47.878,02=

Atteso che alla spesa di € 47.878,02= (importo compreso di oneri di sicurezza, I.V.A.) si farà fronte con la seguente imputazione:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
SEG.MA VERNICI SRL Codice 78916	10052.02 2003006 Imp. 3798/2025	€ 47.878,02=

Richiamato l'atto dirigenziale n. 2448 del 10/09/2025 di accertamento dell'importo complessivo di euro 49.000,00=, a titolo di quanto disposto nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 394 del 11/10/2021 "Ripartizione ed utilizzo dei fondi per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l'accessibilità delle aree interne" e successiva autorizzazione ministeriale di assegnazione delle risorse alla Città metropolitana di Genova in ordine ad interventi sull'area Antola Tigullio per gli anni 2021-2024, come di seguito indicato:

codice	azione	Importo	accertamento
--------	--------	---------	--------------



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

40200.01	4003006	€ 49.000,00	1681/2025
----------	---------	-------------	-----------

Visto il Bilancio di previsione 2026 - 2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 24 del marzo 2026 con cui si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendimento 2025;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Ing. Raffaella Dagnino, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

- di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, parte integrante, allegato redatto dai Servizi Tecnici in data 17/12/2025, relativo alla regolare esecuzione ed ultimazione di "interventi di ripristino della segnaletica orizzontale lungo la SP 15 del Brugneto (Lotto 2 - Zona Centro) CC: 06/24_MIT AI -CUP D47H22000970001 CIG FIGLIO A06CD9EB2C", la cui spesa è stata a consuntivo accertata in € 39.244,28=, oltre I.V.A. di € 8.633,74=, per un totale che ammonta a € 47.878,02=;
- di autorizzare la liquidazione del saldo di complessivi € 47.878,02= (oneri di sicurezza, I.V.A. inclusi) all'Impresa SEG.MA VERNICI S.R.L. con la seguente imputazione di spesa:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
SEG.MA. VERNICI SRL Codice 78916	10052.02 2003006 Imp. 3798/2025	€ 47.878,02



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

3. di dare atto che dopo la liquidazione del saldo citato al punto 2) l'impresa dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
4. di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva emessa da Groupama Assicurazioni – Agenzia 000M25 di Grosseto – in data 30/09/2025 con la polizza n° 116132660 di Euro 7.623,51= (settemilaseicentoventitre/51), a garanzia dei suddetti lavori;
5. di dichiarare economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da certificato di regolare esecuzione) la somma di € 14,21= risultante dalla differenza tra € 47.878,02=, somma effettivamente spesa per l'esecuzione dei lavori e quella di affidamento di € 47.892,23= ;
6. di accantonare € 628,10= come da progettazione per il fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e di chiedere ai servizi finanziari di impegnare il medesimo importo sulla prenotazione 3797/2025, somme a disposizione dell'amministrazione ;
7. di prendere atto, visto il punto 6), che la spesa complessiva dell'intervento di € 48.506,12= sarà rendicontata al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, secondo quanto D.M. n. 394 del 11/10/2021 "Ripartizione ed utilizzo dei fondi per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l'accessibilità delle aree interne" interventi sull'area Antola Tigullio per gli anni 2021-2024 (Acc. 1681/2025 da incassare);
8. di dare atto dell'economia sui lavori di € 14,21= presente sull'Imp. 3798/2025 e dell'economia sulle somme a disposizione di € 479,67= presente sulla prenotazione 3797/2025;
9. di procedere alla riduzione di € 493,88= presente sull'accertamento n.1681/2025;
10. di pubblicare sul proprio sito istituzionale on line secondo le disposizioni vigenti del decreto legislativo codice amministrazione digitale 82/2005 e agosto 2016 n. 179 e poi con il decreto legislativo 13 dicembre 2017 n. 217
11. di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

1. Sottoscritta dal Dirigente
2. (GIANNI MARCHINI)
con firma digitale



Città Metropolitana
di Genova

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
Servizio Infrastrutture e Mobilità
Ufficio Sicurezza Stradale

OGGETTO: CC 06/24_MIT_AI. Interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza attraverso il ripristino della segnaletica orizzontale lungo la SP 15 del Brugneto.

Importo lavori:

Per lavori (al netto ribasso compresi oneri sicurezza)	€	39.255,93
Somma a disposizione dell'Amm.ne	€	9.744,07
Importo totale progetto	€	49.000,00

Accordo quadro prot. n° 55595 del 11/11/2021

Impresa: **Seg.Ma Vernici S.r.l.**

Ribasso: 29,42 %

Contratto Derivato n.6 perfezionato in data 03/10/2025- prot. 59307/2025

CUP: D47H22000970001 - CIG PADRE: 8798791009 - CIG FIGLIO: A06CD9EB2C

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 102 del D.Lgs 50/2016 e art. 12 del D.M. 49/2018)

* * *

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 - PREMESSE:

- Richiamata la determinazione della Direzione Territorio e Mobilità della Città Metropolitana di Genova n. 1324/2021 del 18/06/2021 con la quale è stato approvato il disciplinare tecnico e documentazione tecnica propedeutica all'affidamento tramite Accordo Quadro degli interventi di



manutenzione a tratti saltuari delle strade provinciali della Città Metropolitana di Genova;

- Richiamata la determinazione della Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance Servizio Stazione Unica Appaltante n. 1357 del 23/06/2021 con la quale sono stati approvati i documenti di gara “Accordo quadro”, “Condizioni Generali” e relativi allegati unitamente al Bando di gara e suoi allegati, relativamente alla procedura in oggetto;
- Richiamata la determinazione della Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance Servizio Stazione Unica Appaltante n. 2080 del 04/10/2021 con la quale è stata disposta, per quanto concerne la competenza della Città Metropolitana di Genova, l’aggiudicazione del Lotto n. 2 – zona Centro all’operatore economico Seg.Ma. Vernici S.r.l. in applicazione del criterio di aggiudicazione dei Lotti definito al punto II.1.6 del Bando di Gara, con il ribasso del 29,42% da applicare ai prezzi unitari contenuti nell’allegato n. 5 “Elenco Prezzi Unitari”, mantenendo inalterato l’importo massimo del Lotto in argomento, indicato nella documentazione di gara, pari ad € 39.255,93 (oneri fiscali esclusi) recante il seguente CIG “PADRE”: 8798791009;
- Relativamente al Lotto 2 – Zona Centro: l’affidamento all’operatore economico Seg.Ma. Vernici S.r.l. è stato formalizzato mediante stipula del relativo contratto con scrittura privata autenticata in data 11/11/2021 prot. 55595 del 11/11/2021 - Rep. 188;
- Con Atto dirigenziale n. 2448/2025 del 10/09/2025 è stato assunto, per la Commessa in oggetto, impegno di spesa per l’importo di Euro 49.000,00= (oneri inclusi);
- E’ stato quindi attivato il Contratto Derivato n. 6 (O.P.L.) prot. 57858 del 23/09/2025, successivamente sottoscritto da entrambe le parti, per un

importo complessivo di Euro 39.255,93= (oltre i.v.a.) come di seguito specificato.

- Con nota prot 65526 del 31/10/2025 è stata trasmessa all'Impresa Richiesta preliminare di Lavori (R.P.L.) con annesso progetto esecutivo, cui ha fatto seguito l'Accettazione da parte dell'impresa tramite Mod. 04 CACM assunta al ns. prot. 65949 del 03/11/2025;

1.2 - FINANZIAMENTO :

- Visto l'atto dirigenziale n. 1420 del 27/06/2022, con il quale sono state accertate le entrate assegnate a titolo di "Ripartizione ed utilizzo dei fondi per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l'accessibilità delle aree interne", è stata assegnata una specifica azione in entrata ed in uscita per ogni singolo intervento sull'area Antola Tigullio per gli anni 2021-2024 ed in particolare, per quanto riguarda l'intervento in oggetto, l'Accertamento n.1681/2025 –Cod. 40200.01 – Az. 4003006 – Esercizio 2025 – per l'importo di Euro 49.000,00;
- Visto l'atto dirigenziale n. 2448/2025 del 10/09/2025 con il quale sono state accertate le uscite assegnate a titolo di "Ripartizione ed utilizzo dei fondi per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l'accessibilità delle aree interne", per gli anni 2021 e 2024 ed in particolare, per quanto riguarda l'intervento in oggetto, Cod. 10052.02 – Az. 2003006 – impegno n° 3798/2025 per un importo di € 47.892,23 in favore di Seg,Ma Vernici S.r.l. e prenotazione n° 3797/2025 (esigibilità 2025);

1.3 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE

I lavori riguardano il tracciamento e rinnovo della segnaletica orizzontale lungo la SP 15 del Brugneto, per un totale di ml. 47.274,00:

1.4 – DIREZIONE LAVORI con atto Dirigenziale agli atti della Direzione Territorio e Mobilità in cui risulta Responsabile del Procedimento Ing. Raffaella Dagnino, Responsabile d'Ufficio della Direzione Territorio e Mobilità, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, Geom. Roberto Lombardo, istruttore tecnico della stessa Direzione, relativamente all'intervento indicato in oggetto

1.5 - GENERALITA' DELL'APPALTATORE: relativamente al Lotto 2 – Zona Centro: l'affidamento alla Seg.Ma Vernici S.r.l. è stato formalizzato mediante stipula del relativo contratto con scrittura privata autenticata in data 11/11/2021 prot.55595 - Rep. 188;

1.6 - CAUZIONE CONTRATTUALE: l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva rilasciata da Groupama Assicurazioni – Agenzia 000M25 di Grosseto – rilasciata in data 30/09/2025 ed avente n° 116132660 per un importo di Euro 7.623,51= (settemilaseicentoventitre/51);

1.7 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto;

1.8 SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 49.000,00 di cui € 39.255,93 quale netta autorizzata per lavori e precisamente:

A) Somme per lavori € 39.255,93

di cui

- € 37.617,29 per lavori (al netto del ribasso d'asta)
- € 1.638,64 per oneri per la sicurezza



B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

a) I.V.A. sui lavori contrattuali	€	8.636,30
b) Spese tecniche	€	628,10
c) Altro	€	479,67
Totale somme a disposizione	€	<u>9.744,07</u>
Totale quadro economico consuntivo	€	<u>49.000,00</u>

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale in data 18/11/2025;

2.2 - TERMINE PREVISTO PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DERIVATO: Ai sensi del Contratto Derivato il contratto doveva concludersi entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto entro il 18/12/2025.

2.3 - ORDINATIVI DI LAVORO:

Per l'esecuzione del Contratto Derivato in oggetto è stato emesso n. 6 Ordinativo di Lavoro.

Con O.D.L. prot. 54380 del 18/11/2025 è stato fissato un termine per l'esecuzione dei lavori di 30gg e pertanto i lavori dovevano concludersi entro il 18/12/2025.

I lavori di cui all'O.D.L. sono stati conclusi il 16/12/2025 e quindi entro il termine fissato.

2.4 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso l'esecuzione dei lavori non vi furono sospensioni dei lavori.

2.5 - CONCESSIONE DI PROROGHE: La ditta non ha fatto pervenire richieste motivate di proroga.

2.6 - SCADENZA DEFINITIVA: A seguito di quanto richiamato ai punti 2.4 e 2.5 il termine utile per ultimare i lavori di cui all'O.D.L. è il 18/12/2025.

2.7 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI CUI AL CONTRATTO DERIVATO:

L'ultimazione dei lavori di cui all'O.D.L. è avvenuta il 16/12/2025 e quindi entro il termine indicato ai punti 2.3 e 2.6.

2.8 - PENALI PER RITARDO: La penale prevista dall'art. 13 delle Condizioni generali non è stata applicata in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 – SUBAPPALTI: Durante l'esecuzione dei lavori non c'è stato subappalto;

4 - DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 - ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di servizio.

6 - LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia,

7 - PAGAMENTI IN ACCONTO: Come si può dedurre dallo stato di avanzamento ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice non è stata erogata alcuna somma a titolo di pagamenti in acconto.

7BIS – APPLICAZIONE ART. 26 COMMA 8 D.L. 50/2022 CONVERTITO IN LEGGE 91 DEL 15 LUGLIO 2022

In attuazione dell'art. 26 comma 8 del decreto aiuti n. 50/2022 (conversione in Legge n. 91/2022) che prevede che "...fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli accordi quadro di lavori già aggiudicati, le stazioni appaltanti, ai fini della esecuzione di detti accordi, nei limiti delle risorse complessivamente stanziare per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro utilizzano i prezzi aggiornati secondo le modalità di cui al comma 2 ovvero di cui al comma 3 dell'art 26 del DLgs 50/22, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta..." si è proceduto con la redazione dei nuovi prezzi unitari rivalutati seguendo le

indicazioni contenute nel Parere MIMS n. 1330 del 23/05/2022 avendo come riferimento i costi unitari di cui al Prezzario Regione Liguria aggiornato al 27/12/2024 ovvero aggiornando le indagini di mercato.

L'elenco prezzi unitari di cui ante è allegato al presente CRE e ne forma parte integrante.

I prezzi unitari aggiornati sono stati inseriti nel conto finale e applicati a tutte le quantità eseguite nell'ambito del Contratto Derivato sottoscritto successivamente all'entrata in vigore del D.L. 50/2022.

8 - IL CONTO FINALE è stato redatto dal direttore dei lavori in data 17/12/2025 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a netti: € 39.244,28 (IVA esclusa) così ottenuto:

•	IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE	
-	Importo lavori al netto conto finale	€ 39.244,28
-	a cui si deduce:	
-	RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	€ 39.244,28
•	IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE	
-	IVA 22% su € 39.244,28	€ 8.633,74
-	RESTANO	€ 8.633,74
-	RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO	
-	DELL'IMPRESA	€ 47.878,02

9 - RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

• IMPORTO INIZIALE APPROVATO

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

Importo lavori al netto del		
ribasso d'asta (29,42%)	€	37.617,29
Oneri di sicurezza	€	<u>1.638,64</u>
SOMMANO	€	39.255,93
Somme a disposizione della stazione appaltante		
- I.V.A. sui lavori	€	8.636,30
- Spese tecniche	€	628,10
- Altro	€	<u>479,67</u>
Totale somme a disposizione	€	<u>9.744,07</u>
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	49.000,00

- IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO

- All'ultimazione dei lavori le spese risultano così

ripartite:

- Importo netto conto finale	€	39.244,28
- IVA sul conto finale	€	<u>8.633,74</u>
SOMMANO	€	47.878,02

Pertanto rimane una differenza attiva sui lavori di € 1.121,98 così ripartita:

- Risparmio sui lavori	€	11,65
- Risparmio su IVA	€	2,56
- Risparmio su altro	€	1.107,77
TORNANO	€	1.121,98

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc.



10 - TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Grosseto mediante polizza assicurativa n° 0761744905 con decorrenza continuativa.

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI:

L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi.

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

La ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI

In sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il responsabile del procedimento conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 - PROVE SUI MATERIALI

Durante lo svolgimento dei lavori non sono state effettuate prove e campioni sui materiali.

18 - ANDAMENTO DEI LAVORI

Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

19 – ATTUAZIONE ART. 102 DEL D.lgs 50/2016

I p.ti 1-16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti degli art. 102 del D.Lgs 50/2016.

20 – COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE)

A norma dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

20.1 - VISITA SUI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, il sottoscritto geom. Roberto Lombardo ha effettuato i sopralluoghi lungo le strade dove si sono realizzati i lavori.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Geom. Roberto Lombardo direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono qualitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti nonché quelli risultanti dall'applicazione del D.L. 50/2022 convertito in L. 91/2022
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in nette € 39.244,28;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio sui lavori di € 11,65;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL di Grosseto mediante polizza assicurativa n° 0761744905 con decorrenza continuativa.
- l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopradescritto.

CERTIFICA

che i lavori di cui al Contratto Derivato n. 6: SP 15 del Brugneto. Interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza attraverso il ripristino della segnaletica orizzontale

**SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice
SEG.MA VERNICI S.R.L.**

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo netto confermato dello Conto finale € 39.244,28

B) Detrazioni:

Resta a credito liquido della ditta € 39.244,28

(diconsi euro trentanovemiladuecentoquarantaquattro/28)

che possono essere corrisposte all'impresa SEG.MA VERNICI S.R.L. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 17/12/2025

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Roberto Lombardo
[documento firmato digitalmente]

L'IMPRESA ESECUTRICE

SEG.MA. VERNICI S.R.L.
[documento firmato digitalmente]

Ai sensi dell'art. 202 del DLgs 50/2016 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Raffaella Dagnino
[documento firmato digitalmente]



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: CC 06/24_MIT_AI. RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA SP 15 DEL BRUGNETO. ACCORDO QUADRO LOTTO 2 (ZONA CENTRO). PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 47.878,02= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA SEG.MA VERNICI S.R.L.

CUP D47H22000970001 CIG PADRE 8798791009 CIG FIGLIO A06CD9EB2C

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
USCI TA	10052.0 2	0	20030 06	+	47.878,02			3798	2025			D47H 22000 97000 1	A06 CD9 EB2 C
Note: SEG.MA VERNICI SRL codice RAGIONERIA 78916 saldo lavoro 82 CIG PADRE 8798791009													
USCI TA	10052.0 2	0	20030 06	-	14,21			3798	2025			D47H 22000 97000 1	A06 CD9 EB2 C
Note: economia lavori lavoro 82 CIG FIGLIO A06CD9EB2C CIG PADRE 8798791009													
USCI TA	10052.0 2	0	20030 06	-	479,67	3797	2025					D47H 22000 97000 1	
Note: economia s.a.d.													
USCI TA	10052.0 2	0	20030 06	+	628,10	3797	2025	2029	2026			D47H 22000 97000 1	
Note: INCENTIVO ART 45 LAV 82													
TOTALE ENTRATE:					+								



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

TOTALE SPESE:	+	48.012,24	
---------------	---	-----------	--

Genova li, 12/03/2026

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale**