



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità

Attestazione documenti allegati

Atto N. 679/2026

OGGETTO: CC 11/22_MIT. SP DELL'UFFICIO VIABILITA' CENTRO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE D'ARTE. (SP 31 DI SAN MARTINO DI NOCETO). PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 13.361,60= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA TECNOTATTI SRL

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_791_2026.docx

Hash:

AF08F95B54B5ABB9243339DA2D8065DB26740C6E9696ADABAEFFDDB1FB8935AC441E70B37E7AB97DF52128FE1C18EC69AD1E12A70AE31008801AA25290ED4CC8

Nome file allegato: CRE SP 31.pdf

Hash:

F9AA7F4556C7F2C7F2B165D7D5B0B69FF5EB48622E10973940C10CF012E5B25D82609D79688D147B4F2816CA87A410986E5C3E17953443506700E4FBC59B8C1E

**Sottoscritta da
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Atto N. 679/2026

Oggetto: CC 11/22_MIT. SP DELL'UFFICIO VIABILITA' CENTRO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE D'ARTE. (SP 31 DI SAN MARTINO DI NOCETO). PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 13.361,60= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA TECNOTATTI SRL .

In data 10/03/2026 il dirigente GIANNI MARCHINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2026 - 2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitanano con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Premesso che:

Con Atto Dirigenziale n. 1215 in data 06/05/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo di € 180.000,00= (oneri fiscali e somme a disposizione inclusi) relativo agli interventi di manutenzione straordinaria delle opere d'arte (SP 31 di San Martino di Noceto) (CUP **D47H18001130001**– CC: 11/22_MIT);

Con il suddetto Atto dirigenziale i lavori sono stati affidati tramite piattaforma "TUTTOGARE" all'Impresa **TECNOTATTI SRL** con sede in Via Borzoli, 22B 16153 Genova GE per l'importo totale di € **159.366,77=** (di cui € 121.628,50= per lavori, al netto del ribasso d'asta del 8,55%, € 9.000,00= per oneri di sicurezza ed € 28.738,27= per I.V.A. al 22%; oltre ad € 9.261,732= per somme a disposizione dell'Amministrazione (CIG: **B533C3EFC5**);

Responsabile Unico del Progetto è stata nominata l'Ing. Francesca Villa, Responsabile d'ufficio della Direzione Territorio e Mobilità, Direttore dei lavori, Progettista e Coordinatore per la sicurezza in progettazione ed esecuzione è stato nominato l'Ing. Marco Ravera, con atto di nomina dirigenziale del 10/06/2024 e protocollato il 13/12/2024 n. 74372



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

L'Impresa ha costituito garanzia fideiussoria definitiva n. **1611.00.27.279997575** rilasciata in data 15/05/2025 da compagnia SACE BT S.P.A. – Agenzia di Genova ASSITEC SAS dell'importo di € **6.531,42=** a garanzia dei suddetti lavori;

In data 23/05/2025 è stata stipulata scrittura privata prot. n. 32300, in data 10/09/2025 i lavori sono stati consegnati;

Con Atto Dirigenziale n. 1568 in data 09/06/2025 è stato assunto l'impegno di spesa per il pagamento diritti di segreteria al Comune di Rapallo dell'importo € **110,00=** sull' Imp. 3107/2025 somme a disposizione amministrazione;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **09/02/2026**, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare all'impresa **TECNOTATTI SRL** – alla quale sono stati corrisposti gli acconti complessivi di € 119.604,21= (più I.V.A. al 22% € 26.312,93=) – il saldo di € 10.952,13= che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% per I.V.A. € 2.409,47= ammonta a € **13.361,60=** con un economia di spesa di € **88,03=** rispetto all'importo di aggiudicazione e ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto Il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

Importo lavori conto finale	€ 130.556,34=
Compreso oneri di sicurezza	
I.V.A. 22%	€ 28.722,40=
<u>Importo totale lavori</u>	<u>€ 159.278,74=</u>

Atteso che alla spesa di € **13.361,60=** (importo compreso di oneri di sicurezza e I.V.A.) si farà fronte con la seguente imputazione secondo il seguente schema:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
TECNOTATTI SRL	1005202.2002950 Imp. 2785/2025	€ 13.361,60=	2026

Richiamato l'atto dirigenziale n. 2677 del 17/12/2021 di accertamento dell'importo complessivo di Euro 8.116.635,40=, a titolo di contributi per investimento da Ministero delle Infrastrutture e



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Trasporti, per interventi su strade finanziati dal DM 16 febbraio 2018, per gli anni 2022-2023, come di seguito indicato

codice	azione	Importo	accertamento
40200.01	4002934	€ 4.058.317,70=	18/2022

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall' Ing. Francesca Villa, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

- 1) di prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori, (allegato parte integrante) **Codice Commessa: 11/22_MIT** – degli interventi di manutenzione straordinaria delle opere d'arte (SP 31 di San Martino di Noceto) Lavagna (CUP: **D47H18001130001**) - (CIG: **B533C3EFC5**), la cui spesa è stata consuntivamente accertata in € 130.556,34= più I.V.A. per € 28.722,40= per un totale complessivo di **€ 159.278,74=**;
- 2) di autorizzare la liquidazione del saldo di complessivi € **13.361,60=** (importo compreso di oneri di sicurezza e I.V.A.) all' Impresa **TECNOTATTI SRL** si farà fronte con la seguente imputazione secondo il seguente schema:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
TECNOTATTI SRL	1005202.2002950 Imp. 2785/2025	€ 13.361,60=	2026

- 3) di dare atto che a seguito delle liquidazioni e del saldo citati al punto 2), l'impresa dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
- 4) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n **2799907575** rilasciata in data 15/05/2025 da Compagnia SACE BT S.P:A: – Agenzia ASSITES SAS di Simoncini Maurizio di Genova dell'importo di € **6.531,42=** a garanzia dei suddetti lavori;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

- 5) di dichiarare economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da Certificato di regolare esecuzione) la somma di € **88,03=** risultante dalla differenza tra € **159.278,74=** somma effettivamente spesa per l'esecuzione dei lavori e quella di affidamento di € **159.366,77=** oltre € **9.261,73=** per somme a disposizione amministrazione;
- 6) di dare atto che è stato liquidato al Comune di Rapallo l'importo di € **110,00=** per il pagamento diritti di segreteria sull' Imp. 3107/2025 somme a disposizione amministrazione
- 7) di accantonare € **2.272,00=** come da progettazione per il fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 sulla pren. **2784/2025** somme a disposizione amministrazione;
- 8) di prendere atto che la spesa complessiva dell'intervento visto il punto 5 – 6 - 7) è pari ad € **161.660,74=**, e sarà rendicontata al MIT, di cui all'Acc. **18/2022** interamente riscosso;
- 9) di prendere atto che l'economia effettivamente realizzata è pari ad € **6.967,76=**, presente nei seguenti impegni e prenotazioni;
 - € **88,03=** Imp.2785/2025
 - € **6.879,73=** Pren. 2784/2025
- 10) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**



L'imposta di bollo assolta in misura forfettaria ed in modalità telematica ai sensi dell'art.18 c.10 del D.Lgs. 36/2023 (rif. All. I.4 tabella A)

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

Servizio Infrastrutture e Mobilità

Ufficio Lavori Pubblici

OGGETTO: CC 11/22_MIT - SP dell'Ufficio viabilità centro - Interventi di manutenzione straordinaria delle opere d'arte. (SP 31)

Importo lavori: € 142.000,00

- soggetto a ribasso d'asta € 133.000,00

- oneri di sicurezza € 9.000,00

Somma a disposizione dell'Amm.ne € 38.000,00

Importo totale progetto € **180.000,00**

Impresa: TECNOTATTI s.r.l.

Contratto :Scrittura privata del 23/05/2025 prot. 32300

Ribasso: 8,55 %

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 116 del D.Lgs 36/2023, all. II.14 e art. 12 del D.M. 49/2018)

* * *

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 - PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto esecutivo è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità – Servizio Infrastrutture e Mobilità – Ufficio lavori Pubblici; il Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Francesca Villa, e progettista l'Ing. Ravera nominati con Atto di Nomina dirigenziale prot n° 74372 in data 13/12/2024.

Il progetto, completato e sottoscritto e verificato il 12/12/2024, è stato validato ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 36/2023 il 12/12/2024, per un importo complessivo di € **180.000,00** così ripartito:

A) Somme per lavori € **142.000,00**

Di cui

- € 133.000,00. per lavorazioni

- € 9.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante € 38.000,00

Di cui

- € 2.900,00 Imprevisti e accantonamenti
- € 2.272,00 Spese Tecniche
- € 1.588,00 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
- € 31.240,00 IVA Lavori

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 180.000,00

Visto che l'importo è inferiore a 150.000,00 € è stato possibile procedere tramite procedura affidamento diretto.

Considerato che il Responsabile del Procedimento, ha ritenuto opportuno interpellare l'Operatore Economico TECNOTATTI SRL, con sede in Via Borzoli 22B, Genova 16153 (Ge), mediante richiesta di offerta sulla piattaforma TUTTOGARE.

Che tramite la piattaforma TUTTO GARE in merito all'ID # 258 il suddetto Operatore Economico, entro la data di scadenza del 20/12/2024, ha presentato tutta la documentazione relativa, ed ha in particolare offerto un ribasso del 8,55% (otto/55 per cento) sull'importo ribassabile dei lavori di € 142.000,00.

Che il RUP con propria Relazione del 15/01/2025, verificata la congruità di tutta la documentazione della procedura, in particolare dell'offerta a preventivo con i costi della manodopera dichiarati, propone l'aggiudicazione all'operatore economico TECNOTATTI SRL.

Con Atto Dirigenziale 1215/2025 del 06/05/2025 è stato approvato il progetto relativo a SP dell'Ufficio viabilità centro - Interventi di manutenzione straordinaria delle opere d'arte. (SP 31).

1.2 - FINANZIAMENTO: come risulta dall'Atto Dirigenziale 1215/2025 del 06/05/2025 l'opera è stata finanziata come da atto dirigenziale n. 2677 del 17/12/2021 di accertamento dell'importo complessivo di Euro 8.116.635,40=, a titolo di contributi per investimento da Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su strade finanziati dal DM 16 febbraio 2018, per gli anni

2022-2023, e in particolare: Codice 10052.02; Capitolo 0 ; Azione 2002950; Impegno 2785/2025.

1.3 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE

Realizzazione di metri lineari 103,00 di cordolatura in C.A. completa di barriera di sicurezza classe H2 e completando l'intervento con il ripristino del piano stradale mediante bitumatura. Inoltre è stata realizzata la risarcitura della muratura in pietrame sottostante il piano stradale lato valle.

1.4 – DIREZIONE LAVORI: I lavori sono stati diretti da Ing. Marco Ravera, (dipendente dell'Amministrazione della Città Metropolitana) nominato con con Atto di Nomina dirigenziale prot n° 74372 in data 13/12/2024;

1.5 - GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: Visto che l'importo è inferiore a 150.000,00 € è stato possibile procedere tramite procedura di affidamento diretto ed è risultato aggiudicatario dell'appalto l'impresa TECNOTATTI S.R.L. che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base di gara del 8.55 %; con Determinazione dirigenziale n. 1215- del 06/05/2025 il Dirigente della Direzione Territorio e Mobilità ha disposto l'affidamento dei lavori in oggetto all'operatore economico TECNOTATTI S.R.L. per un importo netto contrattuale di € 121.628,50 per lavorazioni ed € 9.000,00 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un importo contrattuale complessivo di € 130.628,50.

1.6 - CAUZIONE CONTRATTUALE: l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 117 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, n. 1611.00.27.279997575 rilasciata il 15/05/2025 da SACE BT S.P.A. Agenzia di Genova ASSITEC S.A.S. per una somma garantita pari a € 6.531,42;

1.7 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.

1.8 SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 180.000,00 di cui €

136.628,50 - quale netta autorizzata per lavori e precisamente (**Quadro economico post offerta, approvato con Atto Dirig. n° 1215-del -06/05/2025-**):

A) Somme per lavori (al netto del ribasso d'asta del 8.55%) € 130.628,50
Di cui

- €121.628,50 per lavorazioni
- € 9.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante € 49.371,50
Di cui

- € 2.900,00 Imprevisti ed accantonamenti
- € 2.272,00 Spese Tecniche
- € 1.588,00 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
- € 28.738,27 IVA Lavori

E inoltre:

- € 11.371,50 Ribasso d'asta
- € 2.501,73 IVA sul ribasso d'asta

TOTALE QUADRO ECONOMICO POST OFFERTA € 180.000,00

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale in data 10/09/2025;

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell'art. 7 della Scrittura Privata i lavori dovevano concludersi entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto entro il 08/12/2025.

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non sono occorse sospensioni dei lavori.

2.4 - TERMINI PER ESECUZIONE DI MAGGIORI LAVORI: non è stato necessario concedere all'impresa giorni ulteriori per l'esecuzione dei maggiori lavori.

2.5 - CONCESSIONE DI PROROGHE: La ditta non ha fatto pervenire richieste motivate di proroga.

2.6 - **SCADENZA DEFINITIVA:** In considerazione del fatto che non sono occorse sospensioni o proroghe sui tempi di esecuzione, il termine per l'ultimazione è rimasto quello previsto al precedente punto 2.2.

2.7 - **ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 8/12/2025, come da certificato in data 9/12/2025, e quindi entro il termine utile sopra riportato.

2.8 - **PENALI PER RITARDO:** La penale prevista dell'art. 19 della Scrittura Privata non è stata applicata in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 - **SUBAPPALTI:** Durante l'esecuzione dei lavori non ci sono stati subappalti .

4 - **DANNI DI FORZA MAGGIORE:** Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 - **ORDINI DI SERVIZIO:** Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di servizio.

6 - **LAVORI IN ECONOMIA**

Durante i lavori si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcune opere in economia, di modesta entità, non suscettibili di pratica valutazione a misura, al di fuori delle previsioni contrattuali di progetto. Tali lavori, rappresentati principalmente da spostamento utenze sono stati quantificati con apposite liste settimanali di manodopera, noli e forniture che sono state regolarmente inserite negli atti contabili.

7 - **PAGAMENTI IN ACCONTO:** Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 119.604,21 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto, a norma dell'art.17 della Scrittura Privata. Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

8 - IL CONTO FINALE è stato redatto dal direttore dei lavori in data 20/01/2026 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a € **130.556,34** (IVA esclusa), iva 22% € 28.722,40 per un totale di € **159.278,74**, così ottenuto:

➤ **IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE**

• Importo lavori al netto conto finale	€ 130.556,34	
A cui si detrae:		
- 1° Certificato di Pagamento	€ 119.604,21	
• RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA		€ 10.952,13

➤ **IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE**

• IVA 22% su € 130.556,34	€ 28.722,40	
Da cui si detrae IVA 22%		
- 1° Certificato di Pagamento	€ 26.312,93	
• Restano per IVA		<u>€2.409,47</u>

RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA € 13.361,59

9 – RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

• **IMPORTO INIZIALE APPROVATO**

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

- Importo lavori	€ 133.000,00	
- Oneri della sicurezza	€ 9.000,00	
Sommano		€ 142.000,00

Somme a disposizione della Stazione Appaltante

- IVA sui lavori	€ 31.240,00	
- Altro	€ 6.760,00	
Totale somme a disposizione		<u>€ 38.000,00</u>

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 180.000,00

• **IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO**

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

- Importo netto conto finale		€ 130.556,34
Di cui		
Importo lavori	€ 118.791,54	
Oneri della sicurezza	€ 11.764,80	
- IVA sul conto finale		€ 28.722,40

Totale

€ 159.278,74

Pertanto rimane una differenza attiva di

€ 20.721,26

Così ripartita:

- Risparmio sui lavori	€ 72,16
- Risparmio su IVA	€ 2.517,60
- Risparmio ribasso d'asta	€ 11.371,50
- Risparmio su altro	€ 6.760,00

TORNANO

€ 20.721,26

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc.

10 - TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 210 del D.Lgs. 36/2023.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di 93130104 di Genova.

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI: L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi come risulta dalla dichiarazione del responsabile del procedimento in data 04/02/2026, allegata alla presente.

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI: La ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI: In sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il responsabile del procedimento conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 - PROVE SUI MATERIALI: durante lo svolgimento dei lavori sono stati effettuati controlli sulla tipologia e qualità dei materiali, come risulta dal " fascicolo sui materiali". Le prove eseguite hanno dato esiti soddisfacenti.

18 - ANDAMENTO DEI LAVORI: Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

19 - ATTUAZIONE ART. 116 DEL D.Lgs 36/2023: I p.ti 1-16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal RUP ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 del D.Lgs 36/2023.

20 - COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE): A norma dell'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023 e della Scrittura Privata, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

20.1 - VISITA SUI LUOGHI: Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, in data

03/02/2026 il sottoscritto Direttore dei Lavori si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del rappresentate legale Ing. Emanuele Tatti.

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi: realizzazione di cordolatura in C.A. e risarcitura di muratura in pietrame.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE: Il sottoscritto Ing. Marco Ravera direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in nette € 130.556,34, oltre a € 28.722,40 per IVA;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di €. 72,16;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL n° 93130104 di Genova continuativa e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopra descritto.

CERTIFICA

che i lavori di SP dell'Ufficio viabilità centro - Interventi di manutenzione straordinaria delle opere d'arte. (SP 31) SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice TECNOTATTI S.R.L.,

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue (al netto dell'IVA):

A) Importo netto confermato del Conto finale € 130.556,34

B) Detrazioni

Per somme in acconto già erogate:

1° SAL € 119.604,21

RESTANO A CREDITO LIQUIDO DELLA DITTA € 10.952,13

(diconsi euro diecimilanovecentocinquantadue / 13)

che possono essere corrisposte all'impresa TECNOTATTI S.R.L. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 09/02/2026

II DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Marco Ravera

L'IMPRESA APPALTARICE

TECNO TATTI S.R.L.

Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

Visto

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ing. Francesca Villa



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Direzione Territorio e mobilità

Oggetto: CC 11/22_MIT. SP DELL'UFFICIO VIABILITA' CENTRO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE D'ARTE. (SP 31 DI SAN MARTINO DI NOCETO). PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 13.361,60= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA TECNOTATTI SRL

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo		Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro		N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	4020001	0	4002934	+	4.058.317,70						18	2022		
Note: Interventi su strade finanz.ti dal Decreto 16/02/2018 Ministero Infrastrutture Trasporti - anno 2022														
USCITA	1005202	0	2002950	+	13.361,60			2785	2025				D47H18001130001	B533C3EFC5
Note: Saldo Impresa TECNOTATTI SRL - Lav. 36														
USCITA	1005202	0	2002950	+	2.272,00	2784	2025	2023	2026				D47H18001130001	
Note: accantonare fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023														
USCITA	1005202	0	2002950	-	88,03			2785	2025				D47H18001130001	B533C3EFC5
Note: economia sui lavori														
USCITA	1005202	0	2002950	-	6.879,73	2784	2025						D47H18001130001	
Note: economia sulle somme a disposizione amm.ne														
TOTALE ENTRATE:				+	4.058.317,70									
TOTALE SPESE:				+	8.665,84									

Genova li, 12/03/2026

Sottoscritto dal responsabile



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

**della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale**