



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità  
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

## Attestazione documenti allegati

Atto N. 680/2025

**OGGETTO: CC 16/23\_MIT - SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ LEVANTE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI SALTUARI DEI SISTEMI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE SULLA S.P. 55 IN COMUNE DI MONEGLIA. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PAGAMENTO DEL SALDO ALLA DITTA EDILCALCESTRUZZI S.R.L. PER L'IMPORTO DI EURO 39.873,80= (ONERI INCLUSI) - CUP D37H18001360001 - CIG B1D62EF0AD**

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

### Allegati:

Nome file allegato: PR\_DET\_PROP\_767\_2025.docx

Hash:

7D38DC72DCB957877511ACC201F95B320EFF05E6953541A26530CA27041D78FA4CC0636799D3D92  
75F34A62CF6388A90C808625ACFC24CDDDB02594492B6EBBC3

Nome file allegato: CRE (9).pdf

Hash:

42D71A3A98B3BB4DA187647C2C08B3707188FE0D872256E6A83C92E2EC638F4BA1F041DB5B66BF3  
F15DCCE6FB3939709F96D9CEBA80DF366BD978C6177137

Nome file allegato: Socotec\_Verifica di conformita.pdf

Hash:

54CB9A914872E078221A3577AA1CEEC485C4EC8150499661506412AEFD4ABD0454BA844DF3FF7A1  
4ED9D4D09821CF83F8E8D531E8EAB7F99363702669FA58A24

**Sottoscritta da  
(MAURO CUTTICA)  
con firma digitale**



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Territorio e mobilità  
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 680/2025

**Oggetto: CC 16/23\_MIT - SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ LEVANTE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI SALTUARI DEI SISTEMI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE SULLA S.P. 55 IN COMUNE DI MONEGLIA. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PAGAMENTO DEL SALDO ALLA DITTA EDILCALCESTRUZZI S.R.L. PER L'IMPORTO DI EURO 39.873,80= (ONERI INCLUSI) - CUP D37H18001360001 - CIG B1D62EF0AD.**

In data 13/03/2025 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2025 - 2027 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025-2027;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 29 del 12 marzo 2025 con cui si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto 2024;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, tra cui il Gender Equality Plan GEP 2025-2027;

Dato atto che:

- con Atto Dirigenziale n. 1211 del 16/05/2024 la Direzione Territorio e Mobilità, nelle more dell'approvazione del progetto esecutivo, ha approvato il quadro economico della commessa in esame ed assunto l'impegno di spesa per diritti di segreteria al comune di Moneglia per segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ed autorizzazione paesaggistica per l'importo di euro 300,00= -CUP D37H18001360001- CC. 16/23\_MIT;

-con Atto Dirigenziale n. 1424 in data 04/06/2024 è stato approvato il progetto esecutivo per gli interventi "SP dell'Ufficio viabilità levante - Interventi di manutenzione straordinaria a tratti saltuari dei sistemi di smaltimento delle acque (SP 55 DI MONEGLIA)". CUP D37H18001360001 -CC. 16/23\_MIT;



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

-con il medesimo Atto dirigenziale i lavori sono stati affidati tramite piattaforma TUTTOGARE ID #67, all'Operatore Economico EDILCALCESTRUZZI S.R.L., con sede legale in VIA SAN BIAGIO, 20, NE (GE) per l'importo totale di € 187.452,98= (di cui € 103.221,65=per lavori, al netto del ribasso d'asta del 7,74%, € 4.000,00= per oneri di sicurezza, = € 32.618,74=costo della manodopera ed € 30.764,89= per I.V.A. al 22%) oltre ad € 16.847,70= per somme a disposizione dell'Amministrazione (CIG B1D62EF0AD);

L'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € 6.992,02 - giuste le riduzioni di legge - mediante polizza fideiussoria n° 10022410002109 del 17/06/2024, rilasciata da BENE ASSICURAZIONI S.p.A., a garanzia dei lavori predetti;

In data 21/06/2024 con prot. n. 40175 è stata stipulata scrittura privata ed in data 03/07/2024 i lavori sono stati consegnati;

Con procedura di affidamento diretto, effettuata mediante la piattaforma telematica "TuttoGare", (art 50 co.1 lett. a D.Lgs 36/2023) è stato affidato il servizio di prove di laboratorio su materiale da costruzione per la realizzazione di cordoli in c.a. lungo la SP 55, all'operatore economico SOCOTEC Italia SRL. Il servizio prevedeva contratto a misura e un importo massimo di servizio di € 1.100,00= (oneri esclusi). L'operatore presentava offerta per un compenso di € 1.188,28=, suddiviso in € 974,00 per servizio ed in € 214,28 per I.V.A. al 22%, come da Relazione protocollata il 30/07/2024 con il n.47913;

Con Atto Dirigenziale n. 2931 in data 14/11/2024 è stato autorizzato parziale subappalto in silenzio assenso dei lavori di cui alla Cat OS12 per l'importo di euro 3.500,00= (oneri di sicurezza inclusi) all'impresa ECOSYSTEMA SNC di Leonardo Poggio e Maurizio Poggio con sede in Portacomaro (AT) CUP D37H18001360001 - CIG B1D62EF0AD;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data 28/01/2025, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare all'impresa EDILCALCESTRUZZI S.R.L – alla quale sono stati corrisposti gli acconti complessivi di € 105.936,29= (più I.V.A. al 22% € 23.305,98=) – il saldo di € 32.683,44= che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% per I.V.A. ammonta a € 39.873,80= con un' economia di spesa di euro 1.489,21= sui lavori, ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto Il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

Importo lavori (con oneri di sicurezza)	€ 138.619,73=
I.V.A. al 22%	€ 30.496,34=
Importo totale lavori	€ 169.116,07=



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atteso che alla spesa di € 39.873,80= (importo compreso di oneri di sicurezza e I.V.A.) si farà fronte secondo il seguente schema, e codici di bilancio :

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
EDILCALCESTRUZZI SRL CODICE 3026	10052.02 2002950 Imp. 2372/2024	39.873,80=

Richiamato l'atto dirigenziale n. 2677 del 17/12/2021 di accertamento dell'importo complessivo di Euro 8.116.635,40=, a titolo di contributi per investimento da Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su strade finanziati dal DM 16 febbraio 2018, per gli anni 2022-2023, per gli anni 2022-2023, e in particolare l'Acc.11/2023:

codice	azione	Importo	accertamento
40200.01	4002934	€ 4.058.317,70=	11/2023

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Marco Ravera, responsabile del progetto, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Tutto quanto sopra

### DISPONE

- 1) di prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori del 28/01/2025 (allegato parte integrante) Codice Commessa: 16/23\_MIT – "SP dell'Ufficio viabilità levante - Interventi di manutenzione straordinaria a tratti saltuari dei sistemi di smaltimento delle acque (SP 55 di MONEGLIA)", CUP D37H18001360001 - CIG B1D62EF0AD, la cui spesa è stata consuntivamente accertata in € 138.619,73= più I.V.A. per € 30.496,34= per un totale complessivo di € 169.116,07=;
- 2) di autorizzare la liquidazione del saldo a favore di EDILCALCESTRUZZI S.R.L., con sede legale in Via San Biagio, 20, NE (GE) di complessivi € 39.873,80= (importo compreso di oneri di sicurezza ed I.V.A.) secondo il seguente schema:



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
EDILCALCESTRUZZI SRL CODICE 3026	10052.02 2002950 Imp. 2372/2024	€ 39.873,80=

- 3) che a seguito delle liquidazioni e del saldo citati al punto 2), l'impresa dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
- 4) di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria n. 10022410002109 del 17/06/2024 per l'importo di € 6.992,02 , rilasciata da BENE ASSICURAZIONI S.p.A.costituita a garanzia dei lavori predetti;
- 5) di dare atto che sono stati liquidati euro 300,00=, per diritti di segreteria per SCIA ed autorizzazione paesaggistica al Comune di Moneglia , di cui al mandato n. 3315 in data 30/05/2024 , sull'Imp. 2239 / 2024 somme a disposizione del progetto;
- 6) di dare atto che le lavorazioni di cui alla Cat OS12 per l'importo di euro 3.500,00= (oneri di sicurezza inclusi) sono state svolte dall'impresa ECOSYSTEMA SNC di Leonardo Poggio e Maurizio Poggio, come risulta da regolare fattura quietanzata dall'Appaltatore;
- 7) di dichiarare economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da certificato di regolare esecuzione) la somma di € 1.489,21= risultante dalla differenza tra 169.116,07 , somma effettivamente spesa per l'esecuzione dei lavori e quella di aggiudicazione di € 170.605,28= oltre a 16.847,70=somme a disposizione dell'amministrazione;
- 8) di accantonare € 2.376,00= come da progettazione per il fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e di impegnare questo importo sulla prenotazione 2371/2024 somme a disposizione dell'amministrazione;
- 9) di prendere atto del Certificato di regolare esecuzione, del Responsabile unico del progetto, del 14/01/2025, allegato, relativo all'incarico di prove di laboratorio affidato all'Impresa SOCOTEC Italia SRL con sede legale in Via Bariola, 101/103, Lainate (MI) e di autorizzare il pagamento del saldo contabilizzato in base al preventivo presentato, e ai certificati ricevuti di cui l'ultimo in data 25/10/2024 , il cui importo finale è risultato di euro 1.337,12 = (oneri inclusi), assumendo impegno di spesa sulla prenot. 2371/2024 somme a disposizione amministrazione: CC16/23\_MIT-SAD- CUP D37H18001360001- CIG B44F04F9F4:
- 10) di prendere atto che la spesa complessiva dell'intervento è pari ad € 173.129,19= e sarà rendicontata al MIT, di cui all'Acc. 11/2023 interamente riscosso;
- 11) di dichiarare economia di spesa visti i punti 7-8-9) di € 14.323,79= e di azzerare quanto presente nei seguenti impegni/prenotazioni:
  - € 1.489,21= Imp. 2372/2024;
  - € 13.134,58= pren./Imp. 2371/2024;



# **CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA**

## ***Atto dirigenziale***

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

- 12) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente  
(MAURO CUTTICA)  
con firma digitale**



Città Metropolitana  
di Genova

**DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ**

**Servizio Infrastrutture e Mobilità  
Ufficio Lavori Pubblici**

L'imposta di bollo assolta in misura  
forfettaria ed in modalità telematica ai  
sensi dell'art. 18 c. 10 del D.Lgs. 36/2023  
(rif. All. I.4 tabella A)

**OGGETTO: CC 16/23\_MIT - SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ LEVANTE - INTERVENTI DI  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI SALTUARI DEI SISTEMI  
DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE SULLA SP 55 IN COMUNE DI MONE-  
GLIA – CUP D37H18001360001 - CIG B1D62EF0AD**

<b>Importo lavori:</b>	€ 148.500,00
Di cui:	
- soggetto a ribasso d'asta	€ 111.881,26
- costo manodopera non soggetto a ribasso	€ 32.618,74
- oneri di sicurezza	€ 4.000,00
Somma a disposizione dell'Amm.ne	€ 49.817,70
<b>Importo totale progetto</b>	<b>€ 198.317,70</b>

Impresa appaltatrice: EDILCALCESTRUZZI S.R.L. 16040 Ne (GE) P.IVA 01767890997

Scrittura privata prot. 40175 del 21/06/2024

Ribasso: 7,74%

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E  
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(art. 28 del D.Lgs 36/2023 Allegato II.14)

\* \* \*

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE**

**1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:**

**1.1 - PROGETTO ORIGINARIO:** Il progetto esecutivo è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità – Servizio Infrastrutture e Mobilità – Ufficio Lavori Pubblici; il Responsabile del Progetto e Progettista, Ing. Marco Ravera, il DL Ing. Elisa Canevari e il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione Geom. Luca Garibotto sono stati nominati dal

Direttore della Direzione Territorio e Mobilità Ing. Gianni Marchini con atto di nomina dirigenziale acquisito al prot. n. 28245 del 02/05/2024 e successivo aggiornamento acquisito al prot. n. 32771 del 22/05/2024, agli atti del fascicolo.

Il progetto, completato e sottoscritto e verificato il 22/04/2024, è stato validato ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs 36/2023, per un importo complessivo di € 198.317,70 così ripartito:

**A) Somme per lavori** € 148.500,00

di cui

- € 144.500,00 per lavori soggetti a ribasso
- € 4.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

**B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:**

Iva 22%, acquisizione terreni, imprevisti, spese tecniche di verifica, laboratorio e collaudo, lavori manutentivi di sistemazione generale e a verde e di sicurezza da realizzarsi in economia o trattativa privata, e quant'altro previsto dalla vigente legge

€ 49.817,70

**TOTALE QUADRO ECONOMICO**

€ 198.317,70

Visto che l'importo dei lavori è inferiore ai 150.000,00 € è stato possibile procedere tramite affidamento diretto per cui è stato invitato un operatore economico a presentare offerta per i lavori in oggetto. Con Atto Dirigenziale n. 1424/2024 del 04/06/2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a "SP dell'Ufficio viabilità levante - Interventi di manutenzione straordinaria a tratti saltuari dei sistemi di smaltimento delle acque (SP 55 DI MONEGLIA)" (CUP D37H18001360001 - CIG B1D62EF0AD).

**1.2 – FINANZIAMENTO:** Come risulta dall'atto dirigenziale n. 2677 del 17/12/2021, l'opera è stata finanziata con i contributi per investimento dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su strade finanziati dal DM 16 febbraio 2018, per gli anni 2022-2023 (rif. Cod. 40200.01 – azione 4002934 – accertamento n. 11 del 2023).



**1.3 – DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE:** intervento di miglioramento della regimazione delle acque e delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale in corrispondenza dei km 0+500, 0+600, 1+100 e 1+600 della SP55 di Moneglia mediante realizzazione di cunette, nuovi cordoli, posa in opera di nuove barriere di sicurezza, e finitura sovrastruttura stradale con stesa di conglomerato bituminoso, lavorazioni appartenenti alla categoria OG3;

**1.4 – DIREZIONE LAVORI:** I lavori sono stati diretti dall'Ing. Elisa Canevari (dipendente dell'Amministrazione della Città Metropolitana) nominato dal Direttore della Direzione Territorio e Mobilità con atto di nomina Dirigenziale agli atti della Direzione Territorio e Mobilità (prot. 32771 del 22/05/2024)

**1.5 – GENERALITÀ DELL'APPALTATORE:** atteso che l'importo dei lavori è inferiore ai 150.000,00 € è stato possibile procedere tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della legge di conversione e modifica del decreto-legge n. 76 del 2020, come modificato dall'art. 51 comma 1. lett. a), n.2.1.

Considerato che il Responsabile del Progetto, a mezzo piattaforma TUTTO GARE in data 15/05/2024, ha ritenuto opportuno di interpellare l'Operatore Economico EDILCALCESTRUZZI S.R.L., con sede legale in VIA SAN BIAGIO, 20, NE (GE); sempre tramite piattaforma TUTTO GARE, la quale ha attribuito alla procedura in oggetto l'ID #67, con data limite di presentazione dell'offerta il 22/05/2024 alle ore 12:00, il suddetto Operatore Economico ha presentato un ribasso del 7,74% (sette/74 per cento) sull'importo ribassabile dei lavori di € 103.221,65=;

Verificata la congruità del preventivo, e giudicati congrui i costi della manodopera dichiarati in offerta, si propone quindi l'aggiudicazione all'Operatore Economico EDILCALCESTRUZZI S.R.L. per un importo netto contrattuale di € 135.840,39 oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (€ 4.000,00) per un importo contrattuale complessivo di € 139.840,39, pertanto sono stati affidati i lavori con Atto Dirigenziale n. 1424 del 04/06/2024;

**1.6 - CAUZIONE CONTRATTUALE:** l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € 6.992,02 - giuste le riduzioni di legge - mediante polizza fideiussoria n° 10022410002109 del 17/06/2024, rilasciata da BENE ASSICURAZIONI S.p.A.;

**1.7 - PERIZIE DI VARIANTE:** Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto;

**1.8 - SOMMA AUTORIZZATA:**

**A) Quadro economico post offerta, approvato con Atto Dirig. n°1424/2024 del 04/06/2024:**

➤ Somme per lavori (al netto del ribasso d'asta del 7,74%) € 139.840,39

di cui:

- € 135.840,39 per lavori soggetti a ribasso (netto)
- € 4.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

➤ Somme a disposizione della stazione appaltante: € 47.612,59

di cui:

- € 6.000,00 per lavori in amministrazione diretta;
- € 2.970,00 imprevisti;
- € 4.455,00 per accantonamenti;
- € 2.376,00 spese tecniche, etc.;
- € 1.346,70 per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal C.S.A., collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici;
- € 30.764,89 I.V.A. sui lavori contrattuali;
- - € 300,00 spesi per Diritti di Segreteria al Comune di Moneglia relativi a Autorizzazione Paesaggistica e SCIA.

E inoltre

- € 8.659,61 ribasso d'asta 7,74 % su 111.881,26 €
- € 1.905,11 I.V.A. sul ribasso d'asta

**Totale quadro economico post offerta**

**€ 187.452,98**

**2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:**

**2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI:** i lavori sono stati consegnati il giorno 03/07/2024;

**2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:** Ai sensi dell'art.7 della Scrittura Privata prot.40175 del 21/06/2024, i lavori dovevano concludersi entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto entro il 30/09/2024 come da verbale di consegna;

**2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI:** Nel corso dell'esecuzione dell'opera i lavori non sono stati sospesi;

**2.4 - TERMINI PER ESECUZIONE DI MAGGIORI LAVORI:** non è stato necessario assegnare ulteriori giorni;

**2.5 - CONCESSIONE DI PROROGHE:** la ditta ha fatto pervenire richiesta di proroga via PEC il 17/09/2024 Prot. 55906, riscontrata in data 18/09/2024 dal Direttore dei Lavori;

**2.6 - SCADENZA DEFINITIVA:** a seguito di quanto richiamato ai punti precedenti, il termine utile per dare ultimati i lavori è fissato al 30/10/2024.

**2.7 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 28/10/2024, come da certificato redatto in data 30/10/2024 e quindi entro il termine utile sopra riportato.

**2.8 - PENALI PER RITARDO:** La penale prevista dell'art.15 della Scrittura Privata non è stata applicata in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

**3 - SUBAPPALTI:** sono stati subappaltati lavori relativi alla posa delle barriere di sicurezza stradali alla Ditta Ecosystema srl;

**4 - DANNI DI FORZA MAGGIORE:** Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

**5 - ORDINI DI SERVIZIO:** Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di servizio.

**6 - LAVORI IN ECONOMIA:** Durante i lavori si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcune opere in economia, non suscettibili di pratica valutazione a misura, al di fuori delle previsioni contrattuali di progetto. Tali lavori hanno riguardato in particolare la pulizia delle zone di intervento;

**7 - PAGAMENTI IN ACCONTO:** come si può dedurre dal 1° e 2° ed ultimo stato di avanzamento dei lavori e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 105.936,29 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto, a norma dell'art.16 della Scrittura Privata. Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

**8 - IL CONTO FINALE** è stato redatto dal direttore dei lavori in data 16/01/2025 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a € **32.683,44** (IVA esclusa), pari a € **39.873,80**

**IVA inclusa**, così ottenuto:

➤ **IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE:**

▪ Importo lavori al netto conto finale		€ 138.619,73
a cui si detrae:		
- 1° Certificato di Pagamento	€ 74.496,23	
- 2° Certificato di Pagamento	€ 31.440,06	
▪ RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA		€ <b>32.683,44</b>

➤ **IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE**

▪ IVA 22% su € 138.619,73	€ 30.496,34	
da cui si detrae IVA 22% su		
- 1° Certificato di Pagamento	€ 16.389,17	
- 2° Certificato di Pagamento	€ 6.916,81	
▪ RESTANO per IVA		€ <b>7.190,36</b>
▪ RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA		<u>€ <b>39.873,80</b></u>

**9 – RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:**

**A) IMPORTO INIZIALE APPROVATO**

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

➤ Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 111.881,26
➤ Costo manodopera non soggetto a ribasso	€ 32.618,74
➤ Oneri di sicurezza	€ 4.000,00
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 148.500,00</b>

➤ Somme a disposizione della stazione appaltante	
- I.V.A. sui lavori	€ 32.670,00
- Altro	€ <u>17.147,70</u>
Totale somme a disposizione	<b>€ <u>49.817,70</u></b>

**TOTALE QUADRO ECONOMICO** € **198.317,70**

**B) IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO**

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

➤ Importo netto conto finale	€ 138.619,73
di cui:	
- Importo lavori eseguiti ribassato	€ 134.619,73
- Oneri di sicurezza	€ 4.000,00
➤ IVA sul conto finale	€ <u>30.496,34</u>
➤ Spese per prove di laboratorio – IVA inclusa	€ 1.337,12
➤ Totale	<b>€ 170.453,19</b>

Pertanto rimane una differenza attiva di € **27.864,51**

così ripartita:

- Risparmio sui lavori	€ 1.220,66
- Risparmio su IVA	€ 268,55
- Risparmio ribasso d'asta	€ 8.659,61
- Residuo IVA su 8.659,61 €	€ 1.905,11
- Risparmio su altro	€ 15.810,58

**TORNANO**

**€ 198.317,70**

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi nonché prove materiali.

**10 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI:** Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad accordi bonari.

**11 - RISERVE DELL'IMPRESA:** L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

**12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:** L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL mediante polizza assicurativa n° 018235253/79 PAT 20316323/66 sede di Chiavari con decorrenza continuativa.

**13 - INFORTUNI:** Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

**14 - CESSIONE CREDITI:** L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi come risulta dalla dichiarazione rilasciata in data 19/07/2024 allegata alla presente.

**15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:** con D.U.R.C. n°. INPS\_41333233 del 13/06/2024 la ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

**16 - AVVISO AI CREDITORI** In sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il responsabile del progetto conferma che, ad oggi, non sono

pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti ai lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

**17 – PROVE SUI MATERIALI:** durante lo svolgimento dei lavori sono stati effettuati controlli sulla tipologia e qualità dei materiali.

**18 - ANDAMENTO DEI LAVORI:** Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

**19 – ATTUAZIONE ART. 116 DEL D.lgs 36/2023:** I p.ti 1-18 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Progetto ai sensi e per gli effetti degli art. 116 del D. Lgs 36/2023.

**20 – COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE):**

A norma dell'art. 50 c 7 del D. Lgs. n. 36/2023 e della Scrittura Privata, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

**20.1 - VISITA SUI LUOGHI:** Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, in data 16/12/2024 la sottoscritta Ing. Elisa Canevari si è recata nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza di Pierluigi Alloro, rappresentante legale dell'impresa Edilcalcestruzzi S.r.l. Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi: *manutenzione straordinaria della SP 55 di Moneglia tra le km 0 e 4 mediante realizzazione di cordoli, stesa di conglomerato bituminoso e posa in opera di nuova barriera di protezione, realizzazione di cunette.* Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a

quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

**20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE:** La sottoscritta Ing. Elisa Canevari, direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo complessivo dei lavori si conferma in netti € 138.619,73 oltre € 30.496,34 per IVA;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di € 27.864,51;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL mediante polizza assicurativa n. 018235253/79 PAT 20316323/66 sede di Chiavari con decorrenza continuativa e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopra descritto.

### **CERTIFICA**

**che l'intervento di manutenzione straordinaria a tratti saltuari dei sistemi di smaltimento delle acque È STATO REGOLARMENTE ESEGUITO dall'Impresa EDILCALCESTRUZZI S.R.L.**  
con sede in Via S. Biagio, 20 – NE (GE)

### **LIQUIDA**



Il credito liquido dell'impresa come segue (al netto dell'IVA di Legge):

A) Importo netto confermato del Conto finale	€ 138.619,73
B) Detrazioni	
- Per somme in acconto già erogate;	€ <u>105.936,29</u>
<b>Resta a credito liquido della ditta</b>	<b>€ 32.683,44</b>

(diconsi euro trentaduemilaseicentoottantatre/44)

che possono essere corrisposte all'Impresa EDILCALCESTRUZZI SRL a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 28/01/2025

IL DIRETTORE DEI LAVORI



(Ing. Elisa Canevari)

L'IMPRESA APPALTATRICE

Via S. Biagio, 20 - 16040 NE (GE)

C.F./P.IVA: 04761890997

Impianto: Tel. 349.650329

Ufficio: Tel. 0185.689777  
(EDILCALCESTRUZZI SRL)

Ai sensi dell'art. 28 comma 3 All. II.14 del D. Lgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

(Ing. Marco Ravera)







**DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'**  
**Servizio Infrastrutture e Mobilità**  
**Ufficio Lavori Pubblici**

\* \* \*

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. 36/2023**

\* \* \*

**CC: 16/23\_MIT\_SAD1**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER PROVE DI LABORATORIO SU MATERIALE DA COSTRUZIONE RELATIVAMENTE A INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI SALTUARI DEI SISTEMI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE LUNGO LA SP 55 NEL COMUNE DI MONEGLIA.**

**CUP: D37H18001360001**

**CIG: B44F04F9F4**

Responsabile unico del progetto (RUP): Ing. Marco Ravera

Esecutore: SOCOTEC Italia s.r.l. (C.F./P.IVA 01872430648)

con sede legale in Via Bariola 101/103, 20045 Lainate (MI)

Importo dell'affidamento: € 1.188,28 (oneri fiscali inclusi)

Data avvio del servizio: 23/07/2024 (I richiesta prove)

Data ultimazione del servizio: 25/10/2024 (ricezione ultimo certificato)

<b>Somma autorizzata</b>	
- importo prestazione	€ 1.100,00
- Iva 22%	€ 242,00
	<b>€ 1.342,00</b>

<b>Importo stato finale del servizio</b>	
- resta a credito dell'esecutore	€ 1.096,00



Città Metropolitana  
di Genova

- resta Iva 22% sul credito dell'esecutore	€ 241,12
	<b>€ 1.337,12</b>

<b>Economie</b>	
- importo prestazione	€ 4,00
- Iva 22%	€ 0,88
	<b>€ 4,88</b>

Sulla base della richiesta di preventivo per lo svolgimento delle prove sui materiali previste dalle normative vigenti, della documentazione contrattuale e dei certificati ricevuti, ispezionata la prestazione eseguita, si accerta che il servizio è stato svolto a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Ciò premesso, e considerato che:

- la prestazione svolta corrisponde a quanto richiesto, ai sensi delle Norme Tecniche vigenti circa i controlli di accettazione dei materiali;
- l'importo riconosciuto è quello indicato nello stato finale del servizio;
- l'esecutore del servizio ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni fornite dal Direttore dei Lavori dell'intervento in oggetto e dal RUP;

Il RUP certifica

- che la prestazione indicata in oggetto e sopra descritta, eseguita dall'esecutore in base al contratto innanzi specificato è regolarmente eseguita e liquida il credito dell'esecutore come sopra, proponendo il pagamento dello stesso all'esecutore, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, per la prestazione eseguita.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

*Ing. Marco Ravera*  
*[firmato digitalmente]*



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

**Proponente: Unità Contratti**

**Oggetto: CC 16/23\_MIT - SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ LEVANTE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI SALTUARI DEI SISTEMI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE SULLA S.P. 55 IN COMUNE DI MONEGLIA. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PAGAMENTO DEL SALDO ALLA DITTA EDILCALCESTRUZZI S.R.L. PER L'IMPORTO DI EURO 39.873,80= (ONERI INCLUSI) - CUP D37H18001360001 - CIG B1D62EF0AD**

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

## VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	40200.01	0	4002934	+	4.058.317,70					11	2023		
Note: lavoro 59													
USCITA	10052.02	0	2002950	+	1.337,12	2371	2024	2301	2025			D37H18001360001	B44F04F9F4
Note: Socotec italia. CODICE 84381 -													
USCITA	10052.02	0	2002950	-	1.489,21			2372	2024			D37H18001360001	B1D62EFOAD
Note: economia sui lavori -lavoro 59													
USCITA	10052.02	0	2002950	-	13.134,58	2371	2024					D37H18001360001	
Note: economia somme a disposizione													
USCITA	10052.02	0	2002950	+	39.873,80			2372	2024			D37H18001360001	B1D62EFOAD
Note: saldo EDILCALCESTRUZZI SRL .lavoro 59													



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

USCITA	10052.0 2	0	20029 50	+	2.376,00	2371	2024	2302	2025			D37H 18001 36000 1	B1D 62E FOA D	
Note: fondo incentivi art 45 d lgs 36/23 -														
<b>TOTALE ENTRATE:</b>					+	4.058.317,70								
<b>TOTALE SPESE:</b>					+	28.963,13								

Genova li, 19/03/2025

**Sottoscritto dal responsabile  
della Direzione Risorse  
(SILVIA FABRIS)  
con firma digitale**