



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 699/2025

OGGETTO: CC 31/23_MIT EXTRA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI SALTUARI DEI SISTEMI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE. (COMUNI VARI) SP30 - SP31. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 8.497,56= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA IMPRE.GE.COSTRUZIONI SRL - CUP D47H20001700001- CIG B32E1764F3

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_777_2025.docx

Hash:

5D7FE14FF3F5B4E327482F556F983C3BBE39F90668E799B7E0FDF6E12F3E856C7335491FDB7C3008
36F881A4DE93E252B3C53C064375F84770978DD2622853CD

Nome file allegato: CRE SP 31.pdf

Hash:

E8CCC5E3FCA727406038EF6C2702312A6A15E2FAB2172F034C7CFBFE5CD94AFFAE4B7290E8C975C
A7FC6AD6B90F60CFDF916EE68D5157C822037921E772172EB

**Sottoscritta da
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 699/2025

Oggetto: CC 31/23_MIT EXTRA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI SALTUARI DEI SISTEMI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE. (COMUNI VARI) SP30 - SP31. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 8.497,56= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA IMPRE.GE.COSTRUZIONI SRL - CUP D47H20001700001- CIG B32E1764F3.

In data 14/03/2025 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2025 - 2027 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025-2027;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 29 del 12 marzo 2025 con cui si provvede al riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto 2024;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, tra cui il Gender Equality Plan GEP 2025-2027;

Premesso:

- con atto dirigenziale n. 2485/2024 del 03/10/2024, è stato approvato il progetto esecutivo "Interventi di manutenzione straordinaria a tratti saltuari dei sistemi di smaltimento delle acque. (Comuni vari) SP30 – SP31. Importo del progetto € 100.000,00=. CUP D47H20001700001"-CC 31/23-MIT EXTRA ;

- con la medesima Determinazione, sono stati affidati ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs 36/2023, i lavori in esame tramite la piattaforma "Tuttogare", all'operatore economico IMPRE.GE. COSTRUZIONI SRL, con sede a Genova P.zza F. Paolucci De Calboli 1, con un ribasso di gara di 5,50%, per un importo totale di € 92.976,20= oltre a Somme a disposizione di € 1.790,00=, CIG B32E1764F3;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

L'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva, n. 440651775 rilasciata il 10/10/2024 da GENERALI ITALIA s.p.a.— Ag. Alessandria corso Roma per una somma pari a EURO 3.810,50 , a garanzia dei lavori medesimi;

In data 17/10/2024 è stata stipulata scrittura privata stipulata tra le parti , mentre i lavori sono stati consegnati con verbale in data 04/11/2024;

Vista la Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data 24/02/2025, ai sensi degli artt. 116 e 28 Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023, relativo alla regolare esecuzione ed ultimazione del suddetto lavoro, proponendo di liquidare alla Ditta IMPRE.GE. COSTRUZIONI, alla quale è stato corrisposto l'acconto di euro 84.471,52= (di cui euro 69.238,95= per lavori ed euro 15.232,57= per I.V.A. aliquota del 22%) – il saldo di euro 8.497,56 = (comprensivo di euro 1.532,35= per I.V.A. aliquota del 22%), con una economia di spesa sui lavori di euro 7,12= (oneri inclusi), rispetto all'importo di aggiudicazione e, ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

Importo lavori conto finale comprensivo di oneri di sicurezza	€ 76.204,16=
I.V.A. 22%	€ 16.764,92=
Importo totale lavori	€ 92.969,08=

Atteso che per la spesa relativa al saldo dell'incarico in esame pari a euro € 8.497,56 = (oneri fiscali inclusi) si farà fronte con i fondi di cui alla tabella portante la scadenza esigibilità di cui al DPCM 28/12/11:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
IMPRE.GE. COSTRUZIONI SRL Codice 23676	10052.02 2002964 Imp. 3516/2024	€ 8.497,56 =

Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 352 del 20/02/2023 con la quale, in forza al D.M. n. 123 del 19/03/2020 avente ad oggetto "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Integrazione al programma previsto dal D.M. n. 49 del 16/02/2018", annualità 2021 – 2024, è stato disposto l'accertamento in entrata, per l'esercizio 2023, della somma complessiva di € 3.665.350,16= secondo lo specchietto che segue:

Codice	Azione	Importo	Accertamento
--------	--------	---------	--------------



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

40200.01	4002945	€ 3.665.350,16=	613/2023
----------	---------	-----------------	----------

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Villa Francesca, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Tutto quanto sopra

DISPONE

1) di prendere atto del Certificato di regolare esecuzione, allegato come parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data 24/02/2025, inerente l'avvenuta esecuzione, di "Interventi di manutenzione straordinaria a tratti saltuari dei sistemi di smaltimento delle acque. (Comuni vari) SP30 – SP31. CUP D47H20001700001 CIG B32E1764F3"-CC 31/23-MIT EXTRA, per un importo complessivo che a consuntivo risulta di euro 92.969,08= (con oneri) con un'economia di spesa sui lavori di euro 7,12= sull'importo di aggiudicazione e per € 1.790,00= somme a disposizione;

2) di dare atto che alla liquidazione del saldo di complessivi euro € 8.497,56 = (oneri inclusi) alla IMPRE.GE. COSTRUZIONI SRL si farà fronte con la seguente imputazione:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
IMPRE.GE. COSTRUZIONI SRL Codice 23676	10052.02 2002964 Imp. 3516/2024	€ 8.497,56 =

3) di dare atto che dopo la liquidazione dell'importo citato al punto 2) la Ditta dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;

4) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 440651775 rilasciata il 10/10/2024 da GENERALI ITALIA s.p.a.— Ag. Alessandria corso Roma per una somma di € 3.810,50= , a garanzia dei lavori medesimi



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

5) di prendere atto che l'economia di spesa sui lavori è di euro 7,12= risultante dalla differenza tra la somma inizialmente stanziata pari a € 92.976,20= e quella effettivamente spesa per l'esecuzione del servizio di euro 92.969,08=;

6) di accantonare € 1.288,00= come da progettazione per il fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023. n.36 e di assumerne impegno sulla prenotazione 3515/2024 somme a disposizione dell'amministrazione;

7) di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento visti i punti 5-6 è pari a € 94.257,08= e sarà rendicontata al MIT, in ordine al D.M. n. 123 del 19/03/2020 di cui all'Acc. 613/2023 interamente riscosso;

8) di dare atto che l'economia realizzata è di euro 509,12=, per cui viene chiuso il residuo presente nei seguenti impegni/prenotazioni:

- € 7,12= = Imp. 3516/2024;
- € 502= pren. 3515/2024

9) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



Imposta di bollo assolta in misura
forfettaria ed in modalità telematica ai
sensi dell'art.18 c.10 del D.Lgs. 36/2023
(rif. All. I,4 tabella A)

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ

Servizio Infrastrutture e Mobilità

Ufficio Lavori Pubblici

OGGETTO: CC 31/23_MIT - Interventi di manutenzione straordinaria a tratti saltuari dei sistemi di smaltimento acque (Comuni vari) SP30 - SP31.

Importo lavori:	€ 80.500,00
- soggetto a ribasso d'asta	€ 78.000,00
- di cui costo manodopera	€ 10.596,34
- oneri di sicurezza	€ 2.500,00
Somma a disposizione dell'Amm.ne	€ 19.500,00
Importo totale progetto	€ 100.000,00

Impresa: IMPRE.GE.COSTRUZIONI S.R.L

Contratto :Scrittura privata del 17/10/2024 prot. 63648 del 24/10/2024

Ribasso: 5,50%

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 116, art. 206 e art.28 dell'allegato II.14 del D.lgs 36/2023)

* * *

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 – PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto esecutivo è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità – Servizio Infrastrutture e Mobilità – Ufficio Lavori Pubblici ed è stato approvato con Atto Dirigenziale n. 2485/2024 del 03/10/2024.

Con atto di nomina dirigenziale prot. n. 55964 del 18/09/2024, agli atti della Direzione Territorio e Mobilità, sono stati nominati:

- Responsabile Unico del Progetto l'Ing. Francesca Villa, Funzionario con posizione organizzativa dell'Ufficio Lavori Pubblici;
- Progettista: Geom. Nicola Ghio
- Progettista, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in progettazione ed esecuzione il Geom. Nicola Ghio, dipendente della stessa Direzione;

Il progetto esecutivo di cui sopra, completato e sottoscritto il 16/09/2024, è stato verificato e validato in data 16/09/2024, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023, per una spesa complessiva di € 100.000,00 così ripartita:

€ 80.500,00

A) Somme per lavori

di cui

- €78.000,00 per lavori soggetti a ribasso (di cui € 10.596,34 per costo della manodopera)
- € 2.500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

Iva 22%, acquisizione terreni, imprevisti, spese tecniche di verifica, laboratorio e collaudo, lavori manutentivi di sistemazione generale e a verde e di sicurezza da realizzarsi in economia o trattativa privata, e quant'altro previsto dalla vigente legge

€ 19.500,00

€ 100.000,00

TOTALE QUADRO ECONOMICO

1.2 – FINANZIAMENTO: Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 352 del 20/02/2023 352 del 20/02/2023 con la quale, visto il D.M. n. 123 del 19/03/2020 avente ad oggetto "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Integrazione al programma previsto dal D.M. n. 49 del 16/02/2018" (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 127 del 18/05/2020. Programma annualità 2021 – 2024), è stato disposto l'accertamento in entrata, per l'esercizio 2023, della somma complessiva di € 3.665.350. Preso atto che l'importo totale della perizia relativa ai lavori in esame comporta una spesa complessiva di € 100.000,00= (oneri fiscali inclusi).

1.2 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE: Lavori di scarifica e bitumatura dei seguenti

tratti di strada:

SP 30 di Camogli:

- dal km 2+150 al 2+250

SP 31 di San Martino di Noceto:

- dal km 0+000 al km 0+500

- dal km 2+630 al km 2+920

1.4 – DIREZIONE LAVORI: I lavori sono stati diretti dal Geom. Nicola Ghio (dipendente della Città Metropolitana di Genova - Direzione Territorio e Mobilità), incaricato con atto di nomina dirigenziale prot. n. 55964 del 18/09/2024

1.5 – GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: Sempre tramite piattaforma TUTTO GARE, la quale ha attribuito alla procedura in oggetto l'ID #145, con data limite di presentazione dell'offerta il 23/09/2024, il suddetto Operatore Economico ha presentato un ribasso del 5,50% (cinque/50 per cento) sull'importo ribassabile dei lavori di € 78.000,00.

Verificata la congruità del preventivo, e giudicati congrui i costi della manodopera dichiarati in offerta, si propone quindi l'aggiudicazione all'Operatore Economico IMPRE.GE.COSTRUZIONI S.R.L, con sede a Genova P.zza F.Paolucci De Calboli 1; iscritto nell'elenco degli operatori economici formato dal Servizio Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova. Con Atto Dirigenziale n 2485/2024 del 03/10/2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di "CC 31/23_MIT Interventi di manutenzione straordinaria a tratti saltuari dei sistemi di smaltimento acque (Comuni vari) SP30 - SP31" (CUP D47H20001700001- CIG B32E1764F3).

1.6 – CAUZIONE CONTRATTUALE: per la stipula del contratto è stata costituita una garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva n. 440651775 rilasciata il 10/10/2024 da GENERALI ITALIA s.p.a.– Ag. Alessandria corso Roma cod. LG6 00 per una somma garantita pari a € 3.810,50.

1.7 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.

1.8 - SOMMA AUTORIZZATA: sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva autorizzata per l'opera è la seguente:

➤ Importo contrattuale **€ 76.210,00**

di cui:

- a) Euro 73.710,00# per l'esecuzione delle lavorazioni vere e proprie (al netto del ribasso d'asta del 5,50%);
- b) Euro 2.500,00# per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)

➤ Somme a disposizione della stazione appaltante:

€ 23.790,00

di cui:

- € 16.766,20 per I.V.A. sui lavori contrattuali;
- € 1.288,00 per spese tecniche;
- € 502,00 per spese verifiche tecniche, collaudi;
- € 4.290,00 per ribasso d'asta del 5,50 %;
- € 943,80, per IVA su ribasso d'asta;

Totale quadro economico

€ 100.000,00

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale in data 04/11/2024

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: ai sensi dell'art.7 della Scrittura Privata i lavori dovevano concludersi entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto entro il 18/12/2024.

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: nel corso dell'esecuzione non ci furono sospensione dei lavori,

2.4 - TERMINI PER ESECUZIONE DI MAGGIORI LAVORI: non è stato necessario concedere all'impresa giorni ulteriori per l'esecuzione di maggiori lavori.

2.5 - CONCESSIONE DI PROROGHE: la ditta non ha fatto pervenire richieste motivate di proroga.

2.6 - SCADENZA DEFINITIVA: a seguito di quanto richiamato ai punti precedenti, il termine utile per dare ultimati i lavori è stato confermato entro il 18/12/2024.

2.7 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 18/12/2024, come da certificato redatto in pari data e quindi entro il termine utile sopra riportato.

2.8 - PENALI PER RITARDO: La penale prevista dell'art. 19 della Scrittura Privata non è stata applicata in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 - SUBAPPALTI: per l'esecuzione dei lavori non ci sono stati subappalti

4 - DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 - ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori non ha impartito ordini di servizio.

6 – LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia.

7 – PAGAMENTI IN ACCONTO: come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 69.238,95 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto, mediante n° 1 stato di avanzamento lavori.

Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

8 – IL CONTO FINALE è stato redatto dal direttore dei lavori in data 16/01/2025 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a complessivi € 76.204,16 oltre IVA 22%, così ottenuto:

➤ **IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE:**

▪ Importo lavori al netto conto finale	€ 76.204,16
a cui si detrae:	
▪ 1° Certificato di Pagamento	€ <u>69.238,95</u>
▪ Sommano	€ 69.238,95
▪ RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	€ 6.965,21

➤ **IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE**

▪ IVA 22% su € 76.204,16	€ 16.764,92
▪ da cui si detrae IVA 22% su	
1° Certificato di Pagamento su 69.238,95	€ <u>15.232,57</u>
Sommano	€ 1.532,35
RESTANO per IVA	€ <u>1.532,35</u>

➤ **CREDITO COMPLESSIVO** € 8.497,56

RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

A) IMPORTO INIZIALE APPROVATO

Le somme autorizzate con l'atto Dirigenziale n. 2485/2024 del 03/10/2024 risultano ripartite come segue:

➤ Importo dei lavori	€ 76.210,00
di cui:	
▪ Euro 73.710,00 per l'esecuzione delle lavorazioni vere e proprie (al netto del ribasso d'asta del 5,50%);	



▪ Euro 2.500,00 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	
➤ Somme a disposizione della stazione appaltante:	€ 23.790,00
di cui:	
- € 16.766,20 per I.V.A. sui lavori contrattuali;	
- € 1.288,00 per spese tecniche;	
- € 502,00 per spese verifiche tecniche, collaudi;	
- € 4.290,00 per ribasso d'asta del 5,50 %;	
- € 943,80, per IVA su ribasso d'asta;	
Totale quadro economico	€ 100.000,00

B) IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

➤ Importo netto conto finale	€ 76.204,16
di cui:	
➤ IVA sul conto finale	<u>€ 16.764,92</u>
➤ Totale	<u>€ 92.969,08</u>
Pertanto rimane una differenza attiva di	€ 7.030,92

così ripartita:

▪ Risparmio sui lavori	€ 5,84
▪ Risparmio IVA su € 5,84	€ 1,28
▪ Per spese tecniche	€ 1.288,00
▪ Risparmio su altro	€ 502,00
▪ Ribasso d'asta	€ 4.290,00
▪ I.V.A. su ribasso d'asta	<u>€ 943,80</u>
TORNANO	€ 7.030,92

La differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc....

10 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario-art 210 del D.lgs 36/2023.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL P.A.T. n° 020487361 con decorrenza continuativa.

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI: L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi.

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI: l'impresa IMPRE.GE COSTRUZIONI s.r.l. risulta in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI: in sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori attesta che per l'effettuazione dei lavori non sono state occupate o espropriate proprietà private e non sono stati cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il R.U.P. conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 - PROVE SUI MATERIALI: durante lo svolgimento dei lavori sono state effettuate prove e campioni sui materiali come risulta dal "fascicolo sui materiali" conservato agli atti.

18 - ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, nonché le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

19 - ART 116 D.LGS 36/2023 : I p.ti 1-18 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti degli art. 116 del D.lgs 36/2023.

20 - COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE): A norma dell'art. 50 comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023 e della Scrittura Privata, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

20.1 - VISITA SUI LUOGHI: Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa e al RUP, in data 16/01/2025 il sottoscritto Geom. Nicola Ghio si è recato nei luoghi dove si sono realizzati i lavori, alla presenza del Geom. Stefano Della Scala, Direttore Tecnico dell'Impresa IMPRE.GE COSTRUZIONI s.r.l., si è proceduto al controllo delle opere eseguite che possono così riassumersi- Interventi di manutenzione straordinaria a tratti saltuari dei sistemi di smaltimento acque (Comuni vari) SP30 - SP31.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite complessivamente con materiali e con modalità realizzative adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi i vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE: il sottoscritto Geom. Nicola Ghio, direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato salvo modifiche secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo complessivo dei lavori si conferma in netti € 76.204,16;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL con polizza P.A.T. n° 020487361 con decorrenza continuativa e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopra descritto

CERTIFICA

che i lavori di cui al "31/23_MIT - Interventi di manutenzione straordinaria a tratti saltuari dei sistemi di smaltimento acque (Comuni vari) SP30 - SP31" **SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI** dalla Ditta Appaltatrice IMPRE.GE COSTRUZIONI s.r.l., con sede con sede a Genova P.zza F.Paolucci De Calboli 1, pertanto

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

➤ Importo netto confermato del Conto finale	€ 76.204,16
➤ Detrazioni per somme in acconto già erogate	€ <u>69.238,95</u>

➤ **RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA NETTI** € 6.965,21

(diconsi euro seimilanovecentosessantacinque/21)

che possono essere corrisposte all'impresa IMPRE.GE COSTRUZIONI s.r.l., a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 24/02/2025

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Nicola Ghio

L'IMPRESA

IMPRE.GE.COSTRUZIONI S.R.L

Ai sensi dell'art.28 comma 3 dell'allegato II.14 del DLgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

IL R.U.P.

Ing. Francesca Villa



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: CC 31/23_MIT EXTRA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI SALTUARI DEI SISTEMI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE. (COMUNI VARI) SP30 - SP31. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 8.497,56= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA IMPRE.GE.COSTRUZIONI SRL - CUP D47H20001700001- CIG B32E1764F3

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	40200.01	0	4002945	+	3.665.350,16					613	2023		
Note: lav 60 - Finanziamento straordinario MIT 2023													
USCITA	10052.02	0	2002964	-	502,00	3515	2024					D47H20001700001	
Note: economia somme a disposizione 2002964 - lav 60 - Finanziamento straordinario MIT 2023													
USCITA	10052.02	0	2002964	-	7,12			3516	2024			D47H20001700001	B32E1764F3
Note: economia sui lavori - lav 60 - Finanziamento straordinario MIT 2023													
USCITA	10052.02	0	2002964	+	8.497,56			3516	2024			D47H20001700001	B32E1764F3
Note: SALDO IMPREGGE - - lav 60 - Finanziamento straordinario MIT 2023													
USCITA	10052.02	0	2002964	+	1.288,00	3515	2024	2316	2025			D47H20001700001	
Note: Fondo incentivi art 45 d lgs 36/2023 - lav 60 - Finanziamento straordinario MIT 2023													
TOTALE ENTRATE:				+	3.665.350,16								
TOTALE SPESE:				+	9.276,44								



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Genova li, 19/03/2025

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale**