



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità  
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

## Attestazione documenti allegati

Atto N. 747/2024

**OGGETTO: C.C. 09/22\_MIT - SP UFFICIO VIABILITA' PONENTE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE CONSOLIDAMENTI LOCALIZZATI DEI CIGLI E DELLE SCARPATE STRADALI SULLA S.P. 81 DI SAN FERMO AL KM 1+200 IN COMUNE DI VOBIA. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 37.120,25= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA EMMEBI CONSOLIDAMENTI DI GUASTAVINO LUIGI & C SRL**

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

### Allegati:

Nome file allegato: PR\_DET\_PROP\_853\_2024.docx

Hash:

D1E786559F18083E63BF48DFA6ABC788AFDC3CB516D624D955595C48B72709AEBBC69034BB890CF82  
F10842091ED60057CB57A0E25C8AFA92FC7518FCC555FAF47

Nome file allegato: MOD\_ESE\_30\_Rev.2 rev MC\_SP 81.pdf

Hash:

EF2949B9C31930385099313D9C47BE566CE97E983B22E95A21919574FE203BDE87C7D193DADE4A7  
35410FD047434C82BDB4BFCE8C1C2C29A9414EFCD9F4B4791

**Sottoscritta da  
(MAURO CUTTICA)  
con firma digitale**



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità  
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 747/2024

**Oggetto: C.C. 09/22\_MIT - SP UFFICIO VIABILITA' PONENTE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE CONSOLIDAMENTI LOCALIZZATI DEI CIGLI E DELLE SCARPATE STRADALI SULLA S.P. 81 DI SAN FERMO AL KM 1+200 IN COMUNE DI VOBIA. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 37.120,25= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA EMMEBI CONSOLIDAMENTI DI GUASTAVINO LUIGI & C SRL.**

In data 25/03/2024 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2024 - 2026 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 34 del 15 dicembre 2023;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 11 dell'8 febbraio 2024 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Gender Equality Plan 2024-2026;

Premesso che:

Con Atto Dirigenziale n. 2666 in data 21/11/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo di € 180.000,00= (oneri fiscali e somme a disposizione inclusi) relativo agli interventi di manutenzione straordinaria mediante consolidamento localizzati dei cigli e delle scarpate stradali sulla SP 81 di San Fermo al Km 1+200, in Comune di Vobbia (CUP **D17H18001250001** - CC: 09/22\_MIT);

Con il suddetto Atto dirigenziale i lavori sono stati affidati tramite piattaforma SINTEL all'Impresa **EMMEBI CONSOLIDAMENTI DI GUASTAVINO LUIGI & C SRL** con sede in Via Molinetto, 152 - 154 - Cogoleto GE per l'importo totale di € **159.779,09=** (di cui € 86.380,95= per lavori, al netto del ribasso d'asta del 2,30%, € 2.000,00= per oneri di sicurezza, € 42.585,52= costo della manodopera ed € 28.812,62= per I.V.A. al 22%; oltre ad € 17.740,00= per somme a disposizione dell'Amministrazione (CIG: **A02CE133A9**);

L'Impresa ha costituito garanzia fideiussoria definitiva n. **2044345** rilasciata in data 23/11/2023 da compagnia REVO INSURANCE S.P.A. - Agenzia AELLE di Genova dell'importo di € **13.096,65=** a garanzia dei suddetti lavori;



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

in data 23/11/2023 i lavori sono stati consegnati con procedura anticipata, in data 22/12/2023 con prot. n. 1590/ 09/01/2024 è stata stipulata scrittura privata;

Durante il corso dei lavori tra l'Impresa appaltatrice **EMMEBI CONSOLIDAMENTI DI GUASTAVINO LUIGI & C SRL** e l'Impresa **SOFKA ERMAL** venne stipulato un Contratto di Sub Appalto in data 23/11/2023 per i lavori di cui alla Cat OS12B per l'importo totale di € **24.000,00=** le cui condizioni sono state verificate dal Responsabile Unico del Procedimento;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **26/02/2024**, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare all'impresa **EMMEBI CONSOLIDAMENTI DI GUASTAVINO LUIGI & C SRL** – alla quale sono stati corrisposti gli acconti complessivi di € 100.540,03= (più I.V.A. al 22% € 22.118,81=) – il saldo di € 30.426,44= che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% per I.V.A. ammonta a € **37.120,25=** senza nessuna economia di spesa ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto Il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

Importo lavori conto finale	€ 130.966,47=
Compreso oneri di sicurezza	
I.V.A. 22%	€ 28.812,62=
<b><u>Importo totale lavori</u></b>	<b><u>€ 159.779,09=</u></b>

Atteso che alla spesa di € **37.120,25=** (importo compreso di oneri di sicurezza e I.V.A.) si farà fronte con la seguente imputazione secondo il seguente schema:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
<b>EMMEBI CONSOLIDAMENTI DI GUSTAVINO LUIGI &amp; C SRL</b>	1005202.2002950 Imp. 3666/2023	€ <b>37.120,25=</b>	2024

Richiamato l'atto dirigenziale n. 2677 del 17/12/2021 di accertamento dell'importo complessivo di Euro 8.116.635,40=, a titolo di contributi per investimento da Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su strade finanziati dal DM 16 febbraio 2018, per gli anni 2022-2023, come di seguito indicato



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

codice	azione	Importo	accertamento
40200.01	4002934	€ 4.058.317,70=	18/2022

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Francesca Villa, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

### DISPONE

- di prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori, (allegato parte integrante) **Codice Commessa: 09/22\_MIT** – degli interventi di manutenzione straordinaria mediante consolidamento localizzati dei cigli e delle scarpate stradali sulla SP 81 di San Fermo al Km 1+200, in Comune di Vobbia (CUP **D17H18001250001**) - (CIG: **A02CE133A9**), la cui spesa è stata consuntivamente accertata in € 130.966,47= più I.V.A. per € 28.812,62= per un totale complessivo di **€ 159.779,09=**;
- di autorizzare la liquidazione del saldo di complessivi € **37.120,25=** (importo compreso di oneri di sicurezza e I.V.A.) si farà fronte con la seguente imputazione secondo il seguente schema:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
<b>EMMEBI CONSOLIDAMENTI DI GUASTAVINO LUIGI &amp; C SRL</b>	1005202.2002950 Imp. 3666/2023	€ <b>37.120,25=</b>	2024

- che di dare atto che a seguito delle liquidazioni e del saldo citati al punto 2), l'impresa dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
- di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n **2044345** rilasciata in data 23/11/2023 da compagnia REVO INSURANCE S.P.A. – Agenzia AELLE di Genova dell'importo di € **13.096,65=** a garanzia dei suddetti lavori;



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

- 5) di dare atto che le lavorazioni relative alla Cat. **OS12B** sono state svolte dall'Impresa sub-appaltatrice **SOFKA ERMAL** per l'importo totale di € 24.000,00= per le quali è stata presentata regolare fattura quietanzata;
- 6) di dichiarare che non vi è stata nessuna economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da Certificato di regolare esecuzione) oltre € **17.740,00=** per somme a disposizione amministrazione;
- 7) di prendere atto che la spesa complessiva dell'intervento è pari ad € **159.779,09=**, e sarà rendicontata al MIT, di cui all'Acc. **18/2022** interamente riscosso;
- 8) di provvedere alla chiusura del residuo di € **17.740,00=** presente sull'Impegno 3664/2023 e riportarlo e sull'azione;
- 9) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente  
(MAURO CUTTICA)  
con firma digitale**



Città Metropolitana  
di Genova

**DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'**  
**Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR**  
**Ufficio Viabilità Ponente**

**OGGETTO: CC 09/22\_MIT - CUP D17H18001250001 - CIG A02CE133A9 –**  
**Interventi di manutenzione straordinaria mediante consolidamenti**  
**localizzati dei cigli e delle scarpate stradali - Lavori urgenti al km**  
**1+200 della SP 81 di San Fermo in Comune di Vobbia.**

A) **Importo lavori a base di gara** € 133.000,00

di cui:

- soggetto a ribasso d'asta € 88.414,48

- costo del personale € 42.585,52

- oneri di sicurezza € 2.000,00

B) **Somma a disposizione dell'Amm.ne** € 47.000,00

**Importo totale progetto (A+B)** € **180.000,00.**

Impresa: EMMEBI CONSOLIDAMENTI DI GUASTAVINO LUIGI & C S.r.l.

Contratto: in data 09/01/24 prot. 1590

Ribasso: 2,30%

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE**

All II.14 art.12 c.1 lett e), c.5 art 116 D.lgs 36/2023)

\* \* \*

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE**

**1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE**  
**DELL'OPERA:**



1.1 - PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto esecutivo è stato redatto a cura della Direzione Territorio e mobilità; il Responsabile del Procedimento è l'ing. Francesca Villa, nominato con Atto Dirigenziale n° 2666/2023 in data 21/11/2023 e i progettisti sono stati individuati con nota di nomina delle figure professionali prot. n° 63929 in data 10/11/23. Il progetto è stato approvato con Atto Dirigenziale n° 2666 in data 21/11/2023 per un **importo complessivo di €180.000,00** così ripartito:

**A) Somme per lavori** **133.000,00**

di cui

- € 88.414,48 per lavori soggetti a ribasso
- € 2.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
- € 42.585,52 per costo del personale non soggetto a ribasso

**B) Somme a disposizione della stazione appaltante per :**

- a) Iva 22%, acquisizione terreni, imprevisti, spese tecniche di verifica, laboratorio e collaudo, lavori manutentivi di sistemazione generale e a verde e di sicurezza da realizzarsi in economia ai sensi e per gli effetti ex art. 88 DPR 554/99 o trattativa privata, e quant'altro previsto dalla vigente legge

€. 47.000,00

Totale somme a disposizione

€. 47.000,00

**Totale quadro economico**

€ **180.000,00**

1.2 - FINANZIAMENTO : L'opera è stata finanziata con Capitolo 0. Azione 2002950 Impegno 3666)



### 1.3 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE

Interventi di manutenzione straordinaria mediante consolidamenti localizzati dei cigli e delle scarpate stradali consistenti nell'esecuzione di disaggio delle pendici a monte della rotabile, rivestimento di scarpata in roccia o terra di altezza variabile mediante copertura di rete metallica, posa in opera di pannelli con maglia in fune di acciaio e di barra d'ancoraggio.

1.4 – DIREZIONE LAVORI: I lavori vennero diretti dall'Ing. Alessandro Dall'Aste, (dipendente dell'Amministrazione della Città Metropolitana) nominato con nota prot. n° 63929 in data 10/11/23;

1.5 - GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: A seguito di trattativa privata è risultato aggiudicatario dell'appalto l'impresa EMMEBI Consolidamenti di Guastavino Luigi & C. SRL che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base di gara del 2,30 % e, quindi per un importo netto contrattuale di €. 86.380,95 oltre gli oneri per la sicurezza e costo della manodopera non soggetti a ribasso d'asta per un importo contrattuale complessivo di €. 130.966,47;

1.6 - CAUZIONE CONTRATTUALE: l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di €. 13.096,65 mediante polizza n° 2044345 prestata da REVO INSURANCE S.P.A.

1.7 – IMPOSTA DI BOLLO: l'impresa appaltatrice ha provveduto agli obblighi dell'imposta di bollo tramite versamento del corrispettivo di € 40,00 con modello F24 – causale tributo n. 1573 in data 20/12/23. ai sensi del provvedimento del Direttore Agenzia delle Entrate 2014/13917.

### 1.8 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE:

Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.





1.9 SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a €. 180.000,00 di cui €. 177.519,09 quale netta autorizzata per lavori e precisamente:

A) Somme per lavori	€.	130.966,47
di cui		
- €. 86.380,95 per lavori al netto di ribasso		
2,30% (€ 2.033,53) su € 88.414,48		
- €. 2.000,00 per oneri per la sicurezza		
- €. 42.585,52 per costo del personale		
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
b) I.V.A. sui lavori contrattuali	€.	28.812,62
c) Imprevisti, lavori di sistemazione, etc.	€.	<u>17.740,00</u>
Totale somme a disposizione	€.	<u>46.552,62</u>
<b>Totale quadro economico consuntivo</b>	<b>€</b>	<b><u>177.519,09</u></b>

## 2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale in data 23/11/2023

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell'art. 7 del Contratto i lavori dovevano concludersi entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto entro il 20/02/24.

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non sono occorse sospensioni dei lavori.



**2.4 - SCADENZA DEFINITIVA:** In considerazione del fatto che non sono occorse sospensioni o proroghe sui tempi di esecuzione, il termine per l'ultimazione è rimasto quello previsto al precedente punto 2.2.

**2.5 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 09/02/24, come da certificato in data 09/02/24, e quindi entro il termine utile sopra riportato.

**2.6 - PENALI PER RITARDO:**

La penale prevista dell'art. 18 del Contratto non è stata applicata in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

**3 – SUBAPPALTI:** Durante l'esecuzione dei lavori vi sono stati i seguenti subappalti: posa di rete comprese perforazioni e tesatura cavi metallici per l'importo di € 24.000,00 oneri fiscali esclusi, all'impresa ERMAL SOFKA di Varazza (SV) – Via S.G.Bosco 10.

**4 - DANNI DI FORZA MAGGIORE:** Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

**5 - ORDINI DI SERVIZIO:** Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di servizio.

**6 - LAVORI IN ECONOMIA:** Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia.

**7 - PAGAMENTI IN ACCONTO:** Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 100.540,03 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto, a norma del Contratto.

Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.



**8 - IL CONTO FINALE** è stato redatto dal direttore dei lavori in data 09/02/24 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a netti: € 37.120,25 (IVA inclusa) così ottenuto:

• IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE		
-	Importo lavori al netto conto finale	€ 130.966,47
-	a cui si deduce	
-	1 Certificato di Pagamento	<u>€. 100.540,03</u>
-	Sommano	€ 100.540,03
-	RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	<u>€. 30.426,44</u>
• IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE		
-	IVA 22% su € 130.966,47	
-		€ 28.812,62
-	da cui si deduce IVA 22% sui certificati	€ 22.118,81
-	RESTANO	<u>€ 6.693,81</u>
-	RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA	<u>€ 37.120,25</u>

**9 - RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:**

• IMPORTO INIZIALE APPROVATO

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 88.414,48
Oneri di sicurezza	€ 2.000,00



Costo della manodopera	€	42.585,52
<b>SOMMANO</b>	€	<b>133.000,00</b>
Somme a disposizione della stazione appaltante		
- I.V.A. sui lavori	€.	29.260,00
- Imprevisti, lavori di sistemazione	€.	17.740,00
- altro	€.	<u>0</u>
Totale somme a disposizione	€.	<u>47.000,00</u>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	€	<b>180.000,00</b>

• **IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO**

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

- Importo netto conto finale	€	130.966,47
- IVA sul conto finale	€	28.812,62
<b>SOMMANO</b>	€	<b>159.779,09</b>
Somme a disposizione (Imprevisti, lavori di sistemazione):	€	17.740,00
<b>TOTALE IMPORTO CONTABILIZZATO</b>	€	<b>177.519,09</b>

Pertanto rimane una differenza attiva sui lavori di € 2.480,91 così ripartita:

- Ribasso d'asta	€	2.033,53
- Risparmio sui lavori	€	0,00
- Risparmio su IVA	€	447,38
- Risparmio su altro	€	0,00
<b>TORNANO</b>	€	<b>2.480,91</b>

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc.



**10 - TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI:** Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 210 e art. 212 D.lgs 36/2023.

**11 - RISERVE DELL'IMPRESA:** L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

**12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI**

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Genova mediante polizza assicurativa n° 91580873 continuativa.

**13 - INFORTUNI:** Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

**14 - CESSIONE CREDITI:**

L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi come risulta dalla dichiarazione del responsabile del procedimento in data 09/02/24, allegata alla presente.

**15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:**

L'Impresa suddetta risulta in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali nei riguardi dei Enti interpellati.

**16 - AVVISO AI CREDITORI**

In sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori ha rilasciato in data 09/02/24 una dichiarazione, allegata alla presente, attestante che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il responsabile del procedimento conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.



## 17 – PROVE SUI MATERIALI

Durante lo svolgimento dei lavori sono stati effettuati controlli sulla tipologia e qualità dei materiali, come risulta dalla relazione a strutture ultimate.

Considerato la tipologia dei lavori si ritiene non necessario effettuare prove in sito.

## 18 - ANDAMENTO DEI LAVORI

Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

## 19 – ATTUAZIONE ALL. II.14 ART 12 C1 LETT e) E c5

I p.ti 1-16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti degli All. II.14 art 12 c1 lett e) e c5

Genova, 26/02/2024

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Alessandro Dall'Aste

L'IMPRESA ESECUTRICE

EMMEBI CONSOLIDAMENTI S.r.l.

**EMMEBI**  
consolidamenti S.r.l.

IL R.U.P.

Ing. Francesca Villa

**EMMEBI**  
consolidamenti S.r.l.







# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

**Proponente: Unità Contratti**

**Oggetto: C.C. 09/22\_MIT - SP UFFICIO VIABILITA' PONENTE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE CONSOLIDAMENTI LOCALIZZATI DEI CIGLI E DELLE SCARPATE STRADALI SULLA S.P. 81 DI SAN FERMO AL KM 1+200 IN COMUNE DI VOBIA. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 37.120,25= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA EMMEBI CONSOLIDAMENTI DI GUASTAVINO LUIGI & C SRL**

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

## VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTR ATA	402000 1	0	40029 34	+	4.058.317,70					18	2022		
Note: Lav 36 Decreto MIT 16 febbraio 2018 manutenzione strade_ anno 2022													
USCI TA	100520 2	0	20029 50	-	17.740,00	3664	2023					D17H 18001 25000 1	
Note: economia somme a disp.ne amministrazione - Lav 36 Decreto MIT 16 febbraio 2018 manutenzione strade_ anno 2022													
USCI TA	100520 2	0	20029 50	+	37.120,25			3666	2023			D17H 18001 25000 1	A02 CE1 33A 9
Note: Impresa Emmebi Consolidamenti - saldo Lav 36 Decreto MIT 16 febbraio 2018 manutenzione strade_ anno 2022													
<b>TOTALE ENTRATE:</b>				+	4.058.317,70								
<b>TOTALE SPESE:</b>				+	19.380,25								

Genova li, 03/04/2024

**Sottoscritto dal responsabile  
della Direzione Risorse  
(GIOVANNI LIBRICI)  
con firma digitale**