



Finanziato dall'Unione Europea  
NextGenerationEU



Direzione Scuole e Governance  
Servizio Edilizia e Patrimonio

**Oggetto :** Commessa: LAS.21.00019-SER.00003  
Servizio di Bonifica bellica e Indagini Archeologiche per l'intervento di  
riqualificazione edilizia del complesso ex "Maestre Pie" Via Gerolamo  
Speroni, 37 - 16036 RECCO (GE)  
PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3  
Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia  
Scolastica.  
Impresa: "BST Bonifiche "S.r.l. di Anguillara Sabazia ROMA  
Scrittura Privata del 19 Gennaio 2023.  
Importo contrattuale € 84.360,23 IVA esclusa  
CUP D76I20000010001 CIG: 94330184B5

\*\*\*\*\*

## VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

N. 2

L'anno Duemilaventitre il giorno 26 del mese di Maggio in Recco Via Speroni, 37 il sottoscritto Geom. Ferdinando ROSAZZA BATTORE nella sua qualità di direttore dei lavori in oggetto, su incarico della stazione appaltante;  
Visto il verbale di consegna dei lavori in data **25/01/2023**;  
Visto il verbale di Sospensione n. 1 del **27/02/2023** e il verbale di ripresa n. 1 del **15/04/2023** che portava la data utile di ultimazione dei lavori al 4 Giugno 2023



Considerato che, i lavori in oggetto non possono procedere temporaneamente, correttamente ed a regola d'arte per le ragioni di seguito specificate:

- Terminate le operazioni pratiche di Bonifica della prima parte di parco dovrà intervenire l'operatore economico aggiudicatario dell'intervento per la demolizione del volume retrostante l'edificio e si dovrà attendere l'arrivo del Verbale di Validazione Finale.

### **ORDINA**

all'impresa appaltatrice "BST Bonifiche "S.r.l. di Anguillara Sabazia ROMA di sospendere i lavori in data odierna e dispone di riprendere gli stessi immediatamente dopo la cessazione delle cause sopra specificate.

Si dà atto che alla data odierna sono stati inoltrati n. 1 stati di avanzamento dei lavori tutti per un importo complessivo di lavori contabilizzati e liquidati pari a complessivi Euro 50.363,06.

Al fine di evitare qualsiasi pregiudizio alle opere già eseguite ed a salvaguardia dell'incolumità delle maestranze e di terzi, l'impresa dovrà adottare i seguenti provvedimenti:

- Nessuno

Si prende atto che la consistenza delle maestranze e della forza lavoro impiegata al momento della sospensione è la seguente:

- Nessuno

e che i mezzi meccanici e di cantiere sono:

- Nessuno

Durante la sospensione dei lavori la forza lavoro e i macchinari dovranno essere contenuti nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori. A tal fine si reputa sufficiente la

permanenza della seguente forza lavoro:

- Nessuna

e dei seguenti mezzi meccanici:


- Nessuno

Con il presente verbale si dispone inoltre all'assistente di cantiere durante il periodo di sospensione dei lavori, di eseguire regolari visite al cantiere con frequenza non inferiore a 20 giorni accertando le condizioni delle opere, la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e riferire al sottoscritto affinché si possano evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.


Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione.

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

**BSI bonifiche s.r.l.**  
L'IMPRESA  
Via dei Faggi, 21  
00061 Anguillara Sabazia - RM  
"B.S. Bonifiche S.r.l." 002

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
  
Geom. Ferdinando ROSAZZA BATTIORE

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing./Arch. Davide NARI  






Direzione Scuole e Governance  
Servizio Edilizia e Patrimonio

**Oggetto :** Commessa: LAS.21.00019-SER.00003

Servizio di Bonifica bellica e Indagini Archeologiche per l'intervento di  
riqualificazione edilizia del complesso ex "Maestre Pie" Via Gerolamo  
Speroni, 37 - 16036 RECCO (GE)

PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3

Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia  
Scolastica.

Impresa: "BST Bonifiche "S.r.l. di Anguillara Sabazia ROMA

Scrittura Privata del 19 Gennaio 2023.

Importo contrattuale € 84.360,23 IVA esclusa

CUP D76I20000010001 CIG: 94330184B5

\*\*\*\*\*

## VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

### N. 2

L'anno Duemilaventitre il giorno 3 del mese di Luglio in Recco Via Speroni, 37 il  
sottoscritto Geom. Ferdinando ROSAZZA BATTORE nella sua qualità di direttore  
dei lavori in oggetto, su incarico della stazione appaltante;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data **25/01/2023** ;

Visto il verbale di sospensione dei lavori n.1 in data 27/02/2023;

Visto il verbale di ripresa n. 1 del 15/04/2023 che portava la data utile di  
ultimazione dei lavori al 4 Giugno 2023;



Visto il verbale di sospensione n. 2 del 31/05/2023;

Considerato che sono venute a cessare le cause di sospensione dei lavori indicate nel verbale sopra richiamate;

Considerato altresì che non sussistono motivi ostativi alla ripresa, a regola d'arte, dei lavori in oggetto:

**ORDINA**

all'impresa appaltatrice "BST Bonifiche "S.r.l. di Anguillara Sabazia ROMA l'immediata ripresa dell'attività con decorrenza dalla data odierna.

Considerato che a seguito della sospensione di giorni **38**, il nuovo termine per completare i lavori, inizialmente previsto per il giorno 4/06/2023 , ai sensi dell'art. 6 del contratto, viene a scadere il **12 Luglio 2023** ;

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione.

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

L'IMPRESA  
**BST bonifiche s.r.l.**

Via dei Faggi, 21  
"BST Bonifiche" S.r.l. - RM  
00061 Anguillara Sabazia  
P.Iva 14744651002

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Ferdinando ROSAZZA BAIATORE

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing./Arch. Davide NARI

