



**Direzione Scuole e Governance
Servizio Edilizia e Patrimonio**

Oggetto: **Commessa LAV.23.04**

Intervento di adeguamento sismico – ISS Levi Primo – Sede – Corso

Trento e Trieste, 87 – 16019 – RONCO SCRIVIA (CEA 13A)

Impresa **Geo Prospezioni S.r.l.**

Importo contrattuale: € 731.731,37 IVA esclusa

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 1

L'anno 2023 il giorno 10 del mese di giugno in Genova il sottoscritto direttore dei lavori ing. Daniela Camilletti, su incarico della stazione appaltante;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 23 novembre 2023;

Considerato che, i lavori in oggetto non possono procedere temporaneamente, correttamente ed a regola d'arte per le ragioni di seguito specificate:

- Predisposizione di variante in corso d'opera ai sensi dell'art 120 c. 7 lett. b del D.lgs 36/2023;

ORDINA

all'impresa appaltatrice **Geo Prospezioni S.r.l.** di sospendere i lavori in data odierna e dispone di riprendere gli stessi immediatamente dopo la cessazione delle cause sopra specificate.

Si dà atto che alla data odierna non è stato inoltrato nessuno stato di avanzamento dei lavori.

Al fine di evitare qualsiasi pregiudizio alle opere già eseguite ed a salvaguardia dell'incolumità delle maestranze e di terzi, l'impresa dovrà adottare i seguenti provvedimenti:

- Normali procedure di sicurezza previste (con particolare attenzione alla delimitazione delle aree di cantiere per impedire l'accesso ai non addetti ai lavori)

Durante la sospensione dei lavori la forza lavoro e i macchinari dovranno essere contenuti nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Con il presente verbale si dispone inoltre *all'appaltatore e all'assistente di cantiere* durante il periodo di sospensione dei lavori, di eseguire regolari visite al cantiere con frequenza non inferiore a 10 giorni accertando le condizioni delle opere, la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e riferire al sottoscritto affinché si possano evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione.

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

L'IMPRESA

Geo Prospezioni S.r.l.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ing. Daniela Camilletti

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


Ing. Angelo Allodi