



Città Metropolitana  
di Genova

**Direzione  
Scuole e Governance  
Servizio Edilizia e Patrimonio**

\*\*\*\*\*

**Oggetto :** Commessa LAI.22.00001  
Intervento di ripristino del muro  
Esterno e del cancello di accesso al parco di pertinenza del  
Complesso SE.DI. Largo f. Cattanei 3 Genova - CUP  
D32H22000630003 - CIG Z9A3AAA1B0  
Impresa  
Contratto ID.2023\_035 del 04/05/2023  
VILLA ENRICO- importo euro 28.690,11 iva esclusa ed euro 35.001,93  
Iva inclusa.  
Importo a seguito variante 35.379,78 iva esclusa ed euro

\*\*\*\*\*

**VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI**

**N. 1 del 15/12/2023**

L'anno 2023 il giorno 15 del mese di dicembre in Genova – presso il cantiere di cui  
all'oggetto - il sottoscritto Arch. Luca Cassisa nella sua qualità di direttore dei  
lavori in oggetto, su incarico della stazione appaltante;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 07/03/2023;

37



Preso atto degli ulteriori **30** giorni riconosciuti con l'atto di sottomissione relativo alla perizia di variante e suppletiva approvata con determinazione dirigenziale n. 2703/2023 del 23/11/2023 ;

Visto il verbale di sospensione dei lavori n.1 in data 07/09/2023 ;

Considerato che sono venute a cessare le cause di sospensione dei lavori indicate nel verbale sopra richiamate;

Considerato altresì che non sussistono motivi ostativi alla ripresa, a regola d'arte, dei lavori in oggetto:

### **ORDINA**


all'impresa appaltatrice l'immediata ripresa dei lavori con decorrenza dalla data odierna.

Considerato che a seguito della sospensione avvenuta in data 07/09/2023 e quindi per totali giorni 97 (novantasette), il nuovo termine per completare i lavori, inizialmente previsto per il giorno 10/09/2023 (considerando i giorni aggiuntivi previsti dalla variante pari a n 30 consecutivi naturali e i rimanenti 2), il termine ultimo viene a scadere il 16/01/2024.

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione.

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

L'IMPRESA  
**VILLA ENRICO**



IL DIRETTORE DEI LAVORI  
**Arch. Luca CASSISSA**



Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**Ing. Angelo ALLODI**

