



Città Metropolitana
di Genova

Direzione Scuole Edilizia e Patrimonio
Ufficio Progettazione e Direzione Lavori - Servizio Edilizia

Oggetto: **Commessa LAV.24.16**

Progetto per lavori di manutenzione straordinaria del chiostro e portico centrale "Palazzo Spinola" sede della prefettura- largo Eros Lanfranco 1 - 16124 - Genova

Impresa: **Saracino s.r.l.**

Importo contrattuale: **€ 173.410,18** IVA esclusa a seguito di modifica contrattuale del approvata con atto dirigenziale n. 3222/2025 del 17/11/2025.

CUP D32H24000560003 – CIG B6D1BC79CB

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 1

L'anno 2025 il giorno 01 del mese di Dicembre in Genova il sottoscritto Arch. G. Guasco nella sua qualità di direttore dei lavori in oggetto, su incarico della stazione appaltante;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data **04/08/2025**;

Preso atto degli ulteriori **20** giorni riconosciuti con l'atto di sottomissione del **05/11/2025** e della relativa perizia di variante e suppletiva approvata con determina n. **3222/2025** del **17/11/2025**;

Visto il verbale di sospensione dei lavori n. **1** in data **22/10/2025**;

Considerato che sono venute a cessare le cause di sospensione dei lavori indicate nel verbale sopra richiamate;

Considerato altresì che non sussistono motivi ostativi alla ripresa, a regola d'arte, dei lavori in oggetto:

ORDINA

all'impresa appaltatrice **Saracino s.r.l.** l'immediata ripresa dei lavori con decorrenza dalla data odierna.

Considerato che a seguito della sospensione di giorni **40 (quaranta)** e dei maggiori giorni contrattuali assegnati con la modifica contrattuale nella misura di giorni **20 (venti)**, il nuovo termine per completare i lavori, inizialmente previsto per il giorno **30/04/2026**, ai sensi dell'art. 6 del contratto, viene a scadere il **29/06/2026**;

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione.

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Saracino s.r.l.

Arch. Giorgio Guasco

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ing. Angelo Allodi