



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA *Missione*
Componente 4 Investimento 3.1 Tutela e valorizzazione del
verde urbano ed extraurbano

Regione Liguria

Città Metropolitana di Genova

Stazione appaltante: Città Metropolitana di Genova.

Lavori: PNRR M2-C4-I3.1 - ID 4545 Lavori di tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano - Lotto 1 PROGETTO "P.N.R.R. FORESTAZIONE EXTRAURBANA NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 2022" (COD GE02)

Contratto: Rep. 228 del 07/02/2023.

Determinazione di aggiudicazione: DD N. n. 2453/2022 del 28/10/2022.

Impresa esecutrice dei lavori: Vivai Barretta Garden s.r.l. Via Circumvallazione esterna 10 - 80017 Melito di Napoli (NA) CF/p.IVA 05145331210

in avvalimento con
Consorzio Stabile Real Italy Scarl e Impresa Costruzioni Perito Edile Pietro Torchia;

Importo a base di gara: Euro 1.244.570,00 (oltre IVA al 22%) di cui Euro 51.874,00 per oneri della sicurezza.

Ribasso offerto: 28,713% (esclusi oneri sicurezza), da applicare sui prezzi unitari, tenendo invariato l'importo dell'affidamento del servizio.

Importo contrattuale Euro 902.111,20 (oltre IVA al 22%) di cui Euro 51.874,00 per oneri della sicurezza.

CIG 9415095E2B.

CUP D12F22000550006.

Codice identificativo gara: ID 4545

VERBALE DI CONSEGNA LAVORI n. 2

E VERBALE RIPRESA LAVORI

art. 5 comma 2 D.M. 49/2018

L'anno 2023 il giorno 07 del mese di ottobre Il sottoscritto Paolo Derchi in qualità di direttore dei lavori, previo adeguato preavviso trasmesso a mezzo PEC in data 26 settembre 2023 per la convocazione per la data odierna, presenti:

ANTONIO TRATTA..... per l'Esecutore dei lavori

PAOLO DERCHI..... per la Stazione appaltante

.....per

VISTI

- quanto disposto dall'art. 5 comma 2 del D.M. 49/2018;
- il progetto dei lavori sopra riportato redatto da dott. agr. Paolo Derchi del complessivo importo di € 1 244 570,00 e relativo a lavori Lotto 1 PROGETTO "P.N.R.R. FORESTAZIONE EXTRAURBANA NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 2022" (COD GE02) - CUP D12F22000550006 - Finanziato dall'Unione europea -



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA *Missione*
Componente 4 Investimento 3.1 Tutela e valorizzazione del
verde urbano ed extraurbano



NextGenerationEU - CIG 9415095E2B, da eseguirsi in Arenzano, Cogoleto e Ronco Scrivia

- Vista la determinazione dirigenziale n. 2453/2022 del 28/10/2022 di aggiudicazione ID 4545 PNRR M.2C.4I.3.1. Affidamento dei Lavori di Tutela e Valorizzazione del verde urbano ed extraurbano Lotto 1: Cig 9415095e2b Cup D12f22000550006. Procedura Aperta ex Art. 60 del D.L. N. 50/2016. Aggiudicatario Vivai Barretta Garden S.R.L. Importo Contrattuale Euro 1.100.575,66 (Oneri Fiscali Inclusi) a firma del Dirigente Stazione Unica Appaltante relativa all'aggiudicazione definitiva dei lavori suddetti all'Impresa;

- la comunicazione del responsabile del procedimento del 14/09/2023 prot. 51242 che autorizza alla effettuazione della consegna dei lavori;

Considerato che con nota protocollo 10907 del 21.11.2022 assunta agli atti di Città Metropolitana di Genova con protocollo 61589 del 22.11.2022 il Comune di Ronco Scrivia ha comunicato la sopravvenuta indisponibilità dei terreni inizialmente individuati per il progetto;

Considerato che con nota protocollo 11613 del 09.12.2022 assunta agli atti di Città Metropolitana di Genova con protocollo 65511 del 09.12.2022 il Comune di Ronco Scrivia ha proposto di sostituire i suddetti terreni con terreni di dimensioni e caratteristiche analoghe a quelli inizialmente individuati, nel rispetto delle condizioni richieste dall'Avviso pubblico;

Richiamato il Verbale di consegna parziale dei lavori – FASE II – TRASPLANTING ai sensi dell'art.5, comma 9 del DM n. 49/2018 del 07/02/2023;

Richiamato l'Ordine di Servizio sulla FASE II – TRASPLANTING del 09.03.2023 a firma del Direttore Lavori, Dott. Paolo Derchi

DISPONE

la consegna dei lavori medesimi come di seguito specificato:

Sono convenuti sui luoghi interessati dai lavori il ANTONIO TROTTA
in qualità di legale rappresentante dell'Impresa esecutrice dei lavori, Paolo Derchi in
qualità di direttore dei lavori il in qualità di

Alla presenza continua degli interessati, il sottoscritto direttore dei lavori Paolo Derchi, ha proceduto alla consegna dei lavori indicati in oggetto; ha pertanto verificato, con la scorta del progetto sopra riportato, la



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA *Missione*
Componente 4 Investimento 3.1 Tutela e valorizzazione del
verde urbano ed extraurbano



corrispondenza tra gli elementi del progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo accertamenti e misure, tracciamenti e ricognizioni, riscontrando, inoltre, in contraddittorio con l'impresa esecutrice, la non presenza di persone, cose o altri elementi di impedimento al regolare svolgimento dei lavori. In particolare sono stati verificati:

- i limiti del lotto e lo stato generale dell'area;
- la corrispondenza del progetto e dei rilievi effettuati con lo stato dei luoghi;
- le eventuali preesistenze rilevando che
- la completa accessibilità dell'area di lavoro e l'assenza di impedimenti che possano, per qualsiasi motivo, impedire o ritardare il montaggio del cantiere e l'avvio dei lavori;
- l'assenza di persone, cose o altri elementi di impedimento, in coerenza con quanto rappresentato nel rilievo di progetto.

Durante le operazioni di consegna, il direttore dei lavori ha esposto tutti gli elementi e le informazioni necessarie all'Impresa per l'esecuzione delle opere, fornendo adeguati chiarimenti in merito a tutte le questioni poste dall'Impresa stessa che non ha sollevato obiezioni, riserve o ulteriori richieste.

Più specificatamente la suddetta Impresa Vivai Barretta Garden s.r.l si impegna a rispettare le seguenti determinazioni e condizioni stabilite dal contratto di appalto:

1) i termini per l'esecuzione dei lavori viene fissato come segue:

- ripresa dell'approvvigionamento piante presso vivaio e operazioni di piantagione (transplanting) da completare entro il 01 dicembre 2023

- verifiche di cantiere per il controllo dell'attecchimento ed avvio delle operazioni di risarcimento delle piantine messe a dimora nella primavera 2023 e non attecchite

2) l'esecuzione dei lavori deve avvenire in condizioni di sicurezza e di completa osservanza delle norme vigenti in materia di antinfortunistica ponendo in essere tutte le attività necessarie alla prevenzione infortuni e conformandosi alle istruzioni impartite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori;

3) l'impianto, le attrezzature e l'estensione del cantiere devono essere sufficienti per l'esecuzione dei lavori entro i termini contrattuali e la loro cura e manutenzione ricadono tra gli oneri del datore di lavoro;

4) il datore di lavoro consegna eventuali variazioni al piano operativo di sicurezza ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008 s.m.i.;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA *Missione*
Componente 4 Investimento 3.1 Tutela e valorizzazione del
verde urbano ed extraurbano

Il sig. ANTONIO TROTTA dell'Impresa dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi assegnati all'Impresa dal Capitolato speciale di appalto e di accettare la consegna dei lavori, come sopra effettuata, senza sollevare riserva od eccezione alcuna. Le parti dichiarano espressamente di aver constatato che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori e che non sono presenti elementi o ostacoli di qualsivoglia natura tali da impedire o ritardare il normale svolgimento dei lavori.

Alle ore 11.00 si conclude il sopralluogo di consegna dei lavori in oggetto e le conseguenti operazioni di verifica sopra descritte.

Del che si è redatto il presente verbale in doppio originale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

Un esemplare in originale del presente atto viene inviato al responsabile del procedimento che ne rilascia, a richiesta, copia conforme all'esecutore.

Genova... li 12/06/23

L'Esecutore [REDACTED]

Il Direttore dei Lavori ...dott. agr. Paolo Derchi... [REDACTED]

il Responsabile del procedimento ..dott. Agostino Ramella..... [REDACTED]