



Direzione Scuole e Governance  
Servizio Edilizia e Patrimonio

\*\*\*\*\*

Oggetto: **Commessa LAV.23.05**

Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di adeguamento  
sismico presso l'Istituto I.P.S.I.A. - Gaslini Piero/Meucci Antonio –  
Sede Via Pasquale Pastorino, 15 – Genova –

Missione 4 – Componente - 1 Investimento 3.3

Impresa: **SIRCE SPA** di Genova e RTP indicata Molfino & Longo –  
Neostudio Architetti Associati – Dott. Geol Luca Sivori

Importo contrattuale lavori: **€ 2.410.289,32** (oneri fiscali esclusi)

Importo contrattuale progettazione esecutiva: **€ 52.869,16** (oneri  
fiscali e previdenziali esclusi)

Importo contrattuale totale: **€ 2.463.158,48** (oneri fiscali e  
previdenziali esclusi)

Contratto: In fase di stipula

CUP D33H19000580001 - CIG 9974687C19.

\*\*\*\*\*

## VERBALE DI SOSPENSIONE DELLA PROGETTAZIONE N. 1

L'anno 2023 il giorno 17 del mese di Novembre in Genova il sottoscritto Geom.  
Ferdinando BATTORE ROSAZZA nella sua qualità di direttore dei lavori in



oggetto, su incarico della stazione appaltante;

- Visto il Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica n. 2036/2023 del 12/09/2023, con il quale sono stati affidati i lavori in oggetto per l'importo contrattuale IVA esclusa di euro 2.463.158,48 così articolato:

- € 415.418,66, al netto del ribasso d'asta del 21,45%, per lavori;
- € 106.702,66 per oneri sicurezza non assoggettabili a ribasso
- € 1.888.168,00 per costi della mano d'opera non assoggettabili a ribasso;
- € 52.869,16 al netto del ribasso del 21,45% per oneri della progettazione esecutiva.

Visto il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in data 16 Ottobre 2023;

Vista la nota pervenuta a mezzo pec da parte dell'operatore il giorno 16/11/2023 ed acquisita con prot. n° 65234 con la quale si chiedeva la sospensione temporanea della decorrenza dei tempi fissati per la progettazione esecutiva vista la necessità di effettuare ulteriori indagini conoscitive sulle fondazioni e avere un confronto con i professionisti incaricati per la redazione del progetto definitivo Considerato che la redazione della progettazione esecutiva in oggetto non può procedere correttamente senza le indagini e i necessari dati sopra richiesti,

#### **ORDINA**

all'impresa appaltatrice "**SIRCE SPA**" e ai progettisti dell'RTP indicata di sospendere l'attività di redazione della progettazione esecutiva in data odierna e dispone di riprendere le stesse immediatamente dopo la cessazione delle cause sopra specificate.

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Missione 4 Componente 1  
Investimento 3.3 "Piano di messa in  
sicurezza e riqualificazione dell'edilizia  
scolastica"

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

L'IMPRESA  
  
SIRCE SPA

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
  
Ferdinando BATTORE ROSAZZA

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Giorgio GUASCO  
