



**Direzione Scuole, Edilizia e Patrimonio  
Servizio Edilizia**

\*\*\*\*\*

**Oggetto :** Commessa LAV.25.08

Fornitura e posa in opera di nuovo Gruppo di suppressione superficiale  
presso l'Istituto di Istruzione Superiore Natta Deambrosis di via della  
Chiusa 107 16039 Sestri Levante (GE)

Impresa esecutrice: SE.PR.IN S.r.l.

Importo contrattuale € 63.766,51 IVA esclusa

CUP: D18H25001220003 CIG B8330DED95

Contratto: Scrittura Privata prot. 64388 del 27/10/2025

\*\*\*\*\*

**VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI**

**N. 1**

L'anno 2025 il giorno 23 del mese di Dicembre in Genova il sottoscritto, Per. Ind.  
Federico Pitto nella sua qualità di direttore dei lavori in oggetto, su incarico della  
stazione appaltante;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data **29/10/2025**;

Considerato che, i lavori in oggetto non possono procedere temporaneamente,  
correttamente ed a regola d'arte per le ragioni di seguito specificate:

- Tempistiche dilatate nella fornitura del nuovo gruppo di pompaggio;

**ORDINA**

all'impresa appaltatrice SE.PR.IN S.r.l. di sospendere i lavori in data odierna e  
dispone di riprendere gli stessi immediatamente dopo la cessazione delle cause

sopra specificate.

Si dà atto che alla data odierna non sono ancora stati inoltrati stati di avanzamento dei lavori.

Al fine di evitare qualsiasi pregiudizio alle opere già eseguite ed a salvaguardia dell'incolumità delle maestranze e di terzi, l'impresa dovrà adottare i seguenti provvedimenti:

- Normali procedure di sicurezza previste (con particolare attenzione alla delimitazione delle aree di cantiere per impedire l'accesso ai non addetti ai lavori)

Durante la sospensione dei lavori la forza lavoro e i macchinari dovranno essere contenuti nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Con il presente verbale si dispone inoltre all'appaltatore durante il periodo di sospensione dei lavori, di eseguire regolari visite al cantiere con frequenza non inferiore a 10 giorni accertando le condizioni delle opere, la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e riferire al sottoscritto affinché si possano evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione.

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

**SEPRIN S.r.l.**  
Servizio Prevenzione Incendi  
via Antoniana, 1/B - 10125 LA SPEZIA  
Tel. 0187 501047  
Partita IVA 00817560139  
[seprinsrl.com](http://seprinsrl.com)

Arch. Luca CASSISSA

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
Per. Ing. Federico PIETTO

