

Lavori: "Centro di Recupero e Attività per la Tutela E Riproduzione del Tritone Crestato triturus carnifex – CRATER - Realizzazione vasca per le larve di Tritone Crestato in collegamento con lo stagno, presso il giardino botanico di Pratorondanino" **CUP D41G23000440002 CIG B45F9A6119**

Impresa Appaltatrice: INTERFOR S.r.l. con sede in via XX Settembre n.12/7 a Genova, P.IVA 02830660995

Affidamento lavori: Determinazione n. 3009/2024

Contratto d'appalto: Lettera commerciale prot. N. 71603 del 3.12.24 - Importo contrattuale dei lavori pari ad € 9.043,14 € di cui € 38,62 per oneri della sicurezza. Stipula contratto in data

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il giorno **14** del mese di **maggio** dell'anno **2025**, la sottoscritta Arch. Nicoletta Piersantelli in qualità di Direttore dei lavori specificati in oggetto;

VISTI:

- ✓ il punto 4.3 delle linee guida sulla direzione dei lavori predisposte dall'ANAC;
- ✓ il verbale di affidamento di cui Determinazione dirigenziale n. 3009 del 27/11/2024 del Direttore della Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Genova, ai sensi della legge 36/23, art 50, comma 1, lett. A
- ✓ il verbale di consegna dei lavori redatto in data 19.12.2024 dal quale risulta che il termine utile per l'ultimazione è stato fissato al giorno 26.02.2025;
- ✓ la determinazione prot. num. 11672/2025 del RUP del 25.02.2025 con la quale è stata concessa una proroga di 30 (trenta) giorni lavorativi, per l'ultimazione dei lavori in oggetto, con nuovo termine per l'ultimazione dei lavori fissato al 09.04.2025;
- ✓ la determinazione prot. num. 21619/2025 del RUP del 08/04/2025 con la quale è stata concessa una nuova proroga di 30 (trenta) giorni lavorativi per l'ultimazione dei lavori in oggetto, con nuovo termine per l'ultimazione dei lavori fissato al 16.05.2025;

HA VERIFICATO

alla presenza del Sig. Giuliano Beccaris, Legale rappresentante dell'impresa appaltatrice, che tutti i lavori contrattualmente previsti sono stati eseguiti e ultimati in tutte le loro parti entro il tempo utile contrattuale. Restano da completare alcune finiture (cartellonistica) già avviate in produzione.

Il presente certificato non costituisce accettazione dell'opera eseguita da parte della Stazione appaltante. Tale

accettazione resta condizionata alle risultanze delle operazioni di accertamento della regolare esecuzione, da quanto indicato nel relativo certificato e dalla eventuale approvazione da parte dell'organo deliberante della stazione appaltante, dello stesso certificato di regolare esecuzione

Genova, 14 maggio 2025

L'impresa appaltatrice (INTERFOR S.r.l.)

Il Direttore dei lavori (Arch. Nicoletta Piersantelli)



Il Responsabile Unico del Progetto (Dott. Franca Stragapede)





Piersantelli
Nicoletta
Ordine
Architetti
di Genova
Architetto
19.05.2025
12:05:47
GMT+01:00