



Città Metropolitana
di Genova

Direzione Scuole e Governance
Servizio Edilizia e Patrimonio

Oggetto : Commessa LAV.23.01
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DELLE COPERTURE,
SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI, POSA IN OPERA DI
IMPIANTO FOTOVOLTAICO E RELAMPING DEL COMPLESSO
SCOLASTICO I.I.S. CALVINO ITALO - VIA BORZOLI, 21 -
GENOVA
CIG A0121597CA CUP D34D23000870005
Impresa: EDIL NORD S.r.l.
Contratto: repertorio 238 del 12/12/2023 registrato Agenzia delle
Entrate serie 1T n. 41426 del 12/12/2023
Importo contrattuale: 912.385,98 € IVA esclusa

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

N. 1

L'anno 2024 il giorno 03 del mese di Settembre in Genova il sottoscritto direttore dei lavori Per. Ind. Federico Pitto, su incarico della stazione appaltante;
Visto il verbale di consegna dei lavori in data 12 dicembre 2023;
Considerato che, i lavori in oggetto non possono procedere temporaneamente per le ragioni di seguito specificate:

- Attesa validazione variante in corso d'opera.

ORDINA

all' impresa appaltatrice Edil Nord s.r.l. di sospendere i lavori in data odierna e dispone di riprendere gli stessi immediatamente dopo la cessazione delle cause sopra specificate.

Al fine di evitare qualsiasi pregiudizio alle opere già eseguite ed a salvaguardia dell'incolumità delle maestranze e di terzi, l'impresa dovrà adottare i seguenti provvedimenti:

- Normali procedure di sicurezza previste (con particolare attenzione alla delimitazione delle aree di cantiere per impedire l'accesso ai non addetti ai lavori)

Durante la sospensione dei lavori la forza lavoro e i macchinari dovranno essere contenuti nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Con il presente verbale si dispone inoltre *all'appaltatore e all'assistente di cantiere* durante il periodo di sospensione dei lavori, di eseguire regolari visite al cantiere con frequenza non inferiore a 5 giorni accertando le condizioni delle opere, la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e riferire al sottoscritto affinché si possano evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

EDILNORD S.R.L.

Società Unipersonale

Strada Valenza 4/H

15033 Casale Monferrato (AL)

P.IVA 02244500068

Tel./fax 0142.418649

Per. Ind. Federico Pitto

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Angelo Allodi