



Direzione Scuole e Governance
Servizio Edilizia e Patrimonio

Oggetto: Commessa LAS 21.00025
PNRR – M4 C1 I3.3 - Finanziato dall'Unione Europea –
NextGenerationEU - INTERVENTO EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA
ED INTERVENTI AI FINI ANTINCENDIO I.P.S.I.A.- ODERO
ATTILIO VIA BRISCATA, 4 - GENOVA CIG 9339751E55 - CUP
D31D20000580001
Impresa: EDILPIEMME S.R.L.
Contratto: prot. n. 59953 del 14/11/2022
Importo contrattuale: € 1.065.188,14 IVA esclusa

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

N. 1

L'anno 2023 il giorno 01 del mese di dicembre in Genova il sottoscritto RUP ing.
Angelo Allodi per conto del direttore dei lavori ing. Claudio Gambaro, su incarico
della stazione appaltante;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 20 dicembre 2022;

Considerato che, i lavori in oggetto non possono procedere temporaneamente,
correttamente ed a regola d'arte per le ragioni di seguito specificate:

- Predisposizione di variante in corso d'opera ai sensi dell'art 106 c. 1 lett. c
del D.lgs. 50/2016;



ORDINA

all'impresa appaltatrice EDILPIEMME S.R.L. di sospendere i lavori in data odierna e dispone di riprendere gli stessi immediatamente dopo la cessazione delle cause sopra specificate.

Si dà atto che alla data odierna sono stati inoltrati n. 2 stati di avanzamento dei lavori tutti per un importo complessivo di lavori contabilizzati e liquidati pari a complessivi Euro 467'849,04 iva 22% esclusa.

Al fine di evitare qualsiasi pregiudizio alle opere già eseguite ed a salvaguardia dell'incolumità delle maestranze e di terzi, l'impresa dovrà adottare i seguenti provvedimenti:

- Normali procedure di sicurezza previste (con particolare attenzione alla delimitazione delle aree di cantiere per impedire l'accesso ai non addetti ai lavori)

Durante la sospensione dei lavori la forza lavoro e i macchinari dovranno essere contenuti nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Con il presente verbale si dispone inoltre *all'appaltatore e all'assistente di cantiere* durante il periodo di sospensione dei lavori, di eseguire regolari visite al cantiere con frequenza non inferiore a 10 giorni accertando le condizioni delle opere, la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e riferire al sottoscritto affinché si possano evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione.

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.



L'IMPRESA
EDILPIEMME S.R.L.

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Ing. Claudio Gambaro

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Ing. Angelo Allodi